



Urf: supervisor  
Rep: rptObraPublicada1

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

Clave Presupuesta: IM331-108-6141-2  
Nombre del Proyecto: Construir para avanzar

Número de la Obra: 2018-02  
Descripción: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 9 X 10 Y 16, 4 X 11 Y 13 X 4 Y 6

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-02

Tipo de Obra: Nueva  
Oficio de Asignación: 2018-02

Modalidad: Contrato  
Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU  
Ubicación: TAHDZIU

Fecha Inicio: 08/03/2018  
Fecha Fin: 05/06/2018

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,308,320.07

Monto Original del Contrato: \$1,308,320.07

Monto Modificado del Contrato: \$1,308,320.07

Status:

Empresa Contratada: Canul Hernandez Miguel Ubaldo

Domicilio: C 57 STN x 12 y 14

Colonia: Centro

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: CAHM890516DJ5

C.P: 97930

*Rosa Maria Valle Bó*

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 2018-02  
Fecha de Contrato: 2018-02

Status: Activo  
Fecha Firma: 08/03/2018  
Fecha Vencimiento: 05/06/2018

Fianza Cumplimiento

Número: 1643528  
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$130,832.00  
Fecha: 06/03/2018

*Marcela Pech K'i*  
*Anna Aké U C*  
*Carlos SK Lammel*  
*Canul Pech Eddy Geo Vany*  
*H. Lopez SK Bues*  
*Felipe Vera UICOB*



Usu.: supervisor  
Rep: rptObrPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

<b>Fianza Anticipo</b>	<b>Monto:</b> \$392,496.00
<b>Número:</b> 1643509	<b>Fecha:</b> 06/03/2018
<b>Compañía:</b> SOFIMEX SA	

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,308,320.07

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00904	01/08/2018	Infraestructura 1111-02-03	0	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	0 - Obra Publica : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2018-02 Contrato : 2. GP Folio: 199	\$0.01
11	C00274	04/04/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	100	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	100 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-02 Contrato : 2. GP Folio: 85	\$449,510.56
2	C00181	08/03/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	B98	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	B98 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-02 Contrato : 2. GP Folio: 57	\$392,496.02
20	C00415	02/05/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	101	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	101 - Obra Pública : 2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-02 Contrato : 2. GP Folio: 107	\$466,313.48
<b>Total</b>							<b>\$1,308,320.07</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
501000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGUN ESPECIFICACION	0.45	5,907.80	0.00	0.00	0.00
508008	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANT	1.33	17,427.14	0.00	0.00	0.00
500001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10CMS DE ESPESOR	6.96	90,997.13	0.00	0.00	0.00
504004	FORMACIONDE LA BASE HIDRAULICA DE 12CM DE ESPESOR COMPACTO CO	15.67	204,984.88	0.00	0.00	0.00
5RIMP730	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA SUPEI	3.63	47,556.29	0.00	0.00	0.00

*M. Lina B. Quij*

*Arner Aké OC*  
*Marcela Felu Kú*  
*Roberto Ferr S*  
*Canul Pech Eddy Beuany. Felipe Vera Vica &*  
*Luisol SA Canul Rosa Maria Valle Ró*



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

53020004	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZANDO MATERIALES L	68.53	896,557.97	0.01	0.00	0.00
507007	RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.0LTM2 R	3.43	44,888.86	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,308,320.07</b>	<b>\$0.01</b>	<b>% 0.00</b>	<b>% 0.00</b>

Anna Aki De *[Signature]* Rosa Maria Valle Bri  
U. Anna el Buey

Marcelo Pech his Carlos In Samuel Felipeq reraq vicoab  
Canul Pech Eddy Geovany



Ustr: supervisor  
Rep: rpt:ObrPublicaDat

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018 01:50 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2  
Nombre del Proyecto: Construir para avanzar

Número de la Obra: 2018-07

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-07

Descripción: CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 3,211,115.76

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: THADZIU

Fecha Inicio: 12/07/2018

Ubicación: THADZIU

Fecha Fin: 09/10/2018

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,211,115.76

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$3,211,115.76

Monto Modificado del Contrato: \$3,211,115.76

Empresa Contratada: Ilico Constructores S.A. de C.V.

Domicilio: Avenida 115 No. Mz 44 LT 8 Local 9

Colonia: Ejido Sur, Playa de Carmen

C.P: 77712

Estado: QUINTANA ROO

Telefono: na

RFC: MCP100811GF6

FICHA DE CONTRATO  
Clave Contrato: 7  
Fecha de Contrato: 2018-07

Status: Activo  
Fecha Firma: 11/07/2018  
Fecha Vencimiento: 09/10/2018

Fianza Cumplimiento	
Número: 1747253	Monto: \$321,111.58
Compañía: SOFINEX SA	Fecha: 11/07/2018

*H. Torres de Grand*

*Rodr Torres*

*Anna Akce UC Rosa Maria Valle BS*

*Carlos SA Saumud. Felipe Vera Uira*

*Marcelo Pech ki*

*Carul Pech Eddy Geovany*



Usu: supervisor  
Rep: rpt:ObrPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y | 07/nov./2018  
hora de Impresión | 01:50 a. m.

**Fianza Anticipo**  
Número: 1747238      Monto: \$963,334.73  
Compañía: SOFIMEX SA      Fecha: 11/07/2018

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento      Nombre      Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)      Importe  
501      Pagos para la Infraestructura Social Municipal (FISM)      \$3,211,115.76

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
39	C00769	13/07/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	A1925	Ilico Constructores S. A. de C.V.	A1925 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-07 Contrato : 7. GP Folio: 174	\$963,334.73
43	C00905	08/08/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	1954	Ilico Constructores S. A. de C.V.	1954 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-07 Contrato : 7. GP Folio: 200	\$1,265,780.48
52	C00914	29/08/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	1980	Ilico Constructores S. A. de C.V.	1980 - Obra Pública : 2018-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-07 Contrato : 7. GP Folio: 204	\$982,000.55
<b>Total</b>							<b>\$3,211,115.76</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO INC: CHAPEO DE MALEZA RECOLECCION DE BASURA	0.18	5,674.91	5,674.91	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACIO A EJES DE DESPALANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS MANU,	0.24	7,553.55	7,553.55	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, SECO O AG	1.36	43,526.18	43,526.18	100.00	100.00
5B010001	CIMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	7.18	230,596.53	230,596.53	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F.C=200KG/CMS DE 15X10CM DE S	2.69	86,448.19	86,448.19	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANC	0.49	15,658.52	15,658.52	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.38	12,305.08	12,305.08	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE(ESCOMBRO NEGRO)COMPAC	2.06	66,267.96	66,267.96	100.00	100.00

*Resa Moira Valle B's*  
*Marcelo Pech H's*  
*Anna Carlos de la Cruz*  
*Anna*  
*Atke'*  
*OC*  
*Felipa Vera O'Connor*  
*Alfonso de Guzman*



Utr supervisor  
Rep: rptObraPublicaDel

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 30X30CMS	1.77	56,847.27	56,847.27	100.00	100.00
5A080103	INFORMACION DE LA OBRA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	12.13	389,535.25	389,535.25	100.00	100.00
5A07010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CEMENT	0.11	3,686.16	3,686.16	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X15CMS EN UN AGUJERO DE	0.70	22,389.67	22,389.67	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.13	36,222.74	36,222.74	100.00	100.00
5X020623	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X15CMS DE SECCION RECTO	2.91	93,289.83	93,289.83	100.00	100.00
65X1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO DE 15X10CM DE SECCION, REFORZA	2.96	95,159.02	95,159.02	100.00	100.00
5TC00106	FORJADO DE REPISON EN VENTANA Y DE 5CM DE ESPESOR PROMEDIO Y 15	0.14	4,397.27	4,397.27	100.00	100.00
5XD020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 A CUALQUIER NIVEL CONCRE	19.89	638,699.71	638,699.71	100.00	100.00
5E030002	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA	3.46	111,238.39	111,238.39	100.00	100.00
5E030104	PRETL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40CMS HASTA I	2.89	92,735.60	92,735.60	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO 1:4:12 DI	0.66	21,148.57	21,148.57	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL I	0.06	2,034.55	2,034.55	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR, COLADO CONTI	3.97	127,345.88	127,345.88	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMAD.	0.30	9,510.63	9,510.63	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A PLOI	3.04	97,672.08	97,672.08	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BAS E DE MASILLA ADEBLOCI	5.10	163,889.50	163,889.50	100.00	100.00
5A090020	APLANADOS EN MUROS DE 3 CAPAS RICH(GG:P) 1:2:5 EMPARCHE (CG:P) 1:4:	7.37	236,724.60	236,724.60	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARU	2.18	69,914.17	69,914.17	100.00	100.00
5E1E-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLA	0.17	5,459.56	5,459.56	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.82 X	2.95	94,808.63	94,808.63	100.00	100.00
5VENTPRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE	5.45	175,046.09	175,046.09	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TABLAROCA, DU	5.45	174,906.25	174,906.25	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.64	20,423.42	20,423.42	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$3,211,115.76</b>	<b>\$3,211,115.76</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

*Rosa Maria Valle Rio*

*Anna Akai UC.*

*Carlos El General M. Yano El Bruc*

*Marcela Behn Ruiz Conul Pech Eddy Geovanny Felipe Vera Cicob*



Ustr supervisor  
Rep: rptObraPublicaDat

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Construir para avanzar

Número de la Obra: 2018-08

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-08

Descripción: CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR

Tipo de Obra: Nueva  
Oficio de Asignación: 2018-08

Modalidad: Contrato  
Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU  
Ubicación: TAHDZIU

Fecha Inicio: 26/07/2018  
Fecha Fin: 24/08/2018

Monto Vigente del Ejercicio: \$999,994.64

Status:

Monto Original del Contrato: \$999,994.64

Monto Modificado del Contrato: \$999,994.64

Empresa Contratada: S&K Construcciones SA de CV

Domicilio:

Colonia:

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: SCO1309063P3

**FIGHA DE CONTRATO**

Clave Contrato: 8  
Fecha de Contrato: 2018-08

Status: Activo

Fecha Firma: 25/07/2018

Fecha Vencimiento: 24/08/2018

Fianza Cumplimiento	
Número: 1757473	Monto: \$99,999.47
Compañía: SOFIMEX SA	Fecha: 25/07/2018

*Marcelo Pech K'ur*  
*Roberto Serrano*  
*Anna Aké UC*  
*Carlos S&K Leamed*  
*Eddy Geovany*  
*Felipa Vera UICAB*  
*Rosa Maria Valle AOS*



Ucr: supervisor  
Rep: rptObrayPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresion | 07/nov/2018  
01:50 a. m.

**Fianza Anticipo**  
Número: 1757486  
Compañía: SOFIMEX SA  
Monto: \$299,998.41  
Fecha: 25/07/2018

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento: 501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) **Importe** \$999,994.64

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
41	C00773	26/07/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	069	S&K Construcciones SA de CV	069 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-08 Contrato : 8. GP Folio: 175	\$299,998.41
44	C00906	29/08/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	70	S&K Construcciones SA de CV	70 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-08 Contrato : 8. GP Folio: 201	\$547,646.86
51	C00913	22/08/2018	Infraestructura 2018 Cia 00592615592 31112-03-005	71	S&K Construcciones SA de CV	71 - Obra Pública : 2018-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2018-08 Contrato : 8. GP Folio: 203	\$152,349.37
<b>Total</b>							<b>\$999,994.64</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SSK0001	SUMY COLOC DE LETRERO DE OBRA HORIZONTEL A BASE DE LAMINA C.21,IN	0.42	4,188.60	4,188.60	100.00	100.00
SSK0003	LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION.	0.20	1,994.92	1,994.92	100.00	100.00
SSK0006	EXCAVACION CON MAQ O POR MEDIOS MAGNETICOS EN CUALQUIER TIPO DI	10.83	108,270.14	108,270.14	100.00	100.00
SSK0004	CONST MUROS MAMPONERIA P/FOSA ABSROCCION Y TANQUE SEPTICO CON	11.59	115,908.87	115,908.87	100.00	100.00
SSK0005	TAPA RECTANGULAR DE CONCETRO F.C=150KG/CM2 DE 1.30MTSX.70MTS Y 8	4.02	40,178.69	40,178.69	100.00	100.00
SSK0008	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIM	0.72	7,217.31	7,217.31	100.00	100.00
SSK0010	CIMENTOS Y DESPLANTE MAMPONERIA DE 3A CON PIEDRA DE LA REGION 3	5.31	53,060.81	53,060.81	100.00	100.00
SSK0012	RELLENO CON MAT PRODUCTO DE EXCAVACION ESCOMBROS O BOLES,ENC	0.14	1,350.65	1,350.65	100.00	100.00

*Posa Maria Valle Ró*  
*Marcelo Pech Ru*  
*Conu Pech Eddy Geovany Feilda Vera CIGOS*  
*Anna Areli US*  
*Carlos Sr. Lamanu*  
*N. Huer SK Conu*





Ufr: supervisor  
Rep: rptObrasPublicasDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
01:50 a. m.

5SK0014	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION	2.00	19,999.92	19,999.92	100.00	100.00
5SK0016	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL#3 CON 4I	0.32	3,213.66	3,213.66	100.00	100.00
5SK0018	PISO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR, COLADO CONTIN	0.84	8,402.58	8,402.58	100.00	100.00
5SK0020	MURO DE BLOCK HUEVCO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15X20X40 CMS A	6.15	61,475.53	61,475.53	100.00	100.00
5SK0022	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2:5 EMF	9.40	93,995.94	93,995.94	100.00	100.00
5SK0026	APLANADO EN PLAFON A TRES CAPAS .RICH(CG:P) 1:2:5 EPMARCHE(CG:G:PC)	0.77	7,745.67	7,745.67	100.00	100.00
5SK0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIESOSA MIAMI DE CONCRETO DE 40X40X8C	0.73	7,328.60	7,328.60	100.00	100.00
5SK0032	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN MURO BLOCK DE 15X	1.36	13,607.26	13,607.26	100.00	100.00
5SK0034	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 20S15CMS DE SEC	2.93	29,261.85	29,261.85	100.00	100.00
5SK0036	SUM Y COLOC DE PUERTA DE LAMINA GALV TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON	3.83	38,319.16	38,319.16	100.00	100.00
5SK0070	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56CMS CON C	4.55	45,514.92	45,514.92	100.00	100.00
5SK0040	CONST REG SANITARIO 40X40X40CMS(MED INT)CON BLOCK DE 10X20X40CMS	0.91	9,122.61	9,122.61	100.00	100.00
5SK0042	CONST DE REGISTRO DE LODOS 40X60X60CMS(MED INT)CON BLOCK DE 10X2	1.17	11,731.40	11,731.40	100.00	100.00
5SK0044	ALIMENTACION HIDRAULICA TUBO CPVC,ACCESORIOS CPVC DE 1/2" Y HASTA	0.82	8,171.78	8,171.78	100.00	100.00
5SK0046	SUM E INST DE RAMALEO HIDRAULICO CON TUBERIA DE CPVC,ACCESORIOS	1.08	10,822.15	10,822.15	100.00	100.00
5SK0048	SUM E INST DE RAMALEO HIDRAULICO SANITARIO CON TUBERIA DE CPVC,ACC	0.99	9,900.65	9,900.65	100.00	100.00
5SK0050	SUM E INST MUEBLES BAÑO Y ACC DE CERAMICA(BCO)EMPOTRADOS CON C	4.02	40,155.30	40,155.30	100.00	100.00
5SK0052	SUM E INT DE REGADERA CON BRAZO,LLAVE DE EMPOTRAR DE BRONCE 1/2"	0.80	8,002.89	8,002.89	100.00	100.00
5SK0054	SUM E INST FOSA SEPTICA RP PREFABRICADO CON CAPACIDAD DE 600LTS(A	17.06	170,630.99	170,630.99	100.00	100.00
5SK0056	LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DEL	0.31	3,059.62	3,059.62	100.00	100.00
5SK0058	SUM E INST TINACO POLETILENO DE 450LTS DE CAPACIDAD PARA BAÑO	4.64	46,447.70	46,447.70	100.00	100.00
5SK0060	SALIDA DE POLIFLEX P/PAAGADOR, CONTACTO O REGISTRO ELECTRICO, EN	1.59	15,934.13	15,934.13	100.00	100.00
5SK0068	SUM E INST DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON 1 SECCION DE 15X20CM I	0.50	4,980.34	4,980.34	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$999,994.64</b>	<b>\$999,994.64</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

*Reseña Maria Valle R*  
*Peel*  
*Carlos Laumann*  
*Anna*  
*Arce de*  
*Marcelo Peel R*  
*Willy y Eddy*  
*Conul Peel Eddy Geovann*  
*Felippa Vera Vicas*