



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-01

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2019-01

Descripción CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA CALLE 9 ENTRE 6 Y 10 Y REHABILITACION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-01

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 08/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 17/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$875,583.85

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$875,583.85

Monto Modificado del Contrato: \$875,583.85

Empresa Contratada: Chan Sanchez Edier Ricardo

Domicilio: C-65 núm 224 x 44 y 46

Colonia: Fraccionamiento del sur en la
ciudad de Mérida

C.P:

Estado: YUCATÁN

Telefono: .

RFC: CASE840912TL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	2019-01	Activo	02/04/2019	17/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 1950839

Monto: \$87,558.38

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 02/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 1

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$262,675.15

Fecha: 02/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$875,583.85

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
20	C00519	02/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B197	Chan Sanchez Edier Ricardo	B197 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GP Folio: 159	\$352,650.58
6	C00388	04/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B193	Chan Sanchez Edier Ricardo	B193 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GP Folio: 113	\$262,675.15
Total							\$615,325.73

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
50140005	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR CON C	7.02	61,494.97	61,494.97	100.00	100.00
50140006	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO CON O SIN REFUERZO, POR ME	23.44	205,273.95	205,273.95	99.99	99.99
50150006	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTAE	1.16	10,166.38	10,166.38	100.00	100.00
52013001	GUARNICION TRAPEZOIDAL (15-20 X 30CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, C	16.48	144,276.47	144,276.47	100.00	100.00
50440005	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ESCOMBRO FINO DE 0" /	5.85	51,226.82	51,226.82	100.00	100.00
52022210	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, CON REVENIMIE	13.63	119,363.19	119,363.19	100.00	100.00
52023005	RAMPA PARA ACCESO DE VEHICULOS A COCHERAS O ESTACIONAMIENTOS	2.80	24,487.04	24,487.03	99.99	99.99
50150007	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESALOJO L	0.88	7,704.99	7,704.99	100.00	100.00
50150006	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTAE	0.79	6,911.04	6,911.04	100.00	100.00
52013001	GUARNICION TRAPEZOIDAL (15-20 X 30CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, C	12.35	108,142.91	108,142.91	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

50440005	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ESCOMBRO FINO DE 0" /	4.07	35,630.05	35,630.05	100.00	100.00
52022210	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, CON REVENIMIE	9.83	86,104.18	86,104.18	100.00	100.00
52023005	RAMPA PARA ACCESO DE VEHICULOS A COCHERAS O ESTACIONAMIENTOS	1.09	9,564.07	9,564.07	100.00	100.00
50150007	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESALOJO C	0.60	5,237.79	5,237.79	100.00	100.00
Total		% 100	\$875,583.85	\$875,583.84	%100.00	%100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-02

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02

Descripción: REHABILITACION DE CALLE 12 ENTRE 11 Y 9

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-01

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 03/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 02/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$625,930.70

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$625,930.70

Monto Modificado del Contrato: \$625,930.70

Empresa Contratada: Chan Sanchez Edier Ricardo

Domicilio: C-65 núm 224 x 44 y 46

Colonia: Fraccionamiento del sur en la **C.P.:**

Estado: ciudad de Mérida
YUCATÁN

Telefono: .

RFC: CASE840912TL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	2019-02	Activo	03/04/2019	02/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 1950849

Monto: \$62,593.07

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 02/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
 08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 1950846

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$187,779.21

Fecha: 02/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$625,930.70

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
21	C00520	02/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B196	Chan Sanchez Edier Ricardo	B196 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GP Folio: 160	\$253,760.45
29	C00529	16/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B200	Chan Sanchez Edier Ricardo	B200 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GP Folio: 167	\$184,391.04
7	C00389	04/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B194	Chan Sanchez Edier Ricardo	B194 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GP Folio: 114	\$187,779.20
Total							\$625,930.69

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5P00055	ESCARIFICACION, DISGREGADO Y DEMOLICION DE CARPETA ANTIGUA DE 10	9.95	62,290.00	62,290.00	100.00	100.00
5P00060	LIMIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LC	4.65	29,087.31	29,087.31	100.00	100.00
5P00034	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS	17.43	109,080.21	109,080.21	99.99	99.99
5P0060	RIEGO DE IMPREGNACION PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE HOMOGEE	5.71	35,718.91	35,718.91	100.00	100.00
5P0062	FORMACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA APLICANDO UN RIEGO DE	62.27	389,754.27	389,754.26	100.00	100.00
Total		% 100	\$625,930.70	\$625,930.69	%100.00	%100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-03

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-03

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 31/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,024,219.37

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,024,219.37

Monto Modificado del Contrato: \$1,024,219.37

Empresa Contratada: BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BALF881024H72

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	2019-03	Activo	11/04/2019	31/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2312827

Monto: \$102,421.94

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 11/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2312822

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$307,265.81

Fecha: 11/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,024,219.37

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
39	C00624	07/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	43	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	43 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03 Contrato : 4. GP Folio: 208	\$250,006.92
8	C00390	11/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	41	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	41 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03 Contrato : 4. GP Folio: 115	\$307,265.81
Total							\$557,272.73

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B/	0.13	1,337.28	1,337.28	100.00	100.00
5A020002	TRAZO Y NIVELACION A EJES D DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANU	0.24	2,468.48	2,468.48	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, SECO O EN	0.92	9,392.27	9,392.27	100.00	100.00
5A020200	RELLONO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICK	0.47	4,820.33	4,820.33	100.00	100.00
5A020202	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.85	8,742.76	8,742.76	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	3.89	39,880.61	39,880.61	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 30X30 CMS., DE S	2.34	23,966.10	23,966.10	100.00	100.00
5CIMEN04	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM. DE	3.08	31,499.16	31,499.16	100.00	100.00
5D020502	IMPERMIABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCI	0.53	5,411.56	5,411.56	100.00	100.00
5B020500	ANCLAJE DE CASTILLO DE AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMI	0.10	997.92	997.92	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

5D040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCI	8.79	90,024.11	90,024.11	100.00	100.00
5D030101	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION REFC	3.63	37,178.12	37,178.12	100.00	100.00
5D030002.	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. REFORZADO CON UNA	0.75	7,662.31	7,662.31	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 EN ANTEPECHO DE VENT	0.23	2,313.61	2,313.61	100.00	100.00
5D020114	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE	1.52	15,540.25	15,540.25	100.00	100.00
5CADENR5	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM. DE S	2.01	20,550.99	20,550.99	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 A CUALQUIER NIVEL F´C=200 I	19.89	203,674.24	203,674.24	100.00	100.00
5E030006	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA INC. DERRETIDO MORTERO (CG:P) 1:3 CALC	4.51	46,157.48	46,157.48	100.00	100.00
5E030102.	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. HASTA	3.94	40,334.45	5,655.15	14.02	14.02
5E030036	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO 1:4:12 DI	0.93	9,568.50	0.00	0.00	0.00
5E030114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE PVC PARA DRENAGE PLUVIAL	0.12	1,251.04	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADA.	0.46	4,660.74	0.00	0.00	0.00
5E010013	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL. A PLO	2.99	30,631.10	0.00	0.00	0.00
5F010008	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	4.31	44,181.51	0.00	0.00	0.00
5F010003	APLANADOS EN MUROS A 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, ENPARCHE (CG:C:P) 1:4	10.46	107,159.66	0.00	0.00	0.00
5G010102	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, COLADO CON	5.41	55,437.66	0.00	0.00	0.00
5J070109	SALIDADE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARA	2.07	21,189.28	0.00	0.00	0.00
5J07014	SUMINISTRO E INTACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO FII	0.22	2,233.00	0.00	0.00	0.00
5ELECT02	INTERCONEXIO ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE DESMANTELAR, CO	0.14	1,393.14	0.00	0.00	0.00
5M010064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1-1/2	6.00	61,480.72	0.00	0.00	0.00
5M010019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80 X	3.51	35,993.72	0.00	0.00	0.00
5N010000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MUROS, TABLARROCA, I	5.47	56,041.19	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.10	1,046.08	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,024,219.37	\$557,272.73	% 54.41	%54.41



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-04

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04

Descripción: CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-04

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 31/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,336,335.48

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,336,335.48

Monto Modificado del Contrato: \$1,336,335.48

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	2019-04	Activo	11/04/2019	31/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2312741

Monto: \$133,633.55

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 11/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2312735

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$400,900.64

Fecha: 11/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,336,335.48

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
28	C00528	15/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	164	Balam Chim Raul Armando	164 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GP Folio: 166	\$684,543.10
9	C00391	11/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	161	Balam Chim Raul Armando	161 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GP Folio: 116	\$400,900.64
Total							\$1,085,443.74

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5PBOP101	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS. CONC	67.06	896,200.53	896,200.53	100.00	100.00
5PBOP102	ACABADO SUPERIOR EN AXOTEA INCLUYE: DERRETIDO, CALCRETO CON MOI	15.49	207,004.47	207,004.47	100.00	100.00
5PBOP103	PRETEL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE CLOCK DE 15X20X40 CM., ASENTI	6.12	81,718.18	81,718.18	100.00	100.00
5PBOP104	CHAFLAN DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR LADO FORJADO CON MOR	3.44	45,905.98	45,905.98	100.00	100.00
5PBOP105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL DE PVC DE 3" Y 40 CMS L	0.31	4,089.69	4,089.69	100.00	100.00
5PBOP106	APLANADOS EN PLAFON A UNA CAPA (CG:C:PC) 1:18:9 DE 0.00 A 6.00 MTS. DE	5.27	70,362.58	70,362.58	100.00	100.00
5PBOP107	SALIDA ELECTRICA PARA SALIDA DE CENTRO Y/O Y CONTACTOS INCLUYE: R/	1.79	23,970.60	23,970.60	100.00	100.00
5ELE-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRAFOR DE 25 WATTS CON SELLC	0.53	7,083.45	7,083.45	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,336,335.48	\$1,336,335.48	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-05

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-05

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 30/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,027,058.14

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,027,058.14

Monto Modificado del Contrato: \$1,027,058.14

Empresa Contratada: Ayora Becerra Nelson Alberto

Domicilio: C-10B x 51 y 53

Colonia: Manuel Avila Camacho

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: AOBN690408K51

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	2019-05	Activo	10/04/2019	30/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2308784

Monto: \$308,117.44

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 10/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2308794

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$102,705.81

Fecha: 10/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,027,058.14

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
10	C00392	12/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	117	Ayora Becerra Nelson Alberto	117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 117	\$308,117.44
24	C00523	07/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	117	Ayora Becerra Nelson Alberto	117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 163	\$290,573.27
37	C00622	07/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	119	Ayora Becerra Nelson Alberto	119 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 206	\$315,312.58
Total							\$914,003.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.26	2,652.16	2,652.16	100.00	100.00
5A020002	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.29	3,010.56	3,010.56	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO EN SECO O EN AC	0.90	9,206.65	9,206.65	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.82	8,372.29	8,372.29	100.00	100.00
5A020202	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.77	7,907.12	7,907.12	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECCION	1.98	20,350.29	20,350.29	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	2.81	28,898.23	28,898.23	100.00	100.00
5D020502	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ANCHO CC	0.48	4,930.77	4,930.77	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
 08:46 a. m.

5CIMEND4	CADENA DE CIMENTACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SECC	2.68	27,482.53	27,482.53	100.00	100.00
5B020500	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS EN CONTRATRABE DE CIMEN	0.08	867.30	867.30	100.00	100.00
5D030101	CASTILLO CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SEC. REF. CON ARMEX, 15	3.20	32,849.15	32,849.15	100.00	100.00
5D040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONC. TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MIN	8.01	82,303.87	82,303.87	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO DE CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM DE ANTEPE	0.63	6,421.72	6,421.72	100.00	100.00
5CADENR5	CADENA DE NIVELACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SECCI	5.83	59,844.09	59,844.09	100.00	100.00
5D020114	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE S	1.70	17,490.56	17,490.56	100.00	100.00
5D030002.	CASTILLO ABOGADO (K) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	1.36	13,978.02	13,978.02	100.00	100.00
5E010000	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56CM A CUALQUIER NIVEL CONC	17.24	177,078.72	177,078.72	100.00	100.00
5E030006.	ACABADO SUP. EN AZOTEA INCL. DERRETIDO CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 CAI	3.91	40,202.60	40,202.60	100.00	100.00
5E030036	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO DE (CG:C:P) 1:4:12 DE SECCION TRIA	0.81	8,314.94	8,314.94	100.00	100.00
5E030102	BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8.00MTS DE ALT. INC. APLANADOS A UNA CAF	3.44	35,362.71	35,362.71	100.00	100.00
5E030114.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL I	0.11	1,080.10	1,080.10	100.00	100.00
5F010013	APLANADOS A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PL	3.64	37,354.53	37,354.53	100.00	100.00
5F010003	APLANADOS A MURO DE 3 CAPAS DE RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P)	9.60	98,627.70	98,627.70	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMAD.	0.41	4,159.68	4,159.68	100.00	100.00
5F010008	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	8.59	88,186.54	88,186.54	100.00	100.00
5G010102	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5CM DE ESP. COLADO CONTINUO, I	4.73	48,618.39	48,618.39	100.00	100.00
5J070109	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	1.83	18,833.36	18,833.36	100.00	100.00
5J07014	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.20	2,023.56	2,023.56	100.00	100.00
5ELECT02	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE DESMANTELAR, C	0.12	1,252.44	1,252.44	100.00	100.00
5M010019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.86X:	3.18	32,702.74	26,342.71	80.55	80.55
5M010064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1-1/2	5.39	55,331.36	0.00	0.00	0.00
5N010000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIILICA DE MUROS, TABLAROCA, DUI	4.77	48,977.86	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.23	2,385.60	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,027,058.14	\$914,003.29	% 88.99	%88.99



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-06

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-06

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 13/06/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,024,946.04

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,024,946.04

Monto Modificado del Contrato: \$1,024,946.04

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	2019-06	Activo	12/04/2019	13/06/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2307656

Monto: \$307,483.81

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 12/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2307662
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$102,494.60
Fecha: 12/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,024,946.04

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
12	C00394	15/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	2	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	2 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GP Folio: 118	\$307,483.81
32	C00531	21/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	A107	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A107 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GP Folio: 168	\$260,338.97
36	C00621	07/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	A108	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A108 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GP Folio: 205	\$322,539.71
38	C00623	07/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	F167	Balam Chim Raul Armando	F167 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GP Folio: 207	\$250,891.74
Total							\$1,141,254.23

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
50140001	LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DESYERI	0.21	2,175.04	2,175.04	100.00	100.00
50150001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTABLECIENDOC	0.16	1,688.96	1,688.96	100.00	100.00
50180001	EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" HASTA	0.89	9,122.45	9,122.45	100.00	100.00
508500002	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	8.23	84,333.09	84,333.09	100.00	100.00
508400001	DADO DE 30X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIE	1.46	14,930.72	14,930.72	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 21/ago./2019
hora de Impresión | 08:46 a. m.

50440001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TENDIDO EN C	0.33	3,376.63	3,376.63	100.00	100.00
50440003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB DE 0 A 2") TENDI	1.19	12,240.93	12,240.93	100.00	100.00
52012112	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+	3.68	37,723.53	37,723.53	100.00	100.00
52410001	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE CON COMPUESTOS ASF/	0.25	2,554.86	2,554.86	100.00	100.00
52031001	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM A PLOMO Y NIVEL, ASENTADO CON MORTE	13.25	135,822.38	135,822.38	100.00	100.00
52032203	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2 CM HECHO	1.34	13,714.18	13,714.18	100.00	100.00
52032101	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2 C	0.57	5,883.70	5,883.70	100.00	100.00
52012322	CADENA DE NIVELACION EN LECHO INFERIOR DE CLARO DE VENTANA CON C	0.21	2,171.46	2,171.46	100.00	100.00
52012610	CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REVENIMIENTO 14+/-2 CI	1.31	13,433.87	13,433.87	100.00	100.00
52012317	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REVENIMIEN	3.19	32,741.02	32,741.02	100.00	100.00
52034002	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 INCLUYE: CAPA DE COMPRES	22.61	231,714.56	231,714.56	100.00	100.00
52038101	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P)	3.60	36,946.76	36,946.76	100.00	100.00
52035004	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CM, A PLOM	2.44	25,030.82	25,030.82	100.00	100.00
52036001	CHAFLAN DE 5X5 CM A BASE DE MORTERO (CG:P) 1:5 A REGLA INCLUYE: PRE	0.74	7,574.70	7,574.70	100.00	100.00
55320001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUB	0.08	861.70	861.70	100.00	100.00
52038202	ACABADO DE PLAFOND DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A REGLA A BASE	2.68	27,434.21	27,434.21	100.00	100.00
52038403	EMBOQUILLADOS Y PERFILACION DE ARISTAS EN VANOS DE PUERTAS Y VEN	0.62	6,397.78	6,397.78	100.00	100.00
52080001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EMPOTR	0.60	6,110.58	6,110.58	100.00	100.00
52038404	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MACILLA DIRECTA EN MUROS DE BLOCK A PL	6.88	70,513.32	70,513.32	100.00	100.00
5234Q	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS CON MEDIDAS DE 29 CM DE LARGO	0.57	5,866.00	5,866.00	100.00	100.00
56031215	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIDUCTO FLEXIBLE DE 13MM (1/2") Y/I	0.84	8,630.30	8,630.30	100.00	100.00
56031212	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON POLI	1.93	19,771.64	19,771.64	100.00	100.00
56041308	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR PL-13 INCLUYE: MANO D	0.18	1,885.52	1,885.52	100.00	100.00
56021400	ALIMENTACION ELECTRICA A REGISTRO MAS CERCANO CON POLIDUCTO NAI	2.07	21,250.60	21,250.60	100.00	100.00
53620003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA DE COL	4.32	44,326.20	44,326.20	100.00	100.00
53212002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR	3.41	34,987.12	34,987.12	100.00	100.00
50140003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA APLICADA A 2 MANOS PAR	5.10	52,263.23	52,263.23	100.00	100.00
52022271	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2 CM HECHO EN OI	4.70	48,186.58	48,186.58	100.00	100.00
50140013	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: DESALOJO DE MATERIAL RESULTANT	0.32	3,281.60	3,281.60	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,024,946.04	\$1,024,946.04	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-07

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07

Descripción CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-07

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TIMUL

Fecha Fin: 13/06/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,169,154.56

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,169,154.56

Monto Modificado del Contrato: \$1,169,154.56

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	2019-07	Activo	13/04/2019	13/06/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2309037

Monto: \$350,746.37

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 13/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
 08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2309041
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$116,915.46
Fecha: 13/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,169,154.56

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
14	C00396	15/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	5F29	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	5F29 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GP Folio: 120	\$350,746.36
27	C00526	10/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	4	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	4 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GP Folio: 165	\$484,401.99
35	C00620	05/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	08	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	08 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GP Folio: 204	\$220,318.74
Total							\$1,055,467.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B/	0.14	1,670.40	1,670.40	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.10	1,123.20	1,123.20	100.00	100.00
5A201001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C	0.78	9,157.94	9,157.94	100.00	100.00
5BO10001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3(6.85	80,137.73	80,137.73	100.00	100.00
5D606004	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DI	4.34	50,759.94	50,759.94	100.00	100.00
5D020503	IMPERMIABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HAST 35 CMS DE ANCHO	0.46	5,319.93	5,319.93	100.00	100.00
5A020200	RRELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLIC	0.52	6,087.16	6,087.16	100.00	100.00
5A202002	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPA(0.86	10,072.01	10,072.01	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
 08:46 a. m.

5A308003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE S	1.89	22,149.12	22,149.12	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESITENCIA	10.79	126,169.38	126,169.38	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENT	0.25	2,890.35	2,890.35	100.00	100.00
5D03007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BL	0.67	7,875.45	7,875.45	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.10	12,847.68	12,847.68	100.00	100.00
5D605007	CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION, REFC	2.74	32,002.20	32,002.20	100.00	100.00
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE S	3.31	38,747.94	38,747.94	100.00	100.00
5D010211.	CADENA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE V	0.26	2,984.16	2,984.16	100.00	100.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X26 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	22.03	257,580.00	257,580.00	100.00	100.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3CM DE ESPEZOR PROMEDIO, DE 3.01 A 6.00 M DE ,	3.43	40,074.05	40,074.05	100.00	100.00
5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, HASTA	2.09	24,428.25	24,428.25	100.00	100.00
5A100101	FORMDO DE CHAFAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PPROF	1.05	12,287.70	12,287.70	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAGE PLUVIA	0.09	1,031.55	1,031.55	100.00	100.00
5D618003	PISO DE CONC. F' C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	3.98	46,485.73	46,485.73	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADO	0.48	5,568.30	5,568.30	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLO	3.28	38,400.45	37,698.18	98.17	98.17
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	6.61	77,318.78	77,318.78	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	2.13	24,887.70	24,887.70	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. CONEXIÓN EN REGISTF	0.45	5,281.50	5,281.50	100.00	100.00
5ELE-002.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.50	5,825.10	5,825.10	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X:	4.52	52,855.65	52,855.65	100.00	100.00
5VENTPR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 2	5.47	63,978.00	54,150.01	84.64	84.64
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	8.40	98,220.25	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.42	4,936.96	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,169,154.56	\$1,055,467.09	% 90.28	%90.28



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-08

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-08

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 13/06/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,025,385.84

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,025,385.84

Monto Modificado del Contrato: \$1,025,385.84

Empresa Contratada: Edificaciones Excomsar SA de CV

Domicilio: 46A x 29 y 31

Colonia: Pacabtun

C.P.: 97160

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EEX151012MH8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	2019-08	Activo	12/04/2019	13/06/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2307249

Monto: \$307,615.75

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 12/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2307253
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$102,538.58
Fecha: 12/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,025,385.84

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
13	C00395	15/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	114	Edificaciones Excomsar SA de CV	114 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GP Folio: 119	\$307,615.75
23	C00522	06/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	C 128	Edificaciones Excomsar SA de CV	C 128 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GP Folio: 162	\$400,168.32
33	C00618	05/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	C167	Edificaciones Excomsar SA de CV	C167 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GP Folio: 203	\$287,668.22
Total							\$995,452.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B/A	0.13	1,317.12	1,317.12	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE A EDIFICIO, POR MEDIOS MANU	0.25	2,598.40	2,598.40	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C	1.22	12,514.03	12,514.03	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	0.62	6,395.69	6,395.69	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTA	1.03	10,531.91	10,531.91	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 30X30 CM. DE SEC	2.36	24,241.67	24,241.67	100.00	100.00
5B0100001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE YUC	3.25	33,352.30	33,352.30	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO	0.54	5,527.98	5,527.98	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM. DE	3.16	32,404.68	32,404.68	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENA EN CONTRATRABE DE CIMENT	0.10	1,032.78	1,032.78	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFOR;	3.76	38,512.49	38,512.49	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	8.89	91,174.20	91,174.20	100.00	100.00
5S010211	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM EN ANTEPECHO DE VE	0.43	4,370.18	4,370.18	100.00	100.00
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SE	3.51	36,031.07	36,031.07	100.00	100.00
5D020112	CADENA /CERRAMMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE	1.54	15,804.52	15,804.52	100.00	100.00
5D030001	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BL	0.77	7,915.40	7,915.40	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM, A CUALQUIER NIVEL, (15.58	159,768.00	159,768.00	100.00	100.00
5E030002.	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA INC. DERRETIDO MORTERO CG:P (1:2:5), CA	4.08	41,870.04	41,870.04	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROI	1.34	13,689.70	13,689.70	100.00	100.00
5E030142.	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CM HASTA 8	4.52	46,306.57	46,306.57	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.14	1,433.60	1,433.60	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 5CM DE ESP. COLADO CONTINUO INC CI	5.93	60,807.97	60,807.97	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMAD	0.57	5,855.64	5,855.64	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLO	3.01	30,895.59	30,895.59	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	4.19	42,954.02	42,954.02	100.00	100.00
5F010006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH (CG:C:P) 1:2.5 E	9.30	95,402.20	95,402.20	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	3.00	30,765.28	30,765.28	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC. DESMANTELAR, CONEX	0.64	6,544.44	6,544.44	100.00	100.00
5ELE-002.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.32	3,244.92	3,244.92	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X:	3.48	35,730.38	35,730.38	100.00	100.00
5VENTBRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NAT	5.96	61,117.28	61,117.28	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO, TABLAROCA, DUROCK, SU	6.15	63,038.03	35,342.24	56.06	56.06
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.22	2,237.76	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,025,385.84	\$995,452.29	% 97.08	%97.08



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-09

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09

Descripción CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 334499.98

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 24/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,114,999.94

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,114,999.94

Monto Modificado del Contrato: \$1,114,999.94

Empresa Contratada: S&K Construcciones SA de CV

Domicilio: .

Colonia:

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: SCO1309063P3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	2019-09	Activo	14/04/2019	24/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2308702

Monto: \$334,499.98

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 14/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2308731

Compañía: SOFIMEX SSA

Monto: \$111,499.99

Fecha: 14/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,114,999.94

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
16	C00398	15/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	104	S&K Construcciones SA de CV	104 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09 Contrato : 10. GP Folio: 122	\$334,499.98
18	C00400	29/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	107	S&K Construcciones SA de CV	107 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09 Contrato : 10. GP Folio: 124	\$690,640.12
Total							\$1,025,140.10

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5SK0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA HORIZONTAL A BASE DE	0.67	7,441.53	7,441.53	100.00	100.00
5SK0003	LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA DE AREA DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION. IN	0.25	2,747.90	2,747.90	100.00	100.00
5SK0006	EXCAVACION CON MAQUINARIA O POR MEDIOS MECANICOS A CUALQUIER TI	11.28	125,771.49	125,771.49	100.00	100.00
5SK0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA FOSA DE ABSORCION Y	10.90	121,481.28	121,481.28	100.00	100.00
5SK0005	TAPA RECTANGULAR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1.30 MTS POR 0.70 M	4.14	46,191.20	46,191.20	100.00	100.00
5SK0008	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIM	0.59	6,537.19	6,537.19	100.00	100.00
5SK0010	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA DE LA	5.39	60,119.04	60,119.04	100.00	100.00
5SK0012	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BO	0.11	1,229.67	1,229.67	100.00	100.00
5SK0014	CADENA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACIO	1.90	21,130.56	21,130.56	100.00	100.00
5SK0016	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL N°3 CON	0.38	4,275.20	4,275.20	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

5SK0018	PISO DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, COLADO CONTIN	0.79	8,839.60	8,839.60	100.00	100.00
5SK0020	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15X20X40 CM A PI	5.72	63,754.56	63,754.56	100.00	100.00
5SK0022	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5	8.29	92,387.08	92,387.08	100.00	100.00
5SK0026	APLANADOS EN PLAFON A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHE (CG:C:F	0.68	7,606.20	7,606.20	100.00	100.00
5SK0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40X40X8 (0.74	8,246.72	8,246.72	100.00	100.00
5SK0032	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE	1.31	14,571.84	14,571.84	100.00	100.00
5SK0034	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 20X15CM DE SE	2.99	33,342.14	33,342.14	100.00	100.00
5SK0036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO TAB	4.81	53,637.44	53,637.44	100.00	100.00
5SK0070	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CM CON C	4.80	53,523.06	53,523.06	100.00	100.00
5SK0040	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40X40X40 CM (MEDIDAS INTERIOR	1.46	16,260.00	16,260.00	100.00	100.00
5SK0042	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE LODOS 40X60X60CM (MEDIDAS INTERIORE	1.51	16,864.32	16,864.32	100.00	100.00
5SK0044	ALIMENTACION HIDRAULICA DE CPVC Y ACCESORIOS DE CPVC DE 1/2" Y HAS	0.93	10,412.32	10,412.32	100.00	100.00
5SK0046	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO HIDRAULICO SON TUBERIAS DE CI	1.20	13,400.48	13,400.48	100.00	100.00
5SK0048	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO SANITARIO CON TUBERIA Y ACCE	1.11	12,420.00	12,420.00	100.00	100.00
5SK0050	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS DE CER/	4.63	51,570.72	51,570.72	100.00	100.00
5SK0052	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO, LLAVE DE EMPOTR/	0.74	8,201.92	8,201.92	100.00	100.00
5SK0054	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA RP PREFABRICADO CON CAP	15.77	175,790.08	175,790.08	100.00	100.00
5SK0056	LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DEL /	0.37	4,162.56	4,162.56	100.00	100.00
5SK0058	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE POLIETILENO DE 450 LTS DE CAP.	4.44	49,484.32	49,484.32	100.00	100.00
5SK0060	SALIDA CON POLIFLEX PARA APAGADOR, CONTACTO O REGISTRO ELECTRIC	1.54	17,189.76	17,189.76	100.00	100.00
5SK0068	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SEC	0.57	6,409.76	6,409.76	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,114,999.94	\$1,114,999.94	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-10

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-10

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 24/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,020,353.88

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,020,353.88

Monto Modificado del Contrato: \$1,020,353.88

Empresa Contratada: Chi Duran Carlos Manuel

Domicilio: C16 num 142-A

Colonia: San Juan

C.P.: 97860

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CIDC740115BP1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	2019-10	Activo	15/04/2019	24/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2309053

Monto: \$306,106.16

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 15/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2309065

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$102,035.39

Fecha: 15/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,020,353.88

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
15	C00397	15/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	335	Chi Duran Carlos Manuel	335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10 Contrato : 12. GP Folio: 121	\$306,106.16
22	C00521	06/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	335	Chi Duran Carlos Manuel	335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10 Contrato : 12. GP Folio: 161	\$436,302.33
Total							\$742,408.49

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INC. CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCIÓN DE BASUR/	0.13	1,344.00	1,344.00	100.00	100.00
50150001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTABLECIENDC	0.17	1,684.48	1,684.48	100.00	100.00
520103	EXCAVACION A MANO PARA DESPLATE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIME	0.59	5,981.28	5,981.28	100.00	100.00
5PUMI005	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM. DE ESPESOR, CON PIE	5.30	54,105.95	54,105.95	100.00	100.00
520341	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL No. 3 COI	0.09	895.02	895.02	100.00	100.00
5PER117	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SI	1.83	18,721.14	18,721.14	100.00	100.00
520151	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BO	0.55	5,634.71	5,634.71	100.00	100.00
5ESCOM	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) CONPAC	1.18	12,066.83	12,066.83	100.00	100.00
520300	CADENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE SIMENTACIC	2.85	29,067.19	29,067.19	100.00	100.00
520302	IMPERMIABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE EN LAS TRES CARAS, A BA	0.53	5,368.44	5,368.44	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

520406	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15 X 20 X 40 CMS .	11.63	118,704.72	118,704.72	100.00	100.00
520418	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE SECCION REF	2.82	28,816.42	28,816.42	100.00	100.00
520436	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE	0.73	7,440.13	7,440.13	100.00	100.00
520300A	CADENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE	0.30	3,049.54	3,049.54	100.00	100.00
5PUMI010	CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 Y SECCION DE 15 X 20 CM DE	1.16	11,865.08	11,865.08	100.00	100.00
5PUMI509	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 X 10 CM DE S	3.12	31,788.06	31,788.06	100.00	100.00
520499	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS. CO	20.63	210,470.40	210,470.40	100.00	100.00
520512	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA DERRETIDO (CG:P) 4:1, CALCRETO CON MO	3.49	35,646.84	35,646.84	100.00	100.00
5DEZ0021	PRETIL DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERC	3.14	31,990.73	20,941.52	65.46	65.46
520557	CHAFLANES Y MEDIA CAÑAS DE 6 CMS DE ESPESOR FORJADO CON MORTER	0.65	6,682.20	5,075.60	75.96	75.96
520733	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA CON TUBERIA SANITARIA PVC DE	0.19	1,965.88	0.00	0.00	0.00
5PUMI013	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, COLADO CONTI	3.91	39,859.53	0.00	0.00	0.00
5PER351	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAQUERO CON TAPA GALVANIZADO. INC. M	0.56	5,667.48	0.00	0.00	0.00
520566	APLANADOS EN PLAFON DE TRES CAPAS RICH (CG:P)1:2:5, EMPARCHE (CG:C	3.36	34,309.06	34,309.06	100.00	100.00
5PUMI016	ACABADO EN MURO A BASE DE MASILLA DIRECTO SOBRE BLOCK INCLUYE: M	2.74	27,972.29	27,972.29	100.00	100.00
520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CARAS RICH (CG:P) 1:2.5	7.00	71,459.79	71,459.79	100.00	100.00
520462	PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PI	1.10	11,269.10	0.00	0.00	0.00
5ELEC01	SALIDA DE CENTRO O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA ELECTRICO DE	2.87	29,242.64	0.00	0.00	0.00
5ELEC03	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR C	0.60	6,136.90	0.00	0.00	0.00
5ELEFOCO	SUM. E ISNT. DE FOCO AHORRADO DE 20 WATTS EN SALIDA ELECTRICA. INCL	0.33	3,337.32	0.00	0.00	0.00
5VENIVEy	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1-1/2	5.78	58,953.16	0.00	0.00	0.00
5PTAIVEY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA LISA DE 80CMS DE	3.63	37,073.26	0.00	0.00	0.00
5DEZ0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO RECAMARA CROMADA PH	0.43	4,431.00	0.00	0.00	0.00
520900	PINTURA Y VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN MUROS O PLANADOS A DO	6.34	64,665.31	0.00	0.00	0.00
50140024	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.26	2,688.00	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,020,353.88	\$742,408.49	% 72.76	%72.76



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-11

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-11

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 15/04/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 24/05/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,027,421.53

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,027,421.53

Monto Modificado del Contrato: \$1,027,421.53

Empresa Contratada: Construmaterias SA de CV

Domicilio: C-20 No. 62 Int A

Colonia: Mexico Norte

C.P.: 97128

Estado: YUCATAN

Telefono: 9999999

RFC: CON090126TWA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	2019-11	Activo	15/04/2019	24/05/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2313147

Monto: \$308,226.46

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 15/04/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
08:46 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2313292

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$102,742.15

Fecha: 15/04/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,027,421.53

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
17	C00399	16/04/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	5F29	Construmaterias SA de CV	5F29 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GP Folio: 123	\$308,226.46
25	C00524	09/05/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	M1626	Construmaterias SA de CV	M1626 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GP Folio: 164	\$288,394.57
40	C00625	07/06/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	M1637	Construmaterias SA de CV	M1637 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GP Folio: 209	\$201,714.66
Total							\$798,335.69

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.12	1,216.32	1,216.32	100.00	100.00
5A020002	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.25	2,614.08	2,614.08	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO EN SECO O EN AC	1.27	13,033.94	13,033.94	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, Y/O DEMOLICIONE:	0.38	3,917.07	3,917.07	100.00	100.00
5A020202	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL I NERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPA	0.85	8,708.84	8,708.84	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECCION	1.33	13,694.02	13,694.02	100.00	100.00
5B0100001	CIMENTACION Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION I	4.62	47,484.20	47,484.20	100.00	100.00
5D020502.	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCH	0.95	9,736.50	9,736.50	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
 08:46 a. m.

5CIMEN04	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE S	3.04	31,262.00	31,262.00	100.00	100.00
5B020500	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABES DE CIMEN	0.19	1,915.20	1,915.20	100.00	100.00
5D030101	CASTILLO CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SEC. REF. CON ARMEX 15	2.47	25,395.50	25,395.50	100.00	100.00
5D040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONC. TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MIN	12.38	127,154.80	127,154.80	100.00	100.00
5D010211.	CADENA DE CONCRETO DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM EN ANTEPE	0.38	3,860.78	3,860.78	100.00	100.00
5CADENR5	CADENA DE NIVELACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SECCI	3.22	33,109.69	33,109.69	99.99	99.99
5D020114	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE RI	1.07	11,015.83	11,015.83	100.00	100.00
5D030002.	CASTILLO AHOGADO (K) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	0.72	7,424.68	7,424.68	100.00	100.00
5E010000	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 CM A CUALQUIER NIVEL CONC	19.20	197,256.64	197,256.64	100.00	100.00
5E030006.	ACABADO SUP. EN AZOTEA INCL. DERRETIDO CON MORTERO (CG:P) 1:2.5 CAI	3.86	39,669.79	39,669.79	100.00	100.00
5E030036	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO DE (CG:C:P) 1:4:12 DE SECCION TRIA	0.85	8,706.54	8,706.54	100.00	100.00
5E030102.	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8	4.48	46,050.00	46,050.00	100.00	100.00
5E030114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PVC PARA DREANJE PLUVIAL DE :	0.14	1,439.62	1,439.62	100.00	100.00
5F010013	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLO	3.61	37,107.29	37,107.29	100.00	100.00
5F010003.	APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS DE RICH (CG:P) 1:2:5 EMPARCHE (CG:C:PC)	9.67	99,339.51	99,339.51	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMAD	0.44	4,517.94	4,517.94	100.00	100.00
5F010008	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	3.30	33,905.08	33,905.08	100.00	100.00
5G010102.	PISO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 5CM DE ESP. COLADO CONTINUO IN	4.26	43,811.56	43,811.56	100.00	100.00
5J070109	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	1.78	18,272.24	18,272.24	100.00	100.00
5J070014	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.21	2,171.68	2,171.68	100.00	100.00
5ELECT02	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INCLUYE DESMANTELAR, C	0.43	4,387.04	4,387.04	100.00	100.00
5M010019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.86X:	3.40	34,971.86	34,971.86	100.00	100.00
5M010064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 1	4.23	43,451.80	43,451.80	100.00	100.00
5N010000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MUROS, TABLAROCA, D	6.63	68,138.21	68,138.21	100.00	100.00
5N02000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.26	2,681.28	2,681.28	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,027,421.53	\$1,027,421.53	% 100	% 100