



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y | 13/mar./2021
hora de Impresión | 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-01

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-01

Descripción Construcción de calles con asfalto (calle 14x13 y 15)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-01

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad: Tahdziu

Fecha Inicio: 07/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 05/11/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$574,010.31

Status:

Monto Original del Contrato: \$574,010.31

Monto Modificado del Contrato: \$574,010.31

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	2020-01	Activo	06/10/2020	05/11/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2490575

Monto: \$57,401.03

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 07/10/2020



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y | 13/mar./2021
hora de Impresión | 04:54 a. m.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$574,010.31

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
01	C00882	17/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	212	Balam Chim Raul Armando	212 - Obra Pública : 2020-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-01 Contrato : 1. GP Folio: 352	\$200,128.94
35	C01122	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	217	Balam Chim Raul Armando	217 - Obra Pública : 2020-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-01 Contrato : 2. GP Folio: 440	\$373,881.37
Total							\$574,010.31

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis	
501000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.71	4,047.45	4,047.45	100.00	100.00	
508008	LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL EXEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES	1.49	8,553.28	8,553.28	100.00	100.00	
500001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: I	6.16	35,341.93	35,341.93	100.00	100.00	
504004	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTADC	18.19	104,419.88	104,419.88	100.00	100.00	
5RIMP730	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	7.24	41,544.52	41,544.52	100.00	100.00	
53020004	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA. UTILIZANDO MATERIAL DE :	62.70	359,901.21	6,221.88	1.73	1.73	
507007	RIEGO DE TAPON A BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON	3.52	20,202.04	0.00	0.00	0.00	
Total			% 100	\$574,010.31	\$200,128.94	% 34.87	%34.87



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-02

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-02

Descripción: Construccion de cuarto dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-02

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 06/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 14/10/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$921,710.09

Status:

Monto Original del Contrato: \$921,710.09

Monto Modificado del Contrato: \$921,710.09

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	2020-02	Activo	06/10/2020	04/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2488394

Monto: \$92,171.01

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 06/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$921,710.09

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
02	C00883	17/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A112	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A112 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 2. GP Folio: 353	\$276,513.03
18	C00994	11/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A116	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A116 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 395	\$350,039.97
34	C01121	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A117	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A117 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 439	\$289,568.57
46	C01133	22/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	121	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	121 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 451	\$5,588.52
Total							\$921,710.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BASURAS	0.15	1,413.12	1,413.12	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANUALES	0.11	1,002.24	1,002.24	100.00	100.00
SR226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O EN AGUA	0.95	8,760.65	8,760.65	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE CALZONES	6.76	62,273.20	62,273.20	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE 1.50 M	3.55	32,687.42	32,687.42	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO	0.24	2,237.93	2,237.93	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES	0.28	2,589.90	2,589.90	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO	0.79	7,239.98	7,239.98	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SECCION	2.59	23,892.00	23,892.00	100.00	100.00
SA080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	12.25	112,952.35	112,952.35	100.00	100.00
SA057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENA O CONTRATRABE DE CIMENTACION	0.16	1,464.48	1,464.48	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CLAVADO	0.62	5,704.78	5,704.78	100.00	100.00
SD020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION	1.06	9,754.90	9,754.90	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION, REFRENADO	2.58	23,742.72	4,540.08	19.12	19.12



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE S	3.73	34,400.52	0.00	0.00	0.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE ´	0.34	3,171.31	0.00	0.00	0.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM, A CUALQUIER NIVEL C	21.71	200,123.52	0.00	0.00	0.00
5E030002	ACABADFO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M DE	3.58	33,033.42	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS DE HAS	2.21	20,364.96	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	1.17	10,781.81	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.08	716.76	0.00	0.00	0.00
5X020551	PISO DE CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	4.54	41,873.23	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS SOBLES CON TAPAS CROMAC	0.57	5,298.84	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS DE PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.34	30,779.50	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (8.22	75,760.87	0.00	0.00	0.00
520571	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PRC	0.69	6,386.69	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27X18 CM A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MATE	0.55	5,094.00	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARAN.	2.68	24,705.36	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DESMANTELAR, CONE;	0.59	5,426.76	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.18	1,636.56	0.00	0.00	0.00
5K020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	3.42	31,483.20	0.00	0.00	0.00
5VENTPRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATU	5.01	46,175.28	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, T	4.98	45,892.23	0.00	0.00	0.00
5NO20000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.31	2,889.60	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$921,710.09	\$276,513.03	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-03

Nombre: R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/2020-03

Descripción: Construcción de 2 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-03

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 24/09/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 14/10/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$153,637.70

Status:

Monto Original del Contrato: \$153,637.70

Monto Modificado del Contrato: \$153,637.70

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	2020-03	Activo	24/09/2020	14/10/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2489766

Monto: \$15,363.77

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 24/09/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$153,637.70

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
03	C00884	17/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A113	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A113 - Obra Pública : 2020-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-03 Contrato : 3. GP Folio: 354	\$153,637.70
Total							\$153,637.70

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.15	234.24	234.24	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANI	0.11	167.04	167.04	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.94	1,450.52	1,450.52	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	6.78	10,422.52	10,422.52	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE IMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE 5	3.55	5,460.53	5,460.53	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.24	372.06	372.06	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.28	429.20	429.20	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.79	1,212.20	1,212.20	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	2.60	4,000.80	4,000.80	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	12.10	18,594.88	18,594.88	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENTA	0.16	243.66	243.66	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BL	0.62	952.78	952.78	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.06	1,630.53	1,630.53	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION REFOI	2.58	3,966.34	3,966.34	100.00	100.00
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE S	3.73	5,735.58	5,735.58	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM DE ANTEPECHO DE VE	0.34	529.45	529.45	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS A CUALQUIER NIVEL, (21.80	33,487.68	33,487.68	100.00	100.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, FR 3.00 A 6.00 M DE ,	3.58	5,507.21	5,507.21	100.00	100.00
5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS HASTA 1	2.21	3,393.54	3,393.54	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROF	1.16	1,786.16	1,786.16	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.08	119.68	119.68	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESP. COLADO CONTINUO. INC. C	4.41	6,767.99	6,767.99	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

						Fecha y	13/mar./2021
						hora de Impresión	04:54 a. m.
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMA	0.58	884.58	884.58	100.00	100.00	
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.33	5,122.52	5,122.52	100.00	100.00	
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (7.77	11,941.33	11,941.33	100.00	100.00	
520571	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PRC	0.77	1,188.53	1,188.53	100.00	100.00	
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN MA	0.57	876.00	876.00	100.00	100.00	
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARAN.	2.68	4,123.08	4,123.08	100.00	100.00	
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DESMANTELAR, CONE)	0.76	1,169.54	1,169.54	100.00	100.00	
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATT CON SELLO	0.18	273.06	273.06	100.00	100.00	
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	3.42	5,250.52	5,250.52	100.00	100.00	
5VENTPRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATU	5.04	7,743.64	7,743.64	100.00	100.00	
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	5.29	8,121.27	8,121.27	100.00	100.00	
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.31	479.04	479.04	100.00	100.00	
Total		% 100	\$153,637.70	\$153,637.70	% 100	% 100	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-04.

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-04

Descripción Rehabilitacion de calles con asfalto (9x10 y14, 16x11 y 13, 11x16 y 18, 13x18 y 20)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-04

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 21/11/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,446,079.59

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,446,079.59

Monto Modificado del Contrato: \$1,446,079.59

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
18	2020-04.	Activo	23/10/2020	21/11/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2497260

Monto: \$144,607.96

Compañía: Sofimex, Onstitución de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$1,446,079.59

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
11	C00892	24/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	211	Balam Chim Raul Armando	211 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 4. GP Folio: 360	\$433,823.88
26	C01002	20/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	215	Balam Chim Raul Armando	215 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 18. GP Folio: 402	\$598,847.09
36	C01123	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	216	Balam Chim Raul Armando	216 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 18. GP Folio: 441	\$413,408.62
Total							\$1,446,079.59

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis	
501000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.28	4,061.53	4,061.53	100.00	100.00	
508008	LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL EXEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES	1.49	21,531.83	21,531.83	100.00	100.00	
500001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: [6.17	89,169.85	89,169.85	100.00	100.00	
504004	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTADC	18.22	263,413.82	263,413.82	100.00	100.00	
5RIMP730	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	7.54	109,004.88	55,646.85	51.05	51.05	
53020004	FORMACION DE LA CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA. UTILIZANDO MATERIALES	62.78	907,905.88	0.00	0.00	0.00	
507007	RIEGO DE TAPON A BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON	3.53	50,991.80	0.00	0.00	0.00	
Total			% 100	\$1,446,079.59	\$433,823.88	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-05

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-05

Descripción Rehabilitación de calles con asfalto (19x10 y12, 17ax12 y 14, 17ax14 y 16, 17ax16 y 18)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-05

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 01/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,722,014.91

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,722,014.91

Monto Modificado del Contrato: \$1,722,014.91

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	2020-05	Activo	23/10/2020	01/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2484386

Monto: \$172,201.49

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$1,722,014.91

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
12	C00893	29/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	41	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	41 - Obra Pública : 2020-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-05 Contrato : 5. GP Folio: 361	\$516,604.47
30	C01117	02/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	43	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	43 - Obra Pública : 2020-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-05 Contrato : 6. GP Folio: 436	\$731,644.98
41	C01128	18/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	75	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	75 - Obra Pública : 2020-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-05 Contrato : 6. GP Folio: 446	\$473,765.46
Total							\$1,722,014.91

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis	
501000	SUMINISTR E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONE	0.30	5,156.91	5,156.91	100.00	100.00	
508008	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANT	1.21	20,914.80	20,914.80	100.00	100.00	
50001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: [6.06	104,295.60	104,295.60	100.00	100.00	
504004	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM DE ESPESOR COMPACTO, CC	19.73	339,822.00	339,822.00	100.00	100.00	
5RIMP730	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	4.31	74,158.80	46,415.16	62.59	62.59	
53020004	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES C	64.91	1,117,706.40	0.00	0.00	0.00	
507007	RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	3.48	59,960.40	0.00	0.00	0.00	
Total			% 100	\$1,722,014.91	\$516,604.47	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-06

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-06

Descripción Rehabilitacion de calles con asfalto (4x5 y7, 4x7 y 9, 4x9 y 11A, 11x4 y 8, 6X5 Y 7)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-06

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahtdziu

Fecha Fin: 21/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,339,368.11

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,339,368.11

Monto Modificado del Contrato: \$2,339,368.11

Empresa Contratada: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

Domicilio: Conocido

Colonia:

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: SCI110805359

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	2020-06	Activo	23/10/2020	21/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2484504

Monto: \$233,936.81

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$2,339,368.11

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
07	C00888	24/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	135	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	135 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2020-06 Contrato : 6. GP Folio: 356	\$701,810.43
19	C00995	11/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	137	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	137 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2020-06 Contrato : 7. GP Folio: 396	\$1,233,943.93
33	C01120	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	142	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	142 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2020-06 Contrato : 7. GP Folio: 438	\$403,613.75
Total							\$2,339,368.11

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET01	SUMINISTRO EN INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.22	5,197.88	5,197.88	100.00	100.00
5TOP01	TOPOGRAFIA CON NIVELACION A CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO 1	3.43	80,225.46	80,225.46	100.00	100.00
5LF0500	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTE	1.58	37,006.05	37,006.05	100.00	100.00
5EFC007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HAST 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: C	5.85	136,785.33	136,785.33	100.00	100.00
5BH010	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM, DE ESPESOR COMPACTO CC	19.31	451,747.95	442,595.71	97.97	97.97
5RIMF040	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	3.85	90,002.37	0.00	0.00	0.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES C	61.24	1,432,591.08	0.00	0.00	0.00
5SELT10	RIEGO TAPON A BASE DE MEULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	3.83	89,591.20	0.00	0.00	0.00
5DEM0010	DEMOLICION DE CADENA DE REMATE DE 15X15 M EN REGISTRO PLUVIAL DE	0.19	4,346.06	0.00	0.00	0.00
5LRP010	LIMPIEZA DE RESIDUO PLUVIAL CON SECCION DE 50 X100 CM Y 50X200 CM IN	0.10	2,249.47	0.00	0.00	0.00
50200	CADENA DE NIVELACION DE 15X15 CM CON CONCRETO F´C=150KG/CM2 REF(0.41	9,625.26	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,339,368.11	\$701,810.43	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-07

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-07

Descripción Construccion de 31 cuartos dormitorios

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020+07

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 21/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,380,858.91

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,380,858.91

Monto Modificado del Contrato: \$2,380,858.91

Empresa Contratada: ACSESUR S.A. DE C.V

Domicilio: Centro

Colonia: Chichi Suárez

C.P.: 97306

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: ACS1901213S8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	2020-07	Activo	23/10/2020	21/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2485297

Monto: \$238,085.89

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$2,380,858.91

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
08	C00889	23/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2496	ACSESUR S.A. DE C.V	2496 - Obra Pública : 2020-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-07 Contrato : 7. GP Folio: 357	\$714,257.67
22	C00998	13/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2496	ACSESUR S.A. DE C.V	2496 - Obra Pública : 2020-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-07 Contrato : 7. GP Folio: 399	\$1,050,889.65
43	C01130	19/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2496	ACSESUR S.A. DE C.V	2496 - Obra Pública : 2020-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-07 Contrato : 8. GP Folio: 448	\$615,711.59
Total							\$2,380,858.91

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A02D000	LIMPIEZA DE TERRENO,INCLUYE:CHAPEO DE MALEZA,RECOLECCION DE BAS	0.15	3,541.44	3,541.44	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO. POR MEDIOS MANI	0.09	2,033.60	2,033.60	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.82	19,442.11	19,442.11	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	6.77	161,279.71	161,279.71	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F"C=200KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	4.41	104,951.62	104,951.62	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.47	11,199.80	11,199.80	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.30	7,234.57	7,234.57	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE(ESCOMBRO NEGRO)COMPAC	0.89	21,253.03	21,253.03	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	2.74	65,351.72	65,351.72	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	9.95	236,998.24	236,998.24	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATABE DE CIMENTAC	0.22	5,324.25	5,324.25	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLI	0.61	14,641.18	14,641.18	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.01	24,056.30	24,056.30	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION, REFC	2.94	69,888.38	69,888.38	100.00	100.00
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS, DE S	3.41	81,172.32	81,172.32	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE '	0.30	7,059.82	7,059.82	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	21.61	514,441.28	514,441.28	100.00	100.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE 3.00 A 6.00 M DE .	3.27	77,773.71	77,773.71	100.00	100.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, HASTA	1.96	46,670.62	46,670.62	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	1.04	24,816.06	24,816.06	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.09	2,141.17	2,141.17	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F" C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	3.90	92,934.71	92,934.71	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADO	0.55	13,190.19	13,190.19	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.23	76,831.57	76,831.57	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (6.81	162,148.22	162,148.22	100.00	100.00
520571	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.76	18,131.65	18,131.65	100.00	100.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MA	0.31	7,348.55	7,348.55	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARAN.	2.23	53,057.43	53,057.43	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DESMANTELAR, CONE)	0.55	13,050.38	13,050.38	100.00	100.00
5VENTRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 NTTS CON SELLO	0.20	4,662.09	4,662.09	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA, TIPO LISA DE 0.80X	4.08	97,127.03	97,127.03	100.00	100.00
5VENTPRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATU	5.50	131,051.26	131,051.26	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	8.54	203,344.01	203,344.01	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.28	6,710.89	6,710.89	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,380,858.91	\$2,380,858.91	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión | 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-08

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-08

Descripción Construccion de sanitarios con biodigestores

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-08

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 06/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,182,484.46

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,182,484.46

Monto Modificado del Contrato: \$1,182,484.46

Empresa Contratada: COMSURMARC SA DE CV

Domicilio: 139X160Y158 Num ext 742

Colonia: Los heroes

C.P.: 97306

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: COM180309UJ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
9	2020-08	Activo	23/10/2020	06/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2485706

Monto: \$118,248.45

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.
\$1,182,484.46

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
09	C00890	31/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2908	COMSURMARC SA DE CV	2908 - Obra Pública : 2020-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-08 Contrato : 8. GP Folio: 358	\$354,745.34
21	C00997	13/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2908	COMSURMARC SA DE CV	2908 - Obra Pública : 2020-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-08 Contrato : 8. GP Folio: 398	\$490,559.56
42	C01129	19/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2908	COMSURMARC SA DE CV	2908 - Obra Pública : 2020-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-08 Contrato : 8. GP Folio: 447	\$337,179.56
Total							\$1,182,484.46

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
500016	LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION. INCLUYE CH	0.13	1,579.33	1,579.33	100.00	100.00
520147	EXCAVACION CON MAQUINARIA Y POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER T	11.02	130,330.17	130,330.17	100.00	100.00
520665	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA FOSA DE ABSORCION Y	7.87	93,005.28	93,005.28	100.00	100.00
520659	TAPA RECTANGULAR DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 DE 1.30 MTS X 0.70 MTS	9.92	117,294.40	117,294.40	100.00	100.00
520103	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIM	0.90	10,623.84	10,623.84	100.00	100.00
520205	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA DE LA I	4.54	53,739.84	53,739.84	100.00	100.00
520151	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BOI	0.06	679.05	679.05	100.00	100.00
520302	CADENA DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACIO	1.48	17,500.03	17,500.03	100.00	100.00
520341	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL NO 3 CON	0.21	2,465.60	2,465.60	100.00	100.00
520622	PISO DE CONCRETO F´C=100KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR,COLADO CONTI	1.17	13,803.65	13,803.65	100.00	100.00
520406	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15 X 20 X 40 CMS	5.42	64,099.28	64,099.28	100.00	100.00
520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5,	3.77	44,635.02	44,635.02	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CARA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (2.54	30,012.86	30,012.86	100.00	100.00
520307	APLANDADOS EN PLAFON A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHE (CG:C:	0.76	8,949.85	8,949.85	100.00	100.00
520472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSITA MIAMI DE CONCRETO 40 X 40 X 8 (0.42	4,940.48	4,940.48	100.00	100.00
520436	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE	1.58	18,652.80	18,652.80	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

PBCUAR12	CADENA DE NIVELACION CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS SE	2.07	24,448.51	24,448.51	100.00	100.00
520789	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO TABL	4.68	55,388.80	55,388.80	100.00	100.00
PBCUAR13	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONC	3.59	42,452.93	42,452.93	100.00	100.00
PBCUAR14	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INCLUYE: DERRETIDO, CALCRETO CON MOI	0.69	8,210.58	8,210.58	100.00	100.00
PBCUAR15	PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS, ASENT.	1.68	19,882.11	19,882.11	100.00	100.00
PBCUAR16	CHAFLANES DE 5CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR LADO FORJADO CON MO	0.49	5,843.97	5,843.97	100.00	100.00
PBCUAR17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL DE PVC DE 3" Y 40 CM DE	0.13	1,489.92	1,489.92	100.00	100.00
520678	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40X40X40 CMS (MEDIDAS INTERIO	1.60	18,966.08	18,966.08	100.00	100.00
520684	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE LODOS 40X60X60 CMS Y ACABADO PULIDC	1.74	20,629.76	20,629.76	100.00	100.00
520706	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBO CPVC Y ACCESORIOS CPVC DE 1/2" Y	1.26	14,932.96	14,932.96	100.00	100.00
520723	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE RAMALEO HIDRAULICO CON TUBERIA DE	1.50	17,771.68	17,771.68	100.00	100.00
520478	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO SANITARIO CON TUBERIA Y ACCES	1.05	12,390.08	12,390.08	100.00	100.00
520757	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS DE CERA	3.70	43,727.36	43,727.36	100.00	100.00
520761	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO, LLAVE DE EMPOTRA	0.48	5,622.88	5,622.88	100.00	100.00
570235	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA RP PREFABRICADA CON CAP.	14.60	172,600.00	172,600.00	100.00	100.00
520965	LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DEL A	0.36	4,234.56	4,234.56	100.00	100.00
570300	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE POLITILENO DE 450 LTS DE CAPA	6.54	77,311.04	77,311.04	100.00	100.00
570310	SALIDA DE CENTRO T/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX INC. CA	1.33	15,726.72	15,726.72	100.00	100.00
SELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.32	3,812.48	3,812.48	100.00	100.00
54019002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON LOGOTIF	0.40	4,730.56	4,730.56	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,182,484.46	\$1,182,484.46	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-09

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-09

Descripción: Construcción de parques publicos y/o plazas

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-09

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 19/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 02/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$741,133.54

Status:

Monto Original del Contrato: \$741,133.54

Monto Modificado del Contrato: \$741,133.54

Empresa Contratada: Chi Duran Carlos Manuel

Domicilio: C16 num 142-A

Colonia: San Juan

C.P: 97860

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CIDC740115BP1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
17	2020-09	Activo	19/10/2020	02/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$741,133.54

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

04	C00885	20/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	359	Chi Duran Carlos Manuel	359 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 9. GP Folio: 355	\$222,340.06
25	C01001	19/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	363	Chi Duran Carlos Manuel	363 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 9. GP Folio: 401	\$302,074.38
40	C01127	17/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	364	Chi Duran Carlos Manuel	364 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 17. GP Folio: 445	\$216,719.10
Total							\$741,133.54

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5AD10502	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 8 CMS DE ESPESOR.	1.71	12,643.11	12,643.11	100.00	100.00
5POSTE	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO INC. RI	0.36	2,657.71	2,657.71	100.00	100.00
5A010203	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.30 A 0.90 MTS DE ESPESOR C	0.19	1,443.16	1,443.16	100.00	100.00
5A010245	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR CON O SIN APLAN	0.04	300.58	300.58	100.00	100.00
5PRE0116	TROZA Y PODA DE ARBOL DE MADERA DURA DE 0.30 A 0.50 MTS DE DIAMETRC	1.62	11,974.75	11,974.75	100.00	100.00
5A020002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INC. CHAF	1.43	10,629.18	10,629.18	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.58	4,275.60	4,275.60	100.00	100.00
5A020134	EXCAVACION EN ROCA (MAT. TIPO "C") CON MAQUINARIA INC. EXTRACCION D	0.89	6,590.02	6,590.02	100.00	100.00
5RELL001	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) TRAIDO FUERA D	5.18	38,414.75	38,414.75	100.00	100.00
5B010005	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.01	44,517.55	44,517.55	100.00	100.00
5G010090	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR COLADO EN PL	33.08	245,199.85	88,893.65	36.25	36.25
5FQUI045	FORJADO DE BANCA A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS T	1.24	9,154.81	0.00	0.00	0.00
5CONFIDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO	2.70	20,046.42	0.00	0.00	0.00
5CANTARO	SUINISTRO Y COLOCACION DE CANTARO DE BARRODE 0.50 A1.00 MTS DE ALT	1.15	8,518.14	0.00	0.00	0.00
5F010026	APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA A 2 CAPAS RICH, EMPARCHES A PL	0.52	3,865.50	0.00	0.00	0.00
5A410514	CORTE DE PISO DE CONCRETO DE 3MM DE ANCHO Y 30 MM DE PROFUNDIDA	0.32	2,339.78	0.00	0.00	0.00
5DADO02	DADO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 30X30X30 CMS DE SECCION PARA A	1.21	8,963.93	0.00	0.00	0.00
SHERR004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES (COLUMPIOS, RESBALA	4.52	33,517.50	0.00	0.00	0.00
5BASURER	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO DE FORMA CILINDRICA CON SOP	0.31	2,292.18	0.00	0.00	0.00
5MLL0036	SUM. E INST. DE CERCA DE MALLA CICLONICA. GALVANIZADA C-11.20X1.50M X	8.43	62,444.45	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5SPORT002	SUM. E INST. PORTON T-ESTANDAR C/MALLA CICLON DE 2.00X1.50 MTS. ALT. (0.91	6,753.47	0.00	0.00	0.00
5H010073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 4"X4" DE SECCION DE 4.0I	3.85	28,536.03	0.00	0.00	0.00
5POLIO90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DESDE 25MM DE DIAMETR	0.27	1,982.08	0.00	0.00	0.00
5IEL0162	TENDIDO Y CONEX. DE CABLE THW CALIBRE NO.8CONDUMEX O SIMILAR EN C	0.06	479.08	0.00	0.00	0.00
5IEL0170	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE No.10. CONDUM	0.61	4,547.05	0.00	0.00	0.00
5IEL0172	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE No.10. DESNUDO (0.31	2,270.73	0.00	0.00	0.00
5IEL0156	TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW DE COBRE No.12 CONDUMEX INC. DES	0.21	1,552.22	0.00	0.00	0.00
5REGISTO	SUM Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X30 CMS PREFABRICADO,	1.73	12,847.30	0.00	0.00	0.00
53802	BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 80X30X80 CMS ANCLAS DE 70 CMS	1.95	14,465.46	0.00	0.00	0.00
5CECG004	SUM. Y COLOC. CENTRO DE CARGA 00-4	0.08	598.03	0.00	0.00	0.00
5IEL0058	SUM. Y COL DE INT TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. INC CONEXIONES, CENTF	0.18	1,347.57	0.00	0.00	0.00
5NVA0257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO COLONIAL CON LAMPARA D	3.16	23,406.39	0.00	0.00	0.00
5ND01001	PINTURA VINILICA NAPKO O COMEX (LINEA MEDIA), SOBRE APLANADOS EN MI	0.23	1,693.37	0.00	0.00	0.00
5HABIT17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SPORT EN PISO DE CONCRETO, APL	13.92	103,170.12	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EI	1.04	7,695.67	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$741,133.54	\$222,340.06	% 30.00	%30.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-10

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-10

Descripción Construccion de Techos firmes de concreto (no material de desecho, ni lamina de carton)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-10

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 08/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,101,355.07

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,101,355.07

Monto Modificado del Contrato: \$1,101,355.07

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	2020-10	Activo	25/10/2020	08/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,101,355.07

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

14	C00894	29/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A1114	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A1114 - Obra Pública : 2020-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-10 Contrato : 10. GP Folio: 362	\$330,406.52
37	C01124	09/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A118	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A118 - Obra Pública : 2020-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-10 Contrato : 10. GP Folio: 442	\$446,060.19
44	C01131	31/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	122	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	122 - Obra Pública : 2020-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-10 Contrato : 10. GP Folio: 449	\$324,888.36
Total							\$1,101,355.07

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5PRE0001	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Y MADERA. INCLUY	3.20	35,245.47	35,245.47	100.00	100.00
5ALB-001	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SI	7.18	79,104.92	79,104.92	100.00	100.00
5E010007	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS, CO	48.19	530,774.43	216,056.13	40.71	40.71
5E030002	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P)	8.61	94,792.72	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS, HAS	4.55	50,118.97	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-POLVO, EN PROPOR	2.59	28,493.45	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.19	2,100.60	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER A CUALQUIER ALATURA C	7.59	83,553.36	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE ADEBLOCK O SIMILAF	2.82	31,056.29	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO EN PLAFON CON POLIFLEX DE 1/2 INC. CABLE	2.15	23,626.08	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DE SMANTELAR, CONE	1.13	12,499.92	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POCO AHORRADOR DE 20 WATTS Y TODO LC	0.44	4,881.24	0.00	0.00	0.00
5K020002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFONES SUPERFICIE LISA, MAI	1.90	20,939.66	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, SUPERFICIE LISA, MARC.	1.84	20,233.70	0.00	0.00	0.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPAC O SIMILIAR QUE CUMPLA C	5.19	57,197.59	0.00	0.00	0.00
5ACA0018	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPAC O SIMILIAR QUE CUMPLA C	1.76	19,423.60	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.66	7,313.07	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,101,355.07	\$330,406.52	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-11

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-11

Descripción Rehabilitacion de guarniciones y banquetas de las calles 13x10 y 12, 12x11 y 13, 11x10 y 14

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-11

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 08/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,096,147.22

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,096,147.22

Monto Modificado del Contrato: \$1,096,147.22

Empresa Contratada: PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: PESM8305243H3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	2020-11	Activo	25/10/2020	08/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,096,147.22

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

16	C00895	29/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	62	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	62 - Obra Pública : 2020-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-11 Contrato : 11. GP Folio: 363	\$328,844.15
45	C01132	29/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	46	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	46 - Obra Pública : 2020-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-11 Contrato : 11. GP Folio: 450	\$473,496.17
50	C01137	25/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	76	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	76 - Obra Pública : 2020-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-11 Contrato : 11. GP Folio: 453	\$293,806.90
Total							\$1,096,147.22

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis	
50140011	CORTE EN ROCA TIPO 3 CON RETROEXCAVADORA. INCLUYE: MANO DE OBRA	2.62	28,702.99	28,702.99	100.00	100.00	
50140006	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO CON O SIN REFUERZO, POR ME	1.22	13,365.67	13,365.67	100.00	100.00	
50140005	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR CON C	13.82	151,438.74	151,438.74	100.00	100.00	
5014009	DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIO	3.81	41,807.42	41,807.42	100.00	100.00	
50150006	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTAE	2.24	24,591.62	0.00	0.00	0.00	
52013001	GUARNICION TRAPEZOIDAL (15-20 X 30CM DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CO	21.67	237,508.18	65,726.46	27.67	27.67	
50440005	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ESCOMBRO FINO DE 0 A	12.10	132,619.93	0.00	0.00	0.00	
52022210	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, CON REVENIMIEI	17.86	195,740.41	0.00	0.00	0.00	
52023005	RAMPA PARA ACCESO DE VEHICULOS A COCHERAS O ESTACIONAMIENTOS D	2.35	25,734.90	0.00	0.00	0.00	
52022211	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO, DE 7 CMS DE ESPESOR FC	17.34	190,040.75	0.00	0.00	0.00	
52022212	ESCALON DE CONCRETO DE 17 X 30 CM PC=150 KG/CM2, CON REVENIMIEN(C	2.54	27,802.87	27,802.87	100.00	100.00	
50150007	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESALOJO DI	2.10	22,969.98	0.00	0.00	0.00	
54420015	ROTULO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (SEGUN PROYEC	0.35	3,823.76	0.00	0.00	0.00	
Total			% 100	\$1,096,147.22	\$328,844.15	% 30.00	%30.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6121-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-12

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-12

Descripción Construccion de primaria (aulas) en la escuela Juana de Asbaje con CCT:31DPB2003Z, y construccion de primarias (aulas) en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-12

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 23/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,300,614.92

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,300,614.92

Monto Modificado del Contrato: \$1,300,614.92

Empresa Contratada: TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: TUCR850526H90

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	2020-12	Activo	25/10/2020	23/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,300,614.92

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

29	C01116	02/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	293	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	293 - Obra Pública : 2020-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-12 Contrato : 12. GP Folio: 435	\$489,078.74
54	C01141	29/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	298	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	298 - Obra Pública : 2020-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-12 Contrato : 12. GP Folio: 455	\$421,351.70

Total							\$910,430.44
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET1209	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGUN ESPECIFICACION	0.35	4,585.85	4,585.85	100.00	100.00
5A020002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. INC. CHAF	0.14	1,869.62	1,869.62	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.34	4,410.59	4,410.59	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.17	2,170.63	2,170.63	100.00	100.00
5A020210	SUMINISTRO Y RELLENO MIXTO CON B0% DE MATERIAL GRUESO (GRERA) Y 2	0.91	11,836.77	11,836.77	100.00	100.00
5B010003	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	2.43	31,613.61	31,613.61	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SEC	0.60	7,829.06	7,829.06	100.00	100.00
5C010338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 AL NUM 8	0.64	8,355.34	8,355.34	100.00	100.00
521114	CIMBRA COMUN EN TRABES CON MADERA DE PINO, INC. HABILITADO, CIMBRA/	0.18	2,320.31	2,320.31	100.00	100.00
521115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY' DE PINO DE 16 MM., INC. HABI	0.20	2,554.60	2,554.60	100.00	100.00
50010313	PABRICACION Y COLOCADO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA	0.22	2,916.26	2,916.26	100.00	100.00
5020504	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 15 A 30 CMS. DE ANC	0.13	1,679.31	1,679.31	100.00	100.00
5D020008	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN CIMENTACION DE 15X15 CMS. DE	0.79	10,213.35	10,213.35	100.00	100.00
5D020103	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION SOBRE I	0.55	7,113.98	7,113.98	100.00	100.00
4	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS	4.29	55,843.57	55,843.57	100.00	100.00
5D020027	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 25X20 CMS. DE SECCION REFORZ	0.34	4,375.97	4,375.97	100.00	100.00
5E010007	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONC. DE 20x25x56 CMS, CONC. FC-2	11.18	145,421.38	145,421.38	100.00	100.00
5E030005	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INC. DERRETIDO, ENTORTADO CON MORTE	1.81	23,581.64	23,581.64	100.00	100.00
5IMSNPAS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABO	1.59	20,650.12	20,650.12	100.00	100.00
5FO10006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EMP/	1.95	25,340.83	25,340.83	100.00	100.00
5F010013	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN PLAFOND 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EM	1.74	22,594.06	15,501.69	68.61	68.61
5F010008	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 2 CAPAS, RICH (OG:2) 1:2.5, EMI	0.46	5,927.23	0.00	0.00	0.00
5LAT0104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE LOSETA DE 2	0.81	10,565.89	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

							Fecha y	13/mar./2021
							hora de Impresión	04:54 a. m.
5F010500	PERFILACION DE ARISTAS A PLOMO Y REGLA EN COLUMNAS, TRABES, CLARC	0.15	1,951.55	0.00	0.00	0.00		
5RCA0771	MESETA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 45-60 CMS. DE ANCHO Y 8 CMS. D	0.54	7,075.61	0.00	0.00	0.00		
5RCA0769	FORJADO DE REALCE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 60 CMS. DE ANCHO `	0.10	1,277.43	0.00	0.00	0.00		
531214	FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INC. ELABORAC	1.21	15,771.45	0.00	0.00	0.00		
5PCM-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN PISO DE CERAMICA VIT	2.14	27,812.30	0.00	0.00	0.00		
5G010110	PISO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR COLADO EN PL	0.34	4,388.43	0.00	0.00	0.00		
5RCA0476	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, REFORZADO CON 3 VARILLAS DEL NO. 2 Y	0.17	2,156.22	0.00	0.00	0.00		
56010607	FORJADO DE NARIZ DE PERIMETRAL CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 28 CMS. I	0.70	9,107.90	0.00	0.00	0.00		
5CRIL354	FORJADO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE HERRERIA A BASE DE VARILLA	1.71	22,268.80	0.00	0.00	0.00		
5CRIL355	FORJADO Y COLOC. DE PUERTA A BASE DE HERRERIA CON VARILLA CUADRA	0.45	5,906.08	0.00	0.00	0.00		
5RCA0040	SALIDA DE CENTRO EN CAJAS DE PVC CON TUBO FLEXIBLE (POLIFLEX) DE 1/:	0.32	4,182.26	0.00	0.00	0.00		
5APQOX04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CAT. QOX204 MCA SQUARE-D O FE	0.12	1,557.83	0.00	0.00	0.00		
5J040200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO DE 1 POLO DE 15 A	0.08	1,033.93	0.00	0.00	0.00		
5L-21131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DESOBREPONER COMPLETO (IN	0.62	8,019.36	0.00	0.00	0.00		
5L-26035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER	0.12	1,575.18	0.00	0.00	0.00		
5NVELIN2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO MCA LINKE O SIMILA	0.89	11,574.85	0.00	0.00	0.00		
5J070000	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO RIGI	0.08	1,018.19	0.00	0.00	0.00		
5J020118	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE NO. 10 CONDUMEX	0.12	1,501.04	0.00	0.00	0.00		
5J020102	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE NO.8 CMO CON	0.24	3,125.62	0.00	0.00	0.00		
5LAT0148	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T ROJO CAT 025115DR, 15A,	0.09	1,145.30	0.00	0.00	0.00		
5LAT0396	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T ROJO CAT Q25115DR, 15A	0.09	1,165.52	0.00	0.00	0.00		
5LAT0147	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T CAT OZ5115DS, 15A, 127V,	0.26	3,386.18	0.00	0.00	0.00		
5RCA0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3VENTANAS DE MCA. BTICINO	0.01	114.96	0.00	0.00	0.00		
5RCA0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLOI MOD., 16A, 127V, MCA	0.02	222.51	0.00	0.00	0.00		
5RCA0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO TIPO CO	2.30	29,946.62	0.00	0.00	0.00		
5PTA1.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL MODELO AP-004, EN SECCION DE 1.	0.90	11,696.56	0.00	0.00	0.00		
5APA0070	SUM.Y COLOC. DE PUERTAS EN CLOSET DE 1.50 X2.40 CONSISTENTE EN DOE	1.41	18,286.70	0.00	0.00	0.00		
5NP10000	PINTURA VINILICA CON GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS EN MARCAS OSEL, BEF	1.64	21,346.18	0.00	0.00	0.00		
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL M	0.19	2,452.30	0.00	0.00	0.00		
5N020024	LIMPIEZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIOS Y TABLETAS CON AGUA	0.03	375.61	0.00	0.00	0.00		
537015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPI- LLO, AGUA Y ACIDO.	0.19	2,495.86	0.00	0.00	0.00		
50010251	ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC O GALVANIZ,	0.24	3,087.92	0.00	0.00	0.00		
5IE00321	FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO/SANITARIO DE 60x60x60 CM. A BASE DE E	0.14	1,797.54	0.00	0.00	0.00		



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

							Fecha y	13/mar./2021
							hora de Impresión	04:54 a. m.
5ETC. 142	SUM E INSTALACION DE BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOR SEGÚN DATOS I	0.10	1,346.92	0.00	0.00	0.00		
5CRIJ133	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERVICIO PESADO DI	0.12	1,544.23	0.00	0.00	0.00		
5RCA0011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VIDEO EN PLAFOND MOD. MEDIA I	0.19	2,411.25	0.00	0.00	0.00		
5CRIJ633	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRADA DE VIDEO MODELO MEDIA FLEX SV	0.19	2,411.25	0.00	0.00	0.00		
5LET1209	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGUN ESPECIFICACION	0.35	4,585.85	0.00	0.00	0.00		
5A020002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. INC. CHAF	0.14	1,869.62	0.00	0.00	0.00		
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.34	4,410.59	0.00	0.00	0.00		
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.17	2,170.63	0.00	0.00	0.00		
5A020210	SUMINISTRO Y RELLENO MIXTO CON BOS DE MATERIAL GRUESO (GRENA) Y 2	0.91	11,836.77	0.00	0.00	0.00		
5B010003	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	2.43	31,613.61	0.00	0.00	0.00		
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	0.60	7,829.06	0.00	0.00	0.00		
50010338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 AL NUM 8	0.64	8,355.34	0.00	0.00	0.00		
521114	CIMBRA COMUN EN TRABES CON MADERA DE PINO, INC. HABILITADO, CIMBRA	0.18	2,320.31	0.00	0.00	0.00		
521115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INC. HABIL	0.20	2,554.60	0.00	0.00	0.00		
5C010313	FABRICACION Y COLOCADO DE CONCRETO F'C-200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA	0.22	2,916.26	0.00	0.00	0.00		
5D20504	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 15 A 30 CMS. DE ANC	0.13	1,679.31	0.00	0.00	0.00		
5D020008	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN CIMENTACION DE 15X15 CMS. DE	0.79	10,213.35	0.00	0.00	0.00		
5D020103	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION SOBRE I	0.55	7,113.98	0.00	0.00	0.00		
5D020201	CADENA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE SECCION SOBRE I	0.13	1,648.45	0.00	0.00	0.00		
5D020308	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN CUMBRERA DE 20X25 CMS. DE SE	0.29	3,794.50	0.00	0.00	0.00		
5D030002	CASTILLO AHOGADO (K) DE CONCRETO F' Cw150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	0.15	1,955.30	0.00	0.00	0.00		
5D030101	CASTILLO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION REFOF	0.63	8,203.90	0.00	0.00	0.00		
50040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO A PLOMO Y NIVEL TIPO INTERMEDIC	1.53	19,887.92	0.00	0.00	0.00		
5D020407	CADENA DE BORDE DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X25 CMS. DE SECCI	1.56	20,353.50	0.00	0.00	0.00		
5D020027	CADENA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SECCION REFORZ	0.34	4,375.97	0.00	0.00	0.00		
5E010007	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONC. DE 20x25X56 CMS, CONC. F'C-	11.18	145,421.38	0.00	0.00	0.00		
5E030005	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INC. DERRETIDO, ENTORTADO CON MORTE	1.81	23,581.64	0.00	0.00	0.00		
5IM5NPAS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMÉRICO ELABOF	1.59	20,650.12	0.00	0.00	0.00		
5F010006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EMI	1.95	25,340.83	0.00	0.00	0.00		
5F010013	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN PLAFOND 3. CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EM	1.74	22,594.06	0.00	0.00	0.00		
5F010008	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 2 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EMI	0.46	5,927.23	0.00	0.00	0.00		
5LATO104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE LOSETA DE 2	0.81	10,565.89	0.00	0.00	0.00		
5F010500	PERFILACION DE ARISTAS A PLOMO Y REGLA EN COLUMNAS, TRABES, CLARC	0.15	1,951.55	0.00	0.00	0.00		



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5RCA0771	MESETA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 45-60 CMS. DE ANCHO Y 8 CMS. D	0.54	7,075.61	0.00	0.00	0.00	
5RCA0769	FORJADO DE REALCE DE CONCRETO F C150 KG/CM2 DE 60 CMS. DE ANCHO `	0.10	1,277.43	0.00	0.00	0.00	
531214	FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INC. ELABORAC	1.21	15,771.45	0.00	0.00	0.00	
5PCM-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN PISO DE CERAMICA VIT	2.14	27,812.30	0.00	0.00	0.00	
5G010110	PISO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR COLADO EN PL	0.34	4,388.43	0.00	0.00	0.00	
5RCA0476	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, REFORZADO CON 3 VARILLAS DEL NO. 2 Y	0.17	2,156.22	0.00	0.00	0.00	
5G010607	FORJADO DE NARIZ DE PERIMETRAL CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 28 CMS. I	0.70	9,107.90	0.00	0.00	0.00	
5CRIL354	FORJADO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE HERRERIA A BASE DE VARILLA	1.71	22,268.80	0.00	0.00	0.00	
5CRIL-355	FORJADO Y COLOC. DE PUERTA A BASE DE HERRERIA CON VARILLA CUADRA	0.45	5,906.08	0.00	0.00	0.00	
5RCA0040	SALIDA DE CENTRO EN CAJAS DE PVC CON TUBO FLEXIBLE (POLIFLEX) DE 1/;	0.32	4,182.26	0.00	0.00	0.00	
5APQOX04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CAT. QOX204 MCA SQUARE-D O FE	0.12	1,557.83	0.00	0.00	0.00	
5J040200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO DE 1 POLO DE 15 A	0.08	1,033.93	0.00	0.00	0.00	
5L-21131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER COMPLETO (IN	0.62	8,019.36	0.00	0.00	0.00	
L-26035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONI	0.12	1,575.18	0.00	0.00	0.00	
5NVELIN2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO MCA LINKE O SIMILA	0.89	11,574.85	0.00	0.00	0.00	
53070000	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO RIGI	0.08	1,018.19	0.00	0.00	0.00	
5J020118	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE NO. 10 CONDUMEX	0.12	1,501.04	0.00	0.00	0.00	
5J020102	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE NO.8 CM O CON	0.24	3,125.62	0.00	0.00	0.00	
5LAT0148	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T ROJO CAT QZ5115DR, 15A	0.09	1,145.30	0.00	0.00	0.00	
5LAT0396	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T ROJO CAT OZ5115DR, 15A	0.09	1,165.52	0.00	0.00	0.00	
5LAT0147	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T CAT 025115DS, 15A, 127V,	0.26	3,386.18	0.00	0.00	0.00	
5RCA0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3VENTANAS DE MCA. BTICINO	0.01	114.96	0.00	0.00	0.00	
5RCA0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO1 MOD., 16A, 127V, MC/	0.02	222.51	0.00	0.00	0.00	
5RCA0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO TIPO CO	2.30	29,946.62	0.00	0.00	0.00	
5PTAL.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL MODELO AP-004, EN SECCION DE 1.	0.90	11,696.56	0.00	0.00	0.00	
5APA0070	SUM.Y COLOC. DE PUERTAS EN CLOSET DE 1.50 X2.40 CONSISTENTE EN DOE	1.41	18,286.70	0.00	0.00	0.00	
5NP10000	PINTURA VINILICA CON GARANTIA MINIMA DE 10 AÑOS EN MARCAS OSEL, BEF	1.64	21,346.18	0.00	0.00	0.00	
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL M	0.19	2,452.30	0.00	0.00	0.00	
5N020024	LIMPIEZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INC. VIDRIOS Y TABLETAS CON AGU/	0.03	375.68	0.00	0.00	0.00	
537015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO	0.19	2,495.86	0.00	0.00	0.00	
50010251	ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC O GALVANIZ/	0.24	3,087.92	0.00	0.00	0.00	
51000321	FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO/SANITARIO DE 60x60x60 CM. A BASE DE E	0.14	1,797.54	0.00	0.00	0.00	
5ETC. 142	SUM E INSTALACION DE BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOR SEGÚN DATOS I	0.10	1,346.92	0.00	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5CRIJ133	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERVICIO PESADO DI	0.12	1,544.23	0.00	0.00	0.00
5RCA0011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VIDEO EN PLAFOND MOD. MEDIA I	0.19	2,411.25	0.00	0.00	0.00
5CRIJ633	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRADA DE VIDEO MODELO MEDIA FLEX S\	0.19	2,411.28	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,300,614.92	\$390,184.48	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-13

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-13

Descripción Construccion de 2 cuartos dormitorio y construccion de 19 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-13

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 08/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,613,140.81

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,613,140.81

Monto Modificado del Contrato: \$1,613,140.81

Empresa Contratada: MAGNOCON S DE RL DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: MAG150220C78

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	2020-13	Activo	25/10/2020	08/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,613,140.81

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

17	C00993	04/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	1917	MAGNOCON S DE RL DE CV	1917 - Obra Pública : 2020-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-13 Contrato : 13. GP Folio: 394	\$483,942.24
38	C01125	15/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	1927	MAGNOCON S DE RL DE CV	1927 - Obra Pública : 2020-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-13 Contrato : 13. GP Folio: 443	\$774,417.76
51	C01138	29/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	1930	MAGNOCON S DE RL DE CV	1930 - Obra Pública : 2020-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-13 Contrato : 13. GP Folio: 454	\$354,780.81
Total							\$1,613,140.81

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIMPIEZA	LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.15	2,395.68	2,395.68	100.00	100.00
TRAZO Y NIVELAC	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICO, POR MEDIOS MANL	0.09	1,508.64	1,508.64	100.00	100.00
5A020102	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO E	0.74	11,950.88	11,950.88	100.00	100.00
CIMIENTO Y DESF	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.75	108,806.75	108,806.75	100.00	100.00
CADENA DE CIME	CADENA DE CIMIENTO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION REFORZ	4.48	72,321.94	72,321.94	100.00	100.00
12410001	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.43	6,969.27	6,969.27	100.00	100.00
ANCLAJE DE CAS	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	2.80	45,228.96	45,228.96	100.00	100.00
RELLENO CON M/	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.30	4,788.20	4,788.20	100.00	100.00
SUMINISTRO Y RE	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.87	14,087.30	14,087.30	100.00	100.00
MURO DE BLOCK	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	10.43	168,218.33	168,218.33	100.00	100.00
CASTILLO AHOGA	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BL	0.63	10,174.63	10,174.63	100.00	100.00
CADENA (CERRAM	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.01	16,365.87	16,365.87	100.00	100.00
CASTILLO DE CON	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION REFO	2.97	47,880.00	21,125.79	44.12	44.12
CADENA DE NIVEI	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE S	3.56	57,358.22	0.00	0.00	0.00
CADENA DE CONC	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE	0.31	4,954.07	0.00	0.00	0.00
ANCLAJE DE CAS	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENT/	0.20	3,249.54	0.00	0.00	0.00
LOSA DE VIGUET/	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	20.85	336,369.60	0.00	0.00	0.00
ACABADO DE AZO	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE 3.00 A 6.00 M DE .	3.33	53,651.38	0.00	0.00	0.00
PRETEL DE AZOTE	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, HASTA	1.98	31,997.20	0.00	0.00	0.00
FORMADO DE CH.	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	0.99	16,001.45	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

SRES4T0B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.09	1,446.06	0.00	0.00	0.00
PISO DE CONC.	PISO DE CONC. F' C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO INC.	3.98	64,209.43	0.00	0.00	0.00
EMBOQUILLADOS	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.74	11,936.23	0.00	0.00	0.00
LETRERO DE 27 X	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MA	0.32	5,177.55	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADO	0.57	9,265.41	0.00	0.00	0.00
APLANADO A TRES	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO	3.18	51,256.59	0.00	0.00	0.00
12038300	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLAS ADELBOCK	6.98	112,597.16	0.00	0.00	0.00
5CNG7599	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARANJA	2.20	35,547.75	0.00	0.00	0.00
5CF-0010	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DESMANTELAR, CONECTAR	0.57	9,231.18	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLADOR	0.20	3,299.52	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	4.29	69,228.81	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL	5.62	90,691.02	0.00	0.00	0.00
14410007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	8.11	130,776.19	0.00	0.00	0.00
10150001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LA AREAS DE TRABAJO HASTA EL I	0.26	4,200.00	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,613,140.81	\$483,942.24	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión 04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-14

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-14

Descripción Construccion de 14 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-14

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 08/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,074,895.43

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,074,895.43

Monto Modificado del Contrato: \$1,074,895.43

Empresa Contratada: Ayora Becerra Nelson Alberto

Domicilio: C-10B x 51 y 53

Colonia: Manuel Avila Camacho

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: AOBN690408K51

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
14	2020-14	Activo	25/10/2020	08/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,074,895.43

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

							Fecha y	13/mar./2021
							hora de Impresión	04:54 a. m.
27	C01003	20/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	209	Ayora Becerra Nelson Alberto	209 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 403	\$264,177.25	
32	C01119	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	218	Ayora Becerra Nelson Alberto	218 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 437	\$327,569.11	
49	C01136	25/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	226	Ayora Becerra Nelson Alberto	226 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 452	\$160,680.45	
96	C00896	29/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	207	Ayora Becerra Nelson Alberto	207 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 364	\$322,468.62	
Total							\$1,074,895.43	

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.15	1,599.36	1,599.36	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS MANL	0.09	918.40	918.40	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.82	8,783.19	8,783.19	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION, DE 3	6.78	72,883.41	72,883.41	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X15CM, DE SECC	4.42	47,496.68	47,496.68	100.00	100.00
5D026503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.47	5,055.82	5,055.82	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.30	3,264.31	3,264.31	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.89	9,590.67	9,590.67	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM. DE SECCION	2.74	29,439.20	29,439.20	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONC. TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MIN	9.94	106,875.31	106,875.31	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENTA	0.22	2,408.28	2,408.28	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BL	0.61	6,602.90	6,602.90	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE S	1.01	10,840.51	10,840.51	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO CONC. F´C=200 KG/CM2 DE SEC. REF. CON ARMEX 15-15-4 INCL. CII	2.93	31,536.96	16,710.58	52.99	52.99
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 14X10 CM DE SECCIC	3.43	36,895.63	0.00	0.00	0.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM. EN ANTEPECHO D	0.30	3,205.44	0.00	0.00	0.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL CON	21.58	231,934.08	0.00	0.00	0.00
5E030002	ACABDO DE AZOTEA DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M DE /	3.28	35,301.86	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra

Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8.	1.95	20,975.72	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO DE (CG:C:P) 1:4:12 DE SECCION TRIA	1.04	11,174.55	0.00	0.00	0.00
5E010342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUBIAL	0.09	970.20	0.00	0.00	0.00
5X020551	PISO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESP. COLADO CONTINUO, I	3.90	41,962.78	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADA	0.56	5,976.60	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.24	34,857.20	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (6.83	73,387.47	0.00	0.00	0.00
520571	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.76	8,155.22	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETREO DE 27X18 CM A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MATEF	0.31	3,318.56	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARAN.	2.23	23,949.24	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE DESMANTELAR CC	0.55	5,909.40	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.20	2,109.94	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	4.07	43,801.94	0.00	0.00	0.00
5VENTRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA ALUMINIO NATURA	5.48	58,858.24	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUINISTRO Y AOLICACION DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, SU	8.54	91,807.72	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA	0.28	3,048.64	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,074,895.43	\$322,468.62	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6131-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-15

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-15

Descripción Mantenimiento de electrificación en media tensión en la calle 14x19 y unidad

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-15

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 21/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 29/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$793,561.27

Status:

Monto Original del Contrato: \$793,561.27

Monto Modificado del Contrato: \$793,561.27

Empresa Contratada: ACSESUR S.A. DE C.V

Domicilio: Centro

Colonia: Chichi Suárez

C.P: 97306

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: ACS1901213S8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
15	202015	Activo	21/10/2020	29/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$793,561.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

20	C00996	13/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2498	ACESUR S.A. DE C.V	2498 - Obra Pública : 2020-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-15 Contrato : 15. GP Folio: 397	\$337,529.91
56	C01142	31/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	2498	ACESUR S.A. DE C.V	2498 - Obra Pública : 2020-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-15 Contrato : 15. GP Folio: 456	\$456,031.36

Total							\$793,561.27
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5SILIP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO QUE IDENTIFIQUE EL PROYECTO(1.09	8,677.48	8,677.48	100.00	100.00
5DESMAL	DESMANTELAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H CABLE ACSR 1/0 PA	2.48	19,695.06	19,695.06	100.00	100.00
5DESMAE	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN POSTES EXIS	1.61	12,786.39	12,786.39	100.00	100.00
5RETIPO	DESANCLAJE DE POSTES EXISTENTES DENTRO DE PREDIOS Y RETIRO AL LU	1.68	13,324.05	13,324.05	100.00	100.00
5TYAP	TRAZO Y ALINEACION DE POSTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESPALME DEL ARE/	0.71	5,611.73	5,611.73	100.00	100.00
5EXCC	EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DI/	3.41	27,072.57	27,072.57	100.00	100.00
5PC12750	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750, INCLUYE, F	10.94	86,835.12	86,835.12	100.00	100.00
5AD30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "AD30" PARA MEDIA TENSION 1	2.64	20,918.95	20,918.95	100.00	100.00
5R030	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "RD30" PARA MEDIA TENSION 1	1.10	8,711.58	8,711.58	100.00	100.00
5RD3N	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "RD3N" PARA MEDIA TENSION	0.89	7,032.91	7,032.91	100.00	100.00
5ESTVS30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "VS30" PARA MEDIA TENSION 1	0.68	5,415.11	5,415.11	100.00	100.00
5ITR2B	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "ITR2B" PARA MEDIA TENSION	1.18	9,356.29	9,356.29	100.00	100.00
5VD30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VD30 SEGÚN NORMAS DE C.F.	6.87	54,490.19	54,490.19	100.00	100.00
5CCF3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3-CCF PARA 13.8 KV TIPO COS	1.43	11,374.96	11,374.96	100.00	100.00
5TEND110	COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECI	6.92	54,905.00	54,905.00	100.00	100.00
51R3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3 PARA BAJA TENSION. INCLI	1.28	10,152.00	10,152.00	100.00	100.00
51P3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1P3 PARA BAJA TENSION. INCLI	1.12	8,899.01	8,899.01	100.00	100.00
51R1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1 PARA BAJA TENSION. INCLI	0.52	4,150.32	4,150.32	100.00	100.00
5CAB3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO AAC=3/0 15 KVA SEGÚN	8.86	70,346.39	70,346.39	100.00	100.00
5CABLE13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE MATERIALES, MAN	0.96	7,608.17	7,608.17	100.00	100.00
5RDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN	3.98	31,578.68	31,578.68	100.00	100.00
5REA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA REA SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN	3.03	24,062.37	24,062.37	100.00	100.00
5RBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RBA SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN	1.86	14,778.96	14,778.96	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra

Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5RERBBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RDBA"(RETENIDA DOBLE VC	2.93	23,261.71	23,261.71	100.00	100.00
5TSC1252	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DC2-25-13200-120/240 V TI	8.25	65,480.03	65,480.03	100.00	100.00
5TFESA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN TERRENO DURO HASTA M,	5.62	44,598.98	44,598.98	100.00	100.00
5C2+1/L6	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALU	4.56	36,209.40	36,209.40	100.00	100.00
5LUM100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 50 W 120-777V EN POSTE	8.07	64,078.09	64,078.09	100.00	100.00
5ALUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA ALU	1.35	10,722.40	10,722.40	100.00	100.00
5HIMEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE TIPO HIMEL CON CONTACTOR, TIM	0.82	6,525.46	6,525.46	100.00	100.00
51R1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1 PARA BAJA TENSION. INCLI	3.14	24,901.91	24,901.91	100.00	100.00
Total		% 100	\$793,561.27	\$793,561.27	% 100	% 100



Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-16

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-16

Descripción: Construccion de 12 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-16

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 21/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 29/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$920,925.15

Status:

Monto Original del Contrato: \$920,925.15

Monto Modificado del Contrato: \$920,925.15

Empresa Contratada: EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

Domicilio: C-34 x 27 y 29 No. 197

Colonia: Centro

C.P.: 97930

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EPT180315762

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
16		Activo	21/10/2020	29/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$920,925.15

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

24	C01000	17/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	45	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	45 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 400	\$396,991.05
39	C01126	17/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	46	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	46 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 444	\$247,656.56
96	C00891	23/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	44	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	44 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 359	\$276,277.54
Total							\$920,925.15

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.14	1,324.80	1,324.80	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.08	769.92	769.92	100.00	100.00
5A201001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.75	6,904.13	6,904.13	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.66	61,360.10	61,360.10	100.00	100.00
5D606004	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	4.29	39,462.19	39,462.19	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.46	4,259.64	4,259.64	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.52	4,828.87	4,828.87	100.00	100.00
5A202002	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.88	8,064.51	8,064.51	100.00	100.00
5A308003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	2.65	24,396.00	24,396.00	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	9.88	90,972.24	90,972.24	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO DE AHOGADO EN CADENAS O CONTRABASE DE CIMEN	0.22	2,015.28	2,015.28	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN AGUJERO DE BLOCK	0.61	5,571.72	5,571.72	100.00	100.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO, F´200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SE	1.24	11,396.32	11,396.32	100.00	100.00
5D605007	CASTILLO DE CONCRETO F´C-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION, REFO	2.71	24,917.28	14,951.82	60.01	60.01
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C-200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE S	3.29	30,279.48	0.00	0.00	0.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C-150 KG/CM2 DE 10X15 CMS. EN ANTEPECHO DE \	0.29	2,635.85	0.00	0.00	0.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	20.63	189,953.28	0.00	0.00	0.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE 3.01 A 6.00 M DE .	3.22	29,613.11	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, HASTA	1.93	17,772.22	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROF	1.07	9,808.85	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2021
04:54 a. m.

5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.09	824.28	0.00	0.00	0.00
5D618003	PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	3.84	35,394.33	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.16	29,115.34	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANDO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK O	6.70	61,716.10	0.00	0.00	0.00
5A616002	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.75	6,895.15	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMAE	0.48	4,429.80	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MA	0.42	3,823.68	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARA	2.88	26,565.12	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. CONEXIÓN EN REGIST	0.54	4,961.40	0.00	0.00	0.00
SELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.51	4,668.96	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	4.60	42,386.52	0.00	0.00	0.00
5VENTPR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO LINBA DE 2"	5.57	51,282.00	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	8.51	78,361.48	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.46	4,195.20	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$920,925.15	\$276,277.54	% 30.00	%30.00