



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6131-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-12

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-12

Descripción MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ZONA CAPACITACION No 1

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-12

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 22/08/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 20/10/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$626,987.74

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$626,987.74

Monto Modificado del Contrato: \$626,987.74

Empresa Contratada: ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV

Domicilio: C23B num 291

Colonia: Vergel II

C.P: 97173

Estado: YUCATAN

Telefono: 9832708

RFC: ACO070514778

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
14	2019-12	Activo	20/08/2019	20/10/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2355089

Monto: \$188,096.32

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 20/08/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2355090

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$62,698.77

Fecha: 20/08/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$626,987.74

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
56	C00855	24/08/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	5374	ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV	5374 - Obra Pública : 2019-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-12 Contrato : 14. GP Folio: 291	\$188,096.32
64	C00960	13/09/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	601	ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV	601 - Obra Pública : 2019-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-12 Contrato : 14. GP Folio: 325	\$307,223.99
73	C01061	23/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	5430	ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV	5430 - Obra Pública : 2019-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-12 Contrato : 14. GP Folio: 364	\$131,667.43
Total							\$626,987.74

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5ICE0378	DESINSTALACION DE APARTARAYOS	0.40	2,486.53	0.00	0.00	0.00
5ICE0656	DESINSTALACION DE CCF TIPO "V" O "C"	1.06	6,630.72	0.00	0.00	0.00
5ICE0576	DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR	0.66	4,144.17	0.00	0.00	0.00
5ICE0663	DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA	0.44	2,762.75	0.00	0.00	0.00
5ICE0444	DESINSTALACION DE ARRANCADOR	0.22	1,381.40	0.00	0.00	0.00
560921	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA	3.25	20,399.57	0.00	0.00	0.00
5APAR12K	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYO	1.29	8,109.13	0.00	0.00	0.00
5ICE664	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA T3	1.27	7,931.73	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

5ICE0665	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASNFORMADOR TRIFASICO	18.11	113,536.96	0.00	0.00	0.00
5ICE0666	CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA ELECTRICA	1.93	12,124.09	0.00	0.00	0.00
5ICE0667	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE TRANSFORMADOR	4.01	25,116.00	0.00	0.00	0.00
5DONAS01	INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	0.45	2,828.42	0.00	0.00	0.00
5MEDID13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE MEDIDOR	2.00	12,528.46	0.00	0.00	0.00
563053	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	3.08	19,310.16	0.00	0.00	0.00
5ABAPOZ3	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 60 HP DE LA ACOMETIDA-ARRANCA	4.67	29,295.57	0.00	0.00	0.00
5CENT008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA	0.11	676.94	0.00	0.00	0.00
5INT2116	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL	0.16	997.72	0.00	0.00	0.00
5ICE0668	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 300VA	0.63	3,961.70	0.00	0.00	0.00
5CONT001	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX	0.73	4,553.02	0.00	0.00	0.00
5ICE0707	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO	2.95	18,492.78	0.00	0.00	0.00
5ICE0692	DESINSTALCION DE BOMBA TIPO TURBINA	3.06	19,204.76	0.00	0.00	0.00
5ICE0702	DESINSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 30 HP	0.22	1,381.40	0.00	0.00	0.00
5ICE0696	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	31.12	195,140.19	17,673.86	9.06	9.06
5ICE0697	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA A 60 HF	10.55	66,146.20	66,146.20	100.00	100.00
5ICE0397	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE	4.91	30,785.47	30,785.47	100.00	100.00
5ICE0698	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOFO DE 50 CM DE 6" DE DIAMETRI	0.19	1,205.51	1,205.51	100.00	100.00
5ICE0699	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FOFO DE 50 CM DE 6" DE DIAMETF	0.19	1,176.21	1,176.21	100.00	100.00
5BRIDA6"	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FOFO DE 6" DE DIAMET	0.26	1,632.13	1,632.13	100.00	100.00
5ICE0700	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO DE 50 CM DE 6" DE DIAMETR	0.21	1,343.47	1,343.47	100.00	100.00
5CARRE6"	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 50CM DE 6"	0.81	5,101.96	5,101.96	100.00	100.00
5ICE0701	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SOPORTE DE 6"	0.32	1,989.06	1,989.06	100.00	100.00
5ICE0706	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGON	0.38	2,360.83	2,360.83	100.00	100.00
540801	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAROMETRO CON CAPACIDAD DE 7 KG/CM2	0.11	667.92	667.92	100.00	100.00
5BA24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 50MM	0.25	1,584.81	1,584.81	100.00	100.00
Total		% 100	\$626,987.74	\$131,667.43	% 21.00	%21.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-13

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-13

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-13

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 03/09/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 17/09/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,026,363.14

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,026,363.14

Monto Modificado del Contrato: \$1,026,363.14

Empresa Contratada: S&K Construcciones SA de CV

Domicilio: .

Colonia:

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: SCO1309063P3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
15	2019-13	Activo	03/09/2019	17/10/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2352049

Monto: \$102,636.31

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 03/09/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2052069

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$307,908.94

Fecha: 03/09/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,026,363.14

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
59	C00955	03/09/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	114	S&K Construcciones SA de CV	114 - Obra Pública : 2019-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-13 Contrato : 15. GP Folio: 321	\$307,908.94
65	C00958	30/09/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	118	S&K Construcciones SA de CV	118 - Obra Pública : 2019-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-13 Contrato : 15. GP Folio: 323	\$610,808.76
71	C01059	14/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	125	S&K Construcciones SA de CV	125 - Obra Pública : 2019-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-13 Contrato : 15. GP Folio: 362	\$107,645.44
Total							\$1,026,363.14

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TH0022	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPWEO DE MALEZA, RECOLECCION DE I	0.16	1,677.76	0.00	0.00	0.00
5TH0030	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIO MANU	0.33	3,391.36	0.00	0.00	0.00
5TH0024	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA, EN SECO C	0.79	8,150.42	0.00	0.00	0.00
5TH0032	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	5.57	57,186.00	0.00	0.00	0.00
5TH0058	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F°C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SI	1.62	16,668.29	0.00	0.00	0.00
5TH0034	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F°C=200 KG/CM2 DE 15X18 CMS DE	3.75	38,452.26	0.00	0.00	0.00
5TH0018	INPERMIABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.46	4,674.21	0.00	0.00	0.00
5TH0014	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) CONPAC	1.61	16,486.98	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

5TH0016	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	0.37	3,764.98	0.00	0.00	0.00
5TH0062	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENT.	0.11	1,132.74	0.00	0.00	0.00
5TH0038	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCI	12.64	129,699.11	0.00	0.00	0.00
5TH0036	CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F°C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE E	0.52	5,352.73	0.00	0.00	0.00
5TH0042	CASTILLO DE CONCRETO F°C=200 KG/CM2 DE 15 X15 CMS DE SECCION, REFC	2.52	25,874.63	0.00	0.00	0.00
5TH0046	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F°C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS DE	0.94	9,646.98	0.00	0.00	0.00
5TH0028	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F°C=200 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE	3.65	37,462.66	0.00	0.00	0.00
5TH00002	CADENA DE CONCRETO F°C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS EN ANTEPECHO DE	0.35	3,584.22	0.00	0.00	0.00
5TH0044	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15 X 25 X 56 CMS, A CUALQUIER NIVE	20.08	206,120.32	0.00	0.00	0.00
5TH0006	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.01 A 6MTS. DE	3.03	31,073.84	0.00	0.00	0.00
5TH0060	PRETIL AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS: APLANAD	2.45	25,179.92	0.00	0.00	0.00
5TH0052	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	0.68	7,003.36	0.00	0.00	0.00
5TH0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.05	492.66	0.00	0.00	0.00
5TH0056	PISO DE CONCRETO F°C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO,	3.91	40,087.12	0.00	0.00	0.00
5TH0054	APLANADO A 3 CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO Y	2.95	30,293.78	0.00	0.00	0.00
5TH0004	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	5.90	60,542.54	0.00	0.00	0.00
5TH0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAQUEROS DOBLE CON TAPA CROMADO.	0.30	3,076.08	0.00	0.00	0.00
5TH0064	APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2:5, ENPARCHE (CG:C:P) 1:4:	7.03	72,183.12	0.00	0.00	0.00
5TH0048	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTOS EN CAJA DE PVC. CON PPLDUCTO NAR/	2.37	24,290.28	0.00	0.00	0.00
5TH0040	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIÓN EN RE	0.34	3,522.68	0.00	0.00	0.00
5TH0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 15 WATT CON SELLO	0.54	5,512.92	0.00	0.00	0.00
5TH0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X	2.96	30,338.70	0.00	0.00	0.00
5TH0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 2	3.87	39,742.08	23,947.03	60.26	60.26
5TH0020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLA ROCA, DUROCK, S	7.48	76,770.09	76,770.09	100.00	100.00
5TH0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.68	6,928.32	6,928.32	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,026,363.14	\$107,645.44	% 10.49	%10.49



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-14

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-14

Descripción CONSTRUCCION DE REVISTIMIENTO DE LA CALLE
15 X 12 Y 10, 15 X 10 Y 4, 4 X 15 Y 13

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-14

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 03/09/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 17/10/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,148,350.02

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,148,350.02

Monto Modificado del Contrato: \$1,148,350.02

Empresa Contratada: EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

Domicilio: C-34 x 27 y 29 No. 197

Colonia: Centro

C.P: 97930

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EPT180315762

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
16	2019-14	Activo	03/09/2019	17/10/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2350125

Monto: \$114,835.00

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 04/09/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2350116
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$344,505.00
Fecha: 16/10/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,148,350.02

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
60	C00956	30/09/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	14	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	14 - Obra Pública : 2019-14 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/2019-14 Contrato : 16. GP Folio: 322	\$344,505.00
63	C00959	30/09/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	18	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	18 - Obra Pública : 2019-14 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/2019-14 Contrato : 16. GP Folio: 324	\$461,750.00
83	C01332	11/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	32	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	32 - Obra Pública : 2019-14 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/2019-14 Contrato : 16. GP Folio: 431	\$342,095.02
Total							\$1,148,350.02

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
501000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.36	4,096.24	0.00	0.00	0.00
508008	LIMPIEZA FINAL DE DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO INUTILIZABLE	1.45	16,624.25	0.00	0.00	0.00
500001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: [7.27	83,493.63	0.00	0.00	0.00
504004	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM DE ESPESOR COMPACTO CC	18.71	214,891.71	0.00	0.00	0.00
5RIMP730	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA SUPEI	4.50	51,708.07	0.00	0.00	0.00
53020004	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES [64.15	736,706.96	301,265.86	40.89	40.89
507007	RIEGO A TAPÓN A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.0 LT/M ²	3.56	40,829.16	40,829.16	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y | 19/mar./2020
hora de Impresión | 06:57 a. m.

Total	% 100	\$1,148,350.02	\$342,095.02	% 29.79	%29.79
--------------	--------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-15

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-15

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-15

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 01/10/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 04/12/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,024,915.68

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,024,915.68

Monto Modificado del Contrato: \$1,024,915.68

Empresa Contratada: Chan Sanchez Edier Ricardo

Domicilio: C-65 núm 224 x 44 y 46

Colonia: Fraccionamiento del sur en la
ciudad de Mérida
Estado: YUCATÁN

C.P.:

Telefono: .

RFC: CASE840912TL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
17	2019-15	Activo	01/10/2019	04/12/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2371110

Monto: \$102,491.57

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 01/10/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2371108
Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$307,474.70
Fecha: 01/10/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,024,915.68

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
68	C01056	03/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	FB217	Chan Sanchez Edier Ricardo	FB217 - Obra Pública : 2019-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-15 Contrato : 17. GP Folio: 360	\$307,474.70
76	C01141	30/11/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B240	Chan Sanchez Edier Ricardo	B240 - Obra Pública : 2019-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-15 Contrato : 17. GP Folio: 397	\$257,806.76
79	C01144	22/11/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B243	Chan Sanchez Edier Ricardo	B243 - Obra Pública : 2019-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-15 Contrato : 17. GP Folio: 399	\$324,079.57
87	C01336	17/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	B261	Chan Sanchez Edier Ricardo	B261 - Obra Pública : 2019-15 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-15 Contrato : 17. GP Folio: 434	\$135,554.65
Total							\$1,024,915.68

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
50140001	LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DESYERE	0.21	2,181.76	2,181.76	100.00	100.00
50150001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION,ESTABLECIMIENT	0.16	1,688.96	1,688.96	100.00	100.00
50180001	EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERAL TIPO"A" Y/O "B" HASTA I	0.89	9,122.45	9,122.45	100.00	100.00
50850002	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	8.23	84,335.58	84,335.58	100.00	100.00
50840001	DADO DE 30X30CMS DE SECCION DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 REVENI	1.46	14,931.84	14,931.84	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

50440001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES , TENDIDO EN C	0.33	3,378.46	3,378.46	100.00	100.00
50440003	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO(SASCABDE "0 A 2")TENDII	1.19	12,242.87	12,242.87	100.00	100.00
52012112	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-	3.68	37,732.16	37,732.16	100.00	100.00
52410001	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE CON COMPUESTO ASFAL	0.25	2,559.17	2,559.17	100.00	100.00
52031001	MURO DE BLOCK DE 15X20X40CM A PLOMO Y NIVEL,ASENTADO CON MORTEF	12.44	127,500.41	127,500.41	100.00	100.00
52032203	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200KG/CMS REVENIMIENTO 14+/-2CMS HECHC	1.34	13,714.85	13,714.85	100.00	100.00
52032101	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2,REVENIMIENTO 14+/-2CM	0.57	5,885.71	5,885.71	100.00	100.00
52012322	CADENA DE NIVELACION EN LECHO INFERIOR DE CLARO DE VENTANA CON C	0.21	2,171.90	2,171.90	100.00	100.00
52012610	CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CN REVENIMIENTO 14+/-2CMS	1.31	13,434.83	13,434.83	100.00	100.00
52012317	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C200KG/CM2 CON REVENIMIENTO	3.86	39,586.32	39,586.32	100.00	100.00
52034002	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56, INCLUYE CAPA DE COMPRESI	22.61	231,732.48	231,732.48	100.00	100.00
52038101	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P)	3.61	36,950.81	36,950.81	100.00	100.00
52035004	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40CMS A PLOM	2.44	25,030.82	25,030.82	100.00	100.00
52036001	CHAFLAN DE 5X5XMS A BASE DE MORTERO (CG:P) 1:5 A REGLA	0.74	7,574.70	7,574.70	100.00	100.00
55320001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUBI	0.08	861.84	861.84	100.00	100.00
52038202	ACABADO DE PLAFOND DE 2.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A REGLA A BASI	2.68	27,436.13	27,436.13	100.00	100.00
52038403	EMBOQUILLADOS Y PERFILACION DE ARISTAS EN VANOS DE PUERTAS Y VEN	0.62	6,397.78	6,397.78	100.00	100.00
52080001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EMPORTI	0.60	6,110.58	6,110.58	100.00	100.00
52038404	SIMINISTRO Y APLICACIÓN DE MASILLA DIRECTA EN MUROS DE BLOCK A PLO	6.88	70,513.32	70,513.32	100.00	100.00
5234Q	SUMINISTRO Y COLOCACIO DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CMS DE LARGO P	0.57	5,866.14	5,866.14	100.00	100.00
56031215	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIDUCTO ELECCIBLE DE 13MM (1/2") (0.84	8,630.44	8,630.44	100.00	100.00
56031212	SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON POLII	1.93	19,771.92	19,771.92	100.00	100.00
56041308	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR PL-13	0.18	1,885.66	1,885.66	100.00	100.00
56021400	ALIMENTACION ELECTRICA A REGISTO MAS CERCANO CON POLIDUCTO NAR/	2.07	21,254.80	21,254.80	100.00	100.00
53620003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA COLOR I	4.43	45,373.71	45,373.71	100.00	100.00
53212002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPEOS T	3.45	35,322.00	35,322.00	99.99	99.99
50140003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PITURA VINILICA APLICADA A 2 MANOS PARA	5.10	52,263.23	52,263.23	100.00	100.00
52022271	PISO DE CONCRETO F'C=150/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2CMS HECHO EN OBR,	4.70	48,190.45	48,190.45	100.00	100.00
50140013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	0.32	3,281.60	3,281.60	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,024,915.68	\$1,024,915.68	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-16

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-16

Descripción: CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-16

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 01/10/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 04/12/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,348,487.40

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,348,487.40

Monto Modificado del Contrato: \$2,348,487.40

Empresa Contratada: COMSURMARC SA DE CV

Domicilio: 139X160Y158 Num ext 742

Colonia: Los heroes

C.P.: 97306

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: COM180309UJ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
18	2019-16	Activo	01/10/2019	04/12/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2359912

Monto: \$234,848.74

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 01/10/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2359908

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$704,546.22

Fecha: 01/10/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,348,487.40

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
66	C01054	31/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	826	COMSUMARC SA DE CV	826 - Obra Pública : 2019-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-16 Contrato : 18. GP Folio: 359	\$704,546.22
69	C01057	14/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	FC118	COMSUMARC SA DE CV	FC118 - Obra Pública : 2019-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-16 Contrato : 18. GP Folio: 361	\$941,683.56
77	C01142	15/11/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	C185	COMSUMARC SA DE CV	C185 - Obra Pública : 2019-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-16 Contrato : 18. GP Folio: 398	\$597,930.12
85	C01334	14/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	1126	COMSUMARC SA DE CV	1126 - Obra Pública : 2019-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-16 Contrato : 18. GP Folio: 433	\$104,327.50
Total							\$2,348,487.40

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO	0.13	2,954.24	2,954.24	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJESDE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANI	0.25	5,877.76	5,877.76	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C	1.20	28,146.03	28,146.03	100.00	100.00
5A020200	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	0.61	14,420.70	14,420.70	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COPAC	1.02	23,962.54	23,962.54	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE SEC	2.37	55,570.82	55,570.82	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	3.27	76,702.81	76,702.81	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.54	12,605.82	12,605.82	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE	3.18	74,772.54	74,772.54	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CNTRATRABE DE CIMENTA	0.10	2,335.68	2,335.68	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION, REFOI	3.74	87,801.86	87,801.86	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCI	8.97	210,684.76	210,684.76	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS EN ANTEPECHO DE V	0.43	9,994.75	9,994.75	100.00	100.00
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X10CMS DE SE	3.54	83,041.73	83,041.73	100.00	100.00
5D020112	CADENA (DERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE S	1.54	36,083.42	36,083.42	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN UNA GUJERO DE BLC	0.77	18,112.22	18,112.22	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X26CMS, A CUALQUIER NIVEL, I	15.60	366,392.32	366,392.32	100.00	100.00
5E030002	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA	4.09	96,162.94	96,162.94	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	1.32	30,945.02	30,945.02	100.00	100.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10C20C40 CMS HASTA	4.49	105,429.63	105,429.63	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.14	3,264.64	3,264.64	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F'C=150KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO	5.90	138,529.66	138,529.66	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADI	0.57	13,398.72	13,398.72	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRS CAPAS DE PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A PLOMC	3.00	70,487.07	70,487.07	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	4.16	97,764.38	97,764.38	100.00	100.00
5F010006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2:5 EMI	9.27	217,720.94	217,720.94	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/A	3.00	70,356.48	70,356.48	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE	0.64	15,087.04	15,087.04	100.00	100.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20WATTS CON SELLC	0.32	7,534.08	7,534.08	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X:	3.52	82,736.64	82,736.64	100.00	100.00
5VENTRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NAT	5.99	140,570.88	140,570.88	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA DUROCK, S	6.13	143,975.60	143,975.60	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.22	5,063.68	5,063.68	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,348,487.40	\$2,348,487.40	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6121-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-17

Nombre: R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2019-17

Descripción: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-17

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 01/10/2019

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 04/12/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$613,524.63

Status:

Monto Original del Contrato: \$613,524.63

Monto Modificado del Contrato: \$613,524.63

Empresa Contratada: EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

Domicilio: C-34 x 27 y 29 No. 197

Colonia: Centro

C.P.: 97930

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EPT180315762

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
19	2019-17	Activo	01/10/2019	04/12/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2359767

Monto: \$61,352.46

Compañía: SOFIMEX SA

Fecha: 01/10/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2359742

Compañía: SOFIMEX SA

Monto: \$184,057.39

Fecha: 01/10/2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$613,524.63

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
65	C01053	31/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	Anticipo	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	Anticipo - Obra Pública : 2019 -17 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-17 Contrato : 19. GP Folio: 358	\$184,057.38
72	C01060	21/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	22	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	22 - Obra Pública : 2019-17 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-17 Contrato : 19. GP Folio: 363	\$199,032.80
84	C01333	11/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	33	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	33 - Obra Pública : 2019-17 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-17 Contrato : 19. GP Folio: 432	\$230,434.45
Total							\$613,524.63

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SLET1209	SUMINISTRO E INSTALACION DELETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONI	0.74	4,512.56	4,512.56	100.00	100.00
5A020002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO . INC. CHA	0.27	1,657.65	1,657.65	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECOO	0.68	4,197.09	4,197.09	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.34	2,059.78	2,059.78	100.00	100.00
5A020210	SUMINISTRO Y RELLENO MIXTO CON 80% DE MATERIAL GRUESO (GREÑA) Y 2	1.83	11,252.61	11,252.61	100.00	100.00
5B010003	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MANPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	4.58	28,107.79	28,107.79	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG-CM2 DE 30 X 30 CMS. DE S	1.22	7,467.16	7,467.16	100.00	100.00
5C010338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 AL NUM 8	1.28	7,840.70	7,840.70	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

521114	CIMBRA COMUN EN TRABES CON MADERA DE PINO, INC, HABILITADO, CIMBR	0.36	2,188.70	2,188.70	100.00	100.00
521115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INC. HABILIT	0.39	2,406.91	2,406.91	100.00	100.00
5C010313	FABRICACION Y COLOCADO DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 EN ESTRUCTUR	0.46	2,813.65	2,813.65	100.00	100.00
5D20504	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 15 A 30 CMS. DE ANC	0.26	1,581.35	1,581.35	100.00	100.00
5D020008	CADENA DE CONCRETO F C=200 KG-CMS EN CIMENTACION DE 15X15 CMS. DI	1.58	9,678.76	9,678.76	100.00	100.00
5D020103	CADENA DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 DE 15X 15 CMS. DE SECCION SOBRI	1.10	6,744.98	6,744.98	100.00	100.00
5D020201	CADENA DE CONCRETO F C=150 KG-CM2 DE 15X10 CMS. DE SECCION SOBRE	0.25	1,563.76	1,563.76	100.00	100.00
5D020308	CADENA DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 ENCUMBRERA DE 20X25 CMS, DE S	0.59	3,610.69	3,610.69	100.00	100.00
5D030002	CASTILLO AHOGADO (K) DE CONCRETO F C=150 KG-CM2 EN UN AGUJERO DI	0.30	1,863.90	1,863.90	100.00	100.00
5D030101	CASTILLO DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 DE 15X15 CMS.DE SECCION REFO	1.27	7,775.92	7,775.92	100.00	100.00
5D040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO A PLOMOY NIVEL TIPO INTERMEDIO	3.27	20,086.04	20,086.04	100.00	100.00
5D040407	CADENA DEBORDE DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 DE 15X25 CMS.DE SECCI	3.15	19,325.54	19,325.54	100.00	100.00
5D020027	CADENA DE CONCRETO F C=200 KG-CM2 DE 15X20 CMS. DE SECCION REFOR	0.68	4,150.64	4,150.64	100.00	100.00
5E010007	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONC. DE 20X25X56 CMS. CONC. F C	21.75	133,446.39	133,446.39	100.00	100.00
5E030005	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INC. DERRETIDO. ENTORTADO CON MORTE	3.76	23,076.01	23,076.01	100.00	100.00
5IM5NPAS	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABOI	3.16	19,369.96	19,369.96	100.00	100.00
5F010006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS (CG:P) 1:2.5, EMPARC	4.18	25,636.44	25,636.44	100.00	100.00
5F010013	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN PLAFOND A 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, E	3.45	21,138.31	21,138.31	100.00	100.00
5F010008	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 2 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EM	1.02	6,243.34	6,243.34	100.00	100.00
5LAT0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE LOSETA DE20	1.63	9,978.62	9,978.62	100.00	100.00
5F010500	PERFILACION DE ARTISTAS A PLOMO Y REGLA EN COLIMNAS, TRABES, CLAR	0.30	1,860.49	1,860.49	100.00	100.00
5RCA0771	MESETA DE CONCRETO F C=150 KG-CM2 DE 45-60 CMS. DE ANCHO Y 08 CM	1.10	6,729.83	6,729.83	100.00	100.00
5RCA0769	CM DE ESP. FORRADO CON LOSA DE CERAMICA DE 40X40CM MCA INTERCER	0.20	1,216.36	1,216.36	100.00	100.00
531214	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR	2.48	15,216.36	15,216.36	100.00	100.00
5PCM-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE LOSETA DE20	4.27	26,209.96	26,209.96	100.00	100.00
5G010110	PISO DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR COLADO EN	0.69	4,229.36	4,229.36	100.00	100.00
5RCA0476	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA REFORZADO CON 3 VARILLAS DEL No2 Y E	0.33	2,034.48	2,034.48	100.00	100.00
5G010607	FORJADO DE NARIS PERMIMETRAL CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 28CMS DE	1.41	8,673.89	8,673.89	100.00	100.00
5CRIL354	FORJADO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE HERRERIA A BASE DE VARILLA	3.45	21,164.44	21,164.44	100.00	100.00
5CRIL355	FORJADO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA CON VARILLA CL	0.91	5,611.57	5,611.57	100.00	100.00
5RCCA0040	SALIDA DE CENTRO EN CAJAS DE PVC CON TUBOS FLEXIBLE (POLIFLEX) DE 1	0.64	3,946.67	3,946.67	100.00	100.00
5APQ0X04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CAT. QOX204 MCA SQUADRE-D O F	0.24	1,458.92	1,458.92	100.00	100.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

5J040200	SUMINISTRO Y COLOCACION INTERRUPTOR TERMICO DE 1 POLO DE 15 A 50 A	0.16	970.97	970.97	100.00	100.00
5L-21131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DESOBREPONER COMPLETO(INC	1.23	7,516.61	7,516.61	100.00	100.00
5L-26035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONE	0.24	1,477.71	1,477.71	100.00	100.00
5NVELIN2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO MCA LINKE O SIMILA	1.77	10,861.96	10,861.96	100.00	100.00
5J070000	SUMINISTRO, TENDIDO Y DOLOCALCION DE TUBO CONDULT PVC PESADO RIC	0.16	962.22	962.22	100.00	100.00
5J020118	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE No 10 CONDUMEX	0.23	1,411.14	1,411.14	100.00	100.00
5J020102	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE No8CM O COND	0.48	2,927.84	2,927.84	100.00	100.00
5LAT0148	SALIDA DE EMERGENCIA PARA CONTACTO DUPLEX 2P/T ROJO CAT QZ5115DF	0.18	1,079.48	1,079.48	100.00	100.00
5LAT0396	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P-T ROJO CAT QZ5115DR,15A,	0.18	1,098.79	1,098.79	100.00	100.00
5LAT0147	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX 2P-T CAT QZ5115DS,15A,127V, C	0.52	3,192.00	3,192.00	100.00	100.00
5RCA0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3 VENTANAS DE MCA. BTICINO	0.02	108.02	108.02	100.00	100.00
5RCA0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MOD 16A,127V, MCA. E	0.03	209.40	209.40	100.00	100.00
5RCA0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO TIPO CO	4.50	27,586.31	27,586.31	100.00	100.00
5PTA1.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL MODELO AP-004 EN SECCION DE 1.2	1.78	10,926.68	10,926.68	100.00	100.00
5APA0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS EN CLOSET DE 1.50 X 2.40 CONSIS	2.81	17,260.72	17,260.72	100.00	100.00
5NP10000	PINTARA VILICA CON GARANTIA MINIMA DE 10 AÑOS EN MARCAS OSEL, BERE	3.41	20,939.86	20,939.86	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL M	0.38	2,331.97	2,331.97	100.00	100.00
5N020024	LIMPUEZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO	0.06	357.49	357.49	100.00	100.00
537015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDIRADO CON CEPI-LLO, AGUA Y ACIDO	0.38	2,357.87	2,357.87	100.00	100.00
50010251	ENCONFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERTA CONDULT PVC O GALVAN	0.48	2,949.01	2,949.01	100.00	100.00
5IE00321	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE BAKA TENSION DE 30X30X30CMS INTERIOF	0.27	1,641.13	1,641.13	100.00	100.00
5FTC.142	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOS SEGÚN	0.21	1,260.22	1,260.22	100.00	100.00
5CRIJ133	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERVICIO PESADO C	0.24	1,449.87	1,449.87	100.00	100.00
5RCA0011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VIDEO EN PLAFOND MOD. MEDIA	0.37	2,259.89	2,259.89	100.00	100.00
5CRIJ633	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRADA DE VIDEO MODELO MEDIA FLEX SV	0.37	2,259.89	2,259.89	100.00	100.00
Total		% 100	\$613,524.63	\$613,524.63	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-18

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-18

Descripción: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-18

Tipo de Contrato: Invitaci□n a cuando menos tres personas

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 14/10/2019

Ubicación: TIMUL

Fecha Fin: 02/12/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$773,653.45

Status:

Monto Original del Contrato: \$773,653.45

Monto Modificado del Contrato: \$773,653.45

Empresa Contratada: COMSURMARC SA DE CV

Domicilio: 139X160Y158 Num ext 742

Colonia: Los heroes

C.P: 97306

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: COM180309UJ8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
20	2019-18	Activo	14/10/2019	02/12/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 2033026

Monto: \$77,365.34

Compañía: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

Fecha: 12/10/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$773,653.45

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
75	C01063	29/10/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	138	COMSUMARC SA DE CV	138 - Obra Pública : 2019-18 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-18 Contrato : 20. GP Folio: 365	\$364,694.30
81	C01331	05/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	C215	COMSUMARC SA DE CV	C215 - Obra Pública : 2019-18 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-18 Contrato : 20. GP Folio: 430	\$408,959.15
Total							\$773,653.45

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO	0.13	982.40	982.40	100.00	100.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJESDE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANI	0.25	1,940.80	1,940.80	100.00	100.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C	1.25	9,694.84	9,694.84	100.00	100.00
5A020200	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	0.64	4,944.38	4,944.38	100.00	100.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBREO NEGRO) COPAC	1.04	8,070.12	8,070.12	100.00	100.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE SEC	2.37	18,301.64	18,301.64	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30	3.28	25,356.40	25,356.40	100.00	100.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.53	4,127.20	4,127.20	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C-200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE	3.16	24,449.04	24,449.04	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CNTRATRABE DE CIMENTA	0.10	771.00	771.00	100.00	100.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION, REFOI	3.80	29,385.72	29,385.72	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCI	8.89	68,747.01	68,747.01	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS EN ANTEPECHO DE V	0.43	3,325.50	3,325.50	100.00	100.00
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X10CMS DE SE	3.52	27,227.20	27,227.20	100.00	100.00
5D020112	CADENA (DERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE S	1.56	12,044.76	12,044.76	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 EN UNA GUJERO DE BLC	0.78	6,017.49	6,017.49	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X26CMS, A CUALQUIER NIVEL, I	15.42	119,308.80	119,308.80	100.00	100.00
5E030002	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA	4.04	31,269.33	31,269.33	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRO	1.36	10,522.80	10,522.80	100.00	100.00
5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10C20C40 CMS HASTA	4.57	35,384.58	35,384.58	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.14	1,086.50	1,086.50	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F`C=150KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO	5.87	45,409.73	45,409.73	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADA	0.58	4,449.90	4,449.90	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRS CAPAS DE PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A PLOMO	3.04	23,556.38	23,556.38	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	4.15	32,074.18	32,074.18	100.00	100.00
5F010006	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2:5 EM	9.40	72,733.87	72,733.87	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARA	3.03	23,447.60	23,447.60	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE	0.64	4,949.40	4,949.40	100.00	100.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20WATTS CON SELLC	0.32	2,454.40	2,454.40	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X:	3.46	26,744.70	26,744.70	100.00	100.00
5VENTRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NAT	5.96	46,122.40	46,122.40	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA DUROCK, S	6.09	47,079.78	47,079.78	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.22	1,673.60	1,673.60	100.00	100.00
Total		% 100	\$773,653.45	\$773,653.45	% 100	% 100



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2019-19

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-19

Descripción CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA CALLE 15 X 8 Y 10; 15 X 8 Y 6

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-19

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 01/12/2019

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 20/12/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$192,199.43

Status:

Monto Original del Contrato: \$192,199.43

Monto Modificado del Contrato: \$192,199.43

Empresa Contratada: EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

Domicilio: C-34 x 27 y 29 No. 197

Colonia: Centro

C.P: 97930

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EPT180315762

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
21	2019-19	Activo	01/12/2019	20/12/2019

Fianza Cumplimiento

Número:

Monto: \$0.01

Compañía: .

Fecha: 01/12/2019



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020
06:57 a. m.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$192,199.43

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
89	C01338	23/12/2019	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 11112-03-002	25	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	25 - Obra Pública : 2019-19 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-19 Contrato : 21. GP Folio: 435	\$192,199.43
Total							\$192,199.43

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020003	Trazado y nivelación establecimiento ejes y referencias	1.85	3,555.54	3,555.54	100.00	100.00
5A020130	Excavación a mano con pico y pala en material tipo B en zanja de 15 x 15 para elabo	2.48	4,766.09	4,766.09	100.00	100.00
5D001535	Guarnición de concreto F`C=150 KG/CM2 x 15 y 35 cms de sección colado en sitio	42.70	82,074.21	82,074.21	100.00	100.00
5A020100.	Suministro y relleno con material de banco en capas de 20 cms compactado con piso	9.52	18,300.03	18,300.03	100.00	100.00
5G010125	Piso de concreto F`C=150 KG/CM2 de 7 cm de espesor, colado en placas no mayor	40.76	78,348.18	78,348.18	100.00	100.00
5A020005	Limpieza final de la obra	2.68	5,155.38	5,155.38	100.00	100.00
Total		% 100	\$192,199.43	\$192,199.43	% 100	% 100