



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/mar./2022**

Fecha y 01/jul./2022  
hora de Impresión 09:58 a. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2022-01

**Nombre:** AD-R33-FISMDF-TAHDZIU-YU/2022-01

**Descripción:** Construcción de drenaje pluvial

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2022.01

**Tipo de Contrato:** Adjudicación Directa

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 15/03/2022

**Ubicación:** Tahdziu

**Fecha Fin:** 29/03/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$159,957.18

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$159,957.18

**Monto Modificado del Contrato:** \$159,957.18

**Empresa Contratada:** Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:**

**Telefono:**

**RFC:** CPM2003108R2

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	2022-01	Activo	15/03/2022	29/03/2022

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2654651

**Monto:** \$15,995.72

**Compañía:** Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

**Fecha:** 15/03/2022



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/mar./2022**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022  
09:58 a. m.

**Fianza Vicios Ocultos**

**Número:** 2654651

**Monto:** \$15,995.72

**Compañía:** Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

**Fecha:** 29/03/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe</b>
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$159,957.18

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

<b>Cheque/Folio</b>	<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cuenta Banco</b>	<b>Factura</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
SPEI	C00270	28/03/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	31	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	31 - Obra Pública : 2022-01 - AD-R33-FISMDF-TAHDZIU-YU/2022-01 Contrato : 1. GP Folio: 87	\$159,957.18
<b>Total</b>							<b>\$159,957.18</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

<b>Concepto</b>	<b>Nombre</b>	<b>% Ponder</b>	<b>Asignado</b>	<b>Ejercido</b>	<b>% A. Fin</b>	<b>% A. Fis</b>
5POZ0020	PERFORACION DE POZO PLUVIAL DE 10" DE DIAMETRO NOMINAL DE PROFUN	76.03	121,623.22	121,623.22	100.00	100.00
5REGI020	CONSTRUCCION DE ZANJA COLECTORA PARA DRENAJE PLUVIAL DE 0.70 X 2.	23.97	38,333.96	38,333.96	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$159,957.18</b>	<b>\$159,957.18</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>