



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y | 20/ago./2022
hora de Impresión | 05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6131-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-02

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-02

Descripción REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
ENTUBADA DE LA ZONA DE CAPTACIÓN NUMERO 3
UBICADO EN LA CALLE 16 X 17 Y 19

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-02

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad:

Fecha Inicio: 01/04/2022

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 30/04/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$321,675.91

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$321,675.91

Monto Modificado del Contrato: \$321,675.91

Empresa Contratada: GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV

Domicilio: 73 Num 236 x 58 y 60

Colonia: San Antonio Kaua III

C.P.: 97370

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: GCO200428GQ2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	2022-02	Activo	01/04/2022	30/04/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2677767

Monto: \$32,167.59

Compañía: Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

Fecha: 01/04/2022



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Fianza Vicios Ocultos	
Número: 2682177	Monto: \$32,167.59
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	Fecha: 30/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$321,675.91

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00405	21/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A105	GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV	A105 - Obra Pública : 2022-02 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-02 Contrato : 2. GP Folio: 127	\$200,000.00
Total							\$200,000.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5Q020101	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION,INC. D	3.63	11,675.40	11,675.40	100.00	100.00
50190001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR	12.00	38,615.47	38,615.47	100.00	100.00
52121240	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21x21 CMS DE SECCION,REFOF	3.40	10,929.52	10,929.52	100.00	100.00
5QD20411	MURO DE BWCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTER.M:EDIO 15x20x40 CMS A F	10.36	33,318.25	33,318.25	100.00	100.00
5C212240	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21X21 CMS DE SECCION,REFORZ	13.18	42,412.40	42,412.40	100.00	100.00
SIC	REHABILITACION DE CASSETAS PARA PROTECCION DE CONTROLES,ELECTRIC	0.62	1,989.68	1,989.68	100.00	100.00
54410007	PINTURA VINILICA EN MUROS, LINEA PRO 1000 O SIMILAR, EN PRECIO YCALIE	1.75	5,640.11	5,640.11	100.00	100.00
52000639	SUMINISTRO Y COLOCACIONMALLA CICLONICA Y PUERTA DE ACCESO DE 3.2	2.00	6,442.21	6,442.21	100.00	100.00
1	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP TIPO TURBINA VERTICAL	8.13	26,161.74	26,161.74	100.00	100.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE B.SUM.ALTAMIRA 20LPS P/25 HP AC/6" DES.4	7.11	22,874.77	22,815.22	99.74	99.74
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOT.SUM.ALTM1. SERIE RT 6" 25 HP 3X230V,	13.96	44,914.39	0.00	0.00	0.00
4	SUMINISTRO E IKSTALACION DE CABLE PLANO SUMERG. ALTAMTRA 3X4 600\	5.64	18,148.78	0.00	0.00	0.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 4" CON ROSCA INCLUYE	1.15	3,704.43	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra

Al 30/abr./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

						Fecha y	20/ago./2022
						hora de Impresión	05:15 p. m.
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ROSCA RECTA BRIDADO DE 6" X 20	0.70	2,249.37	0.00	0.00	0.00	
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/8" CON PASADOR F	0.60	1,921.60	0.00	0.00	0.00	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 90° BRIDADO DE 6", INCL	1.29	4,163.16	0.00	0.00	0.00	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO DE COLUMNA DE ACERO CA	0.52	1,681.39	0.00	0.00	0.00	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4, INC	0.09	298.54	0.00	0.00	0.00	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASE ALERT PARA PROTECCION DE EQUIPO	1.63	5,234.37	0.00	0.00	0.00	
12	MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR TRIFASICO PARA EQUIPO DE BOMBEO SU	2.44	7,845.45	0.00	0.00	0.00	
13	MANTENIMIENTO DE COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6" DE ACERO FO.	8.15	26,212.22	0.00	0.00	0.00	
14	MANTENIMIENTO DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6", INCLUYE:EQ	1.63	5,242.66	0.00	0.00	0.00	
Total		% 100	\$321,675.91	\$200,000.00	% 62.17	%62.17	



Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-03

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-03

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-03

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 08/04/2022

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 07/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,979,954.31

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,979,954.31

Monto Modificado del Contrato: \$2,979,954.31

Empresa Contratada: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

Domicilio: Conocido

Colonia:

C.P.: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: SCI110805359

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	2022-03	Activo	07/04/2022	07/05/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2661898

Monto: \$297,995.43

Compañía: Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

Fecha: 07/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.
\$2,979,954.31

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
1	C00394	07/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	231	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	231 - Obra Pública : 2022-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-03 Contrato : 3. GP Folio: 120	\$893,986.29
SPEI	C00400	21/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	232	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	232 - Obra Pública : 2022-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-03 Contrato : 3. GP Folio: 124	\$1,471,877.82
Total							\$2,365,864.11

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO	0.22	6,540.22	6,540.22	100.00	100.00
5TDP01	3 OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.49	14,511.83	14,511.83	100.00	100.00
5LF0S00	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.34	10,270.29	10,270.29	100.00	100.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE HASTA 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO	4.97	148,190.35	148,190.35	100.00	100.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION	0.73	21,710.10	21,710.10	100.00	100.00
5CA010	CON EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	10.33	307,886.39	307,886.39	100.00	100.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.55	16,472.00	16,472.00	100.00	100.00
5CD002	CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA EXCAVADORA E330 (PII BO)	70.34	2,096,142.38	1,840,282.93	87.79	87.79
5CJJ003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA 2 KM Y HASTA KILOMETROS	12.02	358,230.75	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,979,954.31	\$2,365,864.11	% 79.39	% 79.39



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-04

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-04

Descripción: REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-04

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 08/04/2022

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 07/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,091,579.81

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$3,091,579.81

Monto Modificado del Contrato: \$3,091,579.81

Empresa Contratada: Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: CPM2003108R2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
4	2022-04	Activo	07/04/2022	07/05/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2658102

Monto: \$309,157.98

Compañía: Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

Fecha: 07/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.
\$3,091,579.81

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00397	07/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	32	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	32 - Obra Pública : 2022-04 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-04 Contrato : 4. GP Folio: 121	\$927,473.94
SPEI	C00398	21/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	33	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	33 - Obra Pública : 2022-04 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-04 Contrato : 4. GP Folio: 122	\$1,332,631.10
Total							\$2,260,105.04

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
STOPOI	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.36	11,025.80	11,025.80	100.00	100.00
SLF0S00	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.24	7,522.60	7,522.60	100.00	100.00
5ESF007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM\$ DE ESPESOR, INCLUYE: I	0.91	28,211.20	28,211.20	100.00	100.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	3.40	105,125.00	105,125.00	100.00	100.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A	0.50	15,306.20	15,306.20	100.00	100.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	6.95	214,855.20	214,855.20	100.00	100.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.38	11,675.40	11,675.40	100.00	100.00
5C0002	CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA EXCAVADORA E330 (PII BO)	2.80	86,569.64	86,569.64	100.00	100.00
SC.0003	ACARREO DE MATERIAL PROCUCTO DE CORTE HASTA 2 KM Y HASTA KILOME	0.48	14,790.00	14,790.00	100.00	100.00
5TDP01	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.73	22,492.63	22,492.63	100.00	100.00
SLFOS00	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.50	15,346.10	15,346.10	100.00	100.00
5ESF007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM\$ DE ESPESOR, INCLUYE: I	1.86	57,550.85	57,550.85	100.00	100.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	6.94	214,455.00	214,455.00	100.00	100.00
5R1MP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A	1.01	31,224.65	31,224.65	100.00	100.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	14.18	438,304.61	438,304.61	100.00	100.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.77	23,817.82	23,817.82	100.00	100.00
STOPOI	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.52	15,987.41	15,987.41	100.00	100.00
SLF0S00	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.35	10,907.77	10,907.77	100.00	100.00
5ESF007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM\$ DE ESPESOR, INCLUYE: I	1.32	40,906.24	40,906.24	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 30/abr./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO	4.93	152,431.25	152,431.25	100.00	100.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPE	0.72	22,193.99	22,193.99	100.00	100.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	10.08	311,540.04	311,540.04	100.00	100.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.55	16,929.33	16,929.33	100.00	100.00
5TOP01	"TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.51	15,877.15	15,877.15	100.00	100.00
SLF0S00	LIMPIEZA FINAL, DESALOJC DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.35	10,832.54	10,832.54	100.00	100.00
5ESF007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM\$ DE ESPESOR, INCLUYE: I	1.31	40,624.13	40,624.13	100.00	100.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO	4.90	151,380.00	151,380.00	100.00	100.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A	0.71	22,040.93	22,040.93	100.00	100.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	10.01	309,391.49	150,181.56	48.54	48.54
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.54	16,812.58	0.00	0.00	0.00
5C0002	CORTE EN MATERIAL TIPO ""C"" CON MAQUINARIA EXCAVADORA E330 (PULPO)	1.79	55,404.57	0.00	0.00	0.00
5C0003	"ACAAREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA 2 KM Y HASTA KILOMETROS	0.31	9,465.60	0.00	0.00	0.00
STOPOI	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.53	16,538.70	0.00	0.00	0.00
5LF0500	LIMPIEZA FINAL, DESALOJC DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	0.36	11,283.90	0.00	0.00	0.00
5ESF007	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM\$ DE ESPESOR, INCLUYE: I	1.37	42,316.80	0.00	0.00	0.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM. DE ESPESOR PROMEDIO	5.10	157,687.50	0.00	0.00	0.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPE	0.74	22,959.30	0.00	0.00	0.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES	10.42	322,282.80	0.00	0.00	0.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	0.57	17,513.09	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$3,091,579.81	\$2,260,105.04	% 73.11	%73.11



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-05

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-05

Descripción CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-05

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 21/04/2022

Ubicación: TIMUL

Fecha Fin: 20/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$587,735.44

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$587,735.44

Monto Modificado del Contrato: \$587,735.44

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	2022-05	Activo	21/04/2022	20/05/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$587,735.44

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 20/ago./2022

hora de Impresión 05:15 p. m.

SPEI C00399 21/04/2022 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03- 240 Balam Chim Raul Armando 240 - Obra Pública : 2022-05 \$176,320.63
035 - R33-FISMDF-TAHZIU-
YUC/2022-05 Contrato : 5.
GP Folio: 123

Total \$176,320.63

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B/	0.14	847.68	847.68	100.00	100.00
5A020002	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.24	1,439.04	1,439.04	100.00	100.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, SECO O EN	1.06	6,232.38	6,232.38	100.00	100.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.49	2,892.57	2,892.57	100.00	100.00
5A020202	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBO NEGRO) COMPAC	1.04	6,109.57	6,109.57	100.00	100.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3	4.06	23,880.99	23,880.99	100.00	100.00
5B020501	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO f'c=200 KG/CM2, DE 30X30 CMS. DE SE	2.48	14,557.20	14,557.20	100.00	100.00
5CIMEN04	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X10 CM. DE	3.30	19,367.96	19,367.96	100.00	100.00
5D020502	IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION HASTA 35 CMS	0.48	2,829.29	2,829.29	100.00	100.00
5B020500	MICROLASTIC INCLUSIVE PREPARACION DE LA SUPERFICIE ANCLAJE DE CASTILLO DE AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIM	0.10	577.08	577.08	100.00	100.00
5D040201	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	7.83	46,010.39	46,010.39	100.00	100.00
5D030101	EL LUGAR DE UTILIZACION ELEVACION A CUALQUIER NIVEL. CORTES A JUST CASTILLOS DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15x15 CMS. DE SECCION REF	3.84	22,560.24	22,560.24	100.00	100.00
5D030002	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EN UN AGUJERO DE BI	0.72	4,217.83	4,217.83	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM2 DE 15X10 EN ANTEPECHO DE VENTA	0.24	1,392.66	1,392.66	100.00	100.00
5D020114	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.58	9,277.40	9,277.40	100.00	100.00
5CADENR5	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X10 CM. DE S	2.09	12,278.11	12,278.11	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56, A CUALQUIER NIVEL, CONCR	19.89	116,896.32	1,850.24	1.58	1.58
5E030006	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA INC. DERRETIDO	4.50	26,420.33	0.00	0.00	0.00
5E030102	MORTERO (CG:P) 1:3 CALCRETO PARA DAR PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15x20x40 CMS, HASTA	3.89	22,889.33	0.00	0.00	0.00
5EOJOOJ6	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO 1:4:12 DI	0.93	5,468.30	0.00	0.00	0.00
5E030114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAI L	0.15	856.80	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMAD	0.44	2,573.64	0.00	0.00	0.00
5E010013	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUAQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOI	2.98	17,506.50	0.00	0.00	0.00
5F010008	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	4.56	26,815.02	0.00	0.00	0.00
5F010003	APLANADOS EN MUROS A 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4	10.71	62,964.09	0.00	0.00	0.00
5G010102	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS.DE ESPESOR, COLADO CON	5.28	31,043.17	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

Avances de Obra

Al 30/abr./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

5J010109	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR.	2.24	13,189.68	0.00	0.00	0.00
5J07014	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.20	1,154.16	0.00	0.00	0.00
5ELECT02	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE DESMANTELAR, C	0.15	852.54	0.00	0.00	0.00
5M010064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1-1/;	5.20	30,589.44	0.00	0.00	0.00
5M010019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80 >	3.98	23,383.92	0.00	0.00	0.00
5N010000	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TABLARROCA,	5.11	30,007.09	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA E	0.11	654.72	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$587,735.44	\$176,320.63	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6131-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-06

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-06

Descripción: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-06

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 21/04/2022

Ubicación: TAHDZIU

Fecha Fin: 20/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$696,072.38

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$696,072.38

Monto Modificado del Contrato: \$696,072.38

Empresa Contratada: AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV

Domicilio: C108 x 53C y 55 Num 149C

Colonia: Fraccionamiento las amèricas **C.P:** 97435

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: AIA200730QR0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	2022-06	Activo	21/04/2022	20/05/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$696,072.38

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 20/ago./2022

hora de Impresión 05:15 p. m.

SPEI	C00402	30/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	9E14	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV	9E14 - Obra Pública : 2022-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-06 Contrato : 6. GP Folio: 126	\$208,821.71
Total							\$208,821.71

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5P001001	DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL E	82.82	576,466.73	208,821.71	36.22	36.22
5P001003	LIMPIEZA DE ZANJA COLECTORA DE HASTA 2.00 X o.ao X 0.40 MTS. INCLUYE:	17.18	119,605.65	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$696,072.38	\$208,821.71	% 30.00	%30.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2022
05:15 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-07

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-07

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-07

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 21/04/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 20/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$999,633.84

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$999,633.84

Monto Modificado del Contrato: \$999,633.84

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	2022-07	Activo	21/04/2022	20/05/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$999,633.84

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/abr./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 20/ago./2022

hora de Impresión 05:15 p. m.

SPEI C00401 30/04/2022 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03- 70 CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV 70 - Obra Pública : 2022-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-07 Contrato : 5. GP Folio: 125 \$299,890.15

Total \$299,890.15

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE 5	6.56	65,572.84	65,572.84	100.00	100.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	58.91	588,930.84	234,317.31	39.79	39.79
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	10.79	107,886.12	0.00	0.00	0.00
5A090095	PROMEDIO DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLC	10.80	107,992.88	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA	6.93	69,277.48	0.00	0.00	0.00
5AI0010	DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. HASTA FORMADO DE CHAFLAN CON MÓRTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRC	2.16	21,638.00	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLWIAL	0.25	2,490.84	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN M.	0.55	5,460.66	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	1.89	18,884.88	0.00	0.00	0.00
SELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.24	2,420.82	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEAEXISTENTE. INC. CONEXIONEN REGISTF	0.91	9,078.48	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$999,633.84	\$299,890.15	% 30.00	%30.00