



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:39 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6131-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-02

Nombre: R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-02

Descripción REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
ENTUBADA DE LA ZONA DE CAPTACIÓN NUMERO 3
UBICADO EN LA CALLE 16 X 17 Y 19

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-02

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad:

Fecha Inicio: 01/04/2022

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 30/04/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$321,675.91

Status:

Monto Original del Contrato: \$321,675.91

Monto Modificado del Contrato: \$321,675.91

Empresa Contratada: GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV

Domicilio: 73 Num 236 x 58 y 60

Colonia: San Antonio Kaua III

C.P.: 97370

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: GCO200428GQ2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	2022-02	Activo	01/04/2022	30/04/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2677767

Monto: \$32,167.59

Compañía: Sofimex, Instrucción de garantías, S.A.

Fecha: 01/04/2022



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:39 p. m.

Fianza Vicios Ocultos

Número: 2682177

Monto: \$32,167.59

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 30/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$321,675.91

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00405	21/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A105	GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV	A105 - Obra Pública : 2022-02 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-02 Contrato : 2. GP Folio: 127	\$200,000.00
SPEI	C00578	29/06/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A109	GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV	A109 - Obra Pública : 2022-02 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-02 Contrato : 2. GP Folio: 194	\$121,675.91
Total							\$321,675.91

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5Q020101	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION,INC. D	3.63	11,675.40	0.00	0.00	0.00
50190001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR	12.00	38,615.47	0.00	0.00	0.00
52121240	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21x21 CMS DE SECCION,REFOF	3.40	10,929.52	0.00	0.00	0.00
5QD20411	MURO DE BWCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTER.M:EDIO 15x20x40 CMS A F	10.36	33,318.25	0.00	0.00	0.00
5C212240	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21X21 CMS DE SECCION,REFORZ	13.18	42,412.40	0.00	0.00	0.00
SIC	REHABILITACION DE CASETAS PARA PROTECCION DE CONTROLES,ELECTRIC	0.62	1,989.68	0.00	0.00	0.00
54410007	PINTURA VINILICA EN MUROS, LINEA PRO 1000 O SIMILAR, EN PRECIO YCALIE	1.75	5,640.11	0.00	0.00	0.00
52000639	SUMINISTRO Y COLOCACIONMALLA CICLONICA Y PUERTA DE ACCESO DE 3.2	2.00	6,442.21	0.00	0.00	0.00
1	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP TIPO TURBINA VERTICAL	8.13	26,161.74	0.00	0.00	0.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE B.SUM.ALTAMIRA 20LPS P/25 HP AC/6" DES.4	7.11	22,874.77	59.55	0.26	0.26



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra

Al 30/jun./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

					Fecha y	10/oct./2022
					hora de Impresión	04:39 p. m.
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOT.SUM.ALTM1. SERIE RT 6" 25 HP 3X230V,	13.96	44,914.39	44,914.39	100.00	100.00
4	SUMINISTRO E IKSTALACION DE CABLE PLANO SUMERG. ALTAMTRA 3X4 600\	5.64	18,148.78	18,148.78	100.00	100.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 4" CON ROSCA INCLUYE	1.15	3,704.43	3,704.43	100.00	100.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ROSCA RECTA BRIDADO DE 6" X 2\	0.70	2,249.37	2,249.37	100.00	100.00
7	SUM"JNISTHO E TNSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/8" CON PASADOR F	0.60	1,921.60	1,921.60	100.00	100.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 90° BRIDADO DE 6",INCLI	1.29	4,163.16	4,163.16	100.00	100.00
9	SU1UNISTRO E INSTALACION DE COPLE PtrUBO DE COLUMNA DE ACERO CAF	0.52	1,681.39	1,681.39	100.00	100.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4,INC	0.09	298.54	298.54	100.00	100.00
11	SUMINISTRO E INS"IALACION DE FASE ALERT PARA PROTECCION DE EQUIPC	1.63	5,234.37	5,234.37	100.00	100.00
12	MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR TRIFASICO PARA EQUIPO DE BOMBEO SL	2.44	7,845.45	7,845.45	100.00	100.00
13	MANTENIMIENTO DE COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6" DE ACERO FO.	8.15	26,212.22	26,212.22	100.00	100.00
14	MANTENIMIENTO DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO DE 6", INCLUYE:EQI	1.63	5,242.66	5,242.66	100.00	100.00
Total		% 100	\$321,675.91	\$121,675.91	% 37.83	%37.83



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:39 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-07

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-07

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-07

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 21/04/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 20/05/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$999,633.84

Status:

Monto Original del Contrato: \$999,633.84

Monto Modificado del Contrato: \$999,633.84

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	2022-07	Activo	21/04/2022	20/05/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2662211

Monto: \$99,963.38

Compañía: Sofimex, Institución de garantías, S.A.

Fecha: 21/04/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:39 p. m.
\$999,633.84

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C00401	30/04/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	70	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	70 - Obra Pública : 2022-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-07 Contrato : 5. GP Folio: 125	\$299,890.15
SPEI	C00485	11/05/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	71	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	71 - Obra Pública : 2022-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-07 Contrato : 5. GP Folio: 160	\$352,710.34
SPEI	C00577	08/06/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	73	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	73 - Obra Pública : 2022-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-07 Contrato : 5. GP Folio: 193	\$347,033.35
Total							\$999,633.84

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE 3	6.56	65,572.84	0.00	0.00	0.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	58.91	588,930.84	1,903.19	0.32	0.32
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	10.79	107,886.12	107,886.12	100.00	100.00
5A090095	PROMEDIO DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLC	10.80	107,992.88	107,992.88	100.00	100.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA	6.93	69,277.48	69,277.48	100.00	100.00
5AI0010	DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. HASTA FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PRC	2.16	21,638.00	21,638.00	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLWIAL	0.25	2,490.84	2,490.84	100.00	100.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN M.	0.55	5,460.66	5,460.66	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NAR/	1.89	18,884.88	18,884.88	100.00	100.00
SELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.24	2,420.82	2,420.82	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEAEXISTENTE. INC. CONEXIONEN REGISTF	0.91	9,078.48	9,078.48	100.00	100.00
Total		% 100	\$999,633.84	\$347,033.35	% 34.72	%34.72