



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/ago./2022

Fecha y 31/dic./2022
hora de Impresión 04:57 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-10
Descripción: Construcción de cuartos dormitorios

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-10

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: 2022-10

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: Tahdziu
Ubicación: Tahdziu

Fecha Inicio: 22/07/2022
Fecha Fin: 04/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,163,870.98
Monto Original del Contrato: \$2,163,870.98
Monto Modificado del Contrato: \$2,163,870.98

Status:

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
10	2022-10	Activo	21/07/2022	04/09/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2692848

Monto: \$216,387.10

Compañía: OFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

Fecha: 22/07/2022



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/ago./2022

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2022
04:57 p. m.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,163,870.98

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00757	05/08/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	5	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	5 - Obra Pública : 2022-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-10 Contrato : 10. GP Folio: 256	\$866,320.39
TRANSF	C00849	05/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A281	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A281 - Obra Pública : 2022-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-10 Contrato : 10. GP Folio: 288	\$890,627.77
TRANSF	C00854	23/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A282	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A282 - Obra Pública : 2022-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-10 Contrato : 10. GP Folio: 291	\$406,922.82
Total							\$2,163,870.98

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SA020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.17	3,766.40	3,766.40	100.00	100.00
SA020050	CHABEO DE MALETA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE	0.11	2,280.96	2,280.96	100.00	100.00
SA020102	DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE	1.08	23,391.10	23,391.10	100.00	100.00
5B010001	MATERIAL EXCEPTO BOCA EN SECO O EN CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	6.94	150,115.52	150,115.52	100.00	100.00
5X001328	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	3.87	83,795.40	83,795.40	100.00	100.00
5D020503	F/C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE	0.38	8,192.18	8,192.18	100.00	100.00
5A020200	CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO RELLENO CON VJATERIAL PRODUCTO DE LAS	0.31	6,798.99	6,798.99	100.00	100.00
SESCO00I	EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL	0.70	15,206.28	15,206.28	100.00	100.00
5X001025	INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO	2.48	53,715.20	53,715.20	100.00	100.00
5A080103	F/C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO,	10.57	228,782.43	228,782.43	100.00	100.00
5A057010	TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN	0.18	3,787.74	3,787.74	100.00	100.00
5D030007	CADENAS O CONTRAPARE DE CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO	0.67	14,505.48	14,505.48	100.00	100.00
5D020112	F/C=200 KG/CM2 EN UN AGUIERO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	1.26	27,229.63	27,229.63	100.00	100.00
	F/C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE					



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/ago./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2022
04:57 p. m.

Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	% Avance	Valor Acum.	% Acum.
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION	2.76	59,818.18	59,818.18	100.00	100.00	100.00
5CAD1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS. DE	4.86	105,068.66	105,068.66	100.00	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE	0.34	7,413.52	7,413.52	100.00	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	20.30	439,264.32	72,452.72	16.49	16.49	16.49
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO. DE 3.00 A 6.00 M	3.77	81,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS	2.14	46,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS CAL POLVO EN	1.28	27,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBA	0.12	2,626.36	0.00	0.00	0.00	0.00
SX020551	PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO INC	4.55	98,447.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS	0.55	11,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A	3.51	75,876.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADERIBLOCK O	7.44	161,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00
52057001	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A A PLOMO Y REGIA ESPESOR	0.84	18,216.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN	0.46	9,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON BORNILLOS PARA LA	2.17	46,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC DESMANTEJAR	0.60	13,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SENCILLO	0.16	3,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE	4.01	86,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00
5VENT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL	4.99	108,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS TABLAPACA DIBLOCK	6.06	131,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.35	7,680.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,163,870.98	\$866,320.39	% 40.04	%40.04	