



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
08:23 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2710651

Monto: \$852,497.43

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Fecha: 03/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,841,658.09

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00930	05/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	252	Balam Chim Raul Armando	252 - Obra Pública : 2022-11 - R33-FISDMF-TAHDZIU-YUC/2022-11 Contrato : 11. GP Folio: 322	\$1,353,618.73
TRANSF	C00852	05/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	252	Balam Chim Raul Armando	252 - Obra Pública : 2022-11 - R33-FISDMF-TAHDZIU-YUC/2022-11 Contrato : 11. GP Folio: 289	\$852,497.43
Total							\$2,206,116.16

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE	0.05	1,452.21	0.00	0.00	0.00
5TC00001	EXCAVACION POR MEDIO MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO D	0.53	14,929.12	0.00	0.00	0.00
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIEDF	2.99	84,855.23	0.00	0.00	0.00
5B000013	DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO C	2.43	68,956.34	0.00	0.00	0.00
5TC00018	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DI	1.63	46,430.33	0.00	0.00	0.00
5TC000014	IMPERMIABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FES	0.13	3,732.56	0.00	0.00	0.00
5ANCLA02	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA	0.34	9,540.42	0.00	0.00	0.00
5CM040	RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE AC/	0.10	2,702.15	0.00	0.00	0.00
SRELLE02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PINSC	0.45	12,920.53	0.00	0.00	0.00
5TC00017	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABD	5.07	144,107.25	0.00	0.00	0.00
5TC00014	CASTILLO AHORRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	0.40	11,487.70	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra

Al 31/oct./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

						Fecha y	14/feb./2023
						hora de Impresión	08:23 a. m.
5SEM11	CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15-4 INTEGR	3.45	98,013.97	0.00	0.00	0.00	
5TC00027	CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION A	0.88	24,897.24	0.00	0.00	0.00	
5TC00011	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE :	1.74	49,472.29	0.00	0.00	0.00	
5TC00023	LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X 25X 56 CMS CON	4.87	138,467.52	0.00	0.00	0.00	
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36	0.94	26,722.22	0.00	0.00	0.00	
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO	0.92	26,191.35	0.00	0.00	0.00	
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	0.38	10,712.02	0.00	0.00	0.00	
5TC00004	DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONG	0.08	2,275.92	0.00	0.00	0.00	
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPERACRILICO NRG O SIMILAR EI	0.54	15,417.30	0.00	0.00	0.00	
5TC000038	BASE PARA TINACO CON 9 FILAS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	4.19	118,948.43	59,734.67	50.22	50.22	
5TC00073	PISO CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=150 KI	0.68	19,374.02	19,374.02	100.00	100.00	
55AR0109	FORJADO DE PILETA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 1.35 X 0.90 MTS. Y 5 (0.30	8,584.87	8,584.87	100.00	100.00	
55AR115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE	0.46	12,932.73	12,932.73	100.00	100.00	
55AR117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA INOXIDABLE DE 20 X 30 CM	0.36	10,151.74	10,151.74	100.00	100.00	
5TC00106	CADENA DE REPISON DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCIC	0.15	4,190.36	4,190.36	100.00	100.00	
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO CG:P) 1:2,5, EMPARCH	0.62	17,751.86	17,751.86	100.00	100.00	
5ACA0005	APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA	2.21	62,815.53	62,815.53	100.00	100.00	
55AR114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE MURO CERAMICO DE 20 X 30 CM	2.27	64,428.42	64,428.42	100.00	100.00	
5ACA-05	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH	0.62	17,628.11	17,628.11	100.00	100.00	
5TC00050	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALI	1.58	45,009.19	45,009.19	100.00	100.00	
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TE	0.26	7,490.70	7,490.70	100.00	100.00	
5ELEC-07	SELEC-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 SUPERSTAR CLASIC	0.08	2,409.32	2,409.32	100.00	100.00	
5TC00089	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CC	0.93	26,509.74	26,509.74	100.00	100.00	
5ALUM020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.86 2.17 MTS DE SECCION MULT	2.85	80,932.91	80,932.91	100.00	100.00	
5ALU0034	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 0.90 X 0.60 MTS DE SECCION FORM	2.69	76,545.50	76,545.50	100.00	100.00	
5TC00306	PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PREC	2.17	61,766.57	61,766.57	100.00	100.00	
5EM00035	PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES /	0.20	5,698.67	5,698.67	100.00	100.00	
5SALSN1	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO 2" Y 4" INCLUYE: PRORRATE	1.64	46,649.40	46,649.40	100.00	100.00	
55F00008	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 13 MM. DE	0.92	26,001.40	26,001.40	100.00	100.00	
5CM00272	SUMINISTRO Y ELEVACION DE TINACO DE ROTOMOLDEADO TRICAPA CON AC	2.72	77,432.90	77,432.90	100.00	100.00	
5TC00572	MODULO HIDRAULICO SEGUN PLANO INSTALACIONES CON TUBERIA ACCESO	1.28	36,285.38	36,285.38	100.00	100.00	
5TC00020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE CAJA MODELO MALLORCA EN (1.45	41,312.82	41,312.82	100.00	100.00	
5TC00024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MODELO COSMOS COLOR BLANCO	0.81	22,968.58	22,968.58	100.00	100.00	



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 31/oct./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
08:23 a. m.

5CH00133	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON MAMEI	0.24	6,924.33	6,924.33	100.00	100.00
5SA0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIFA DE BOTE PVC DE 4" Y SALIDA DE 2", INC	0.20	5,602.22	5,602.22	100.00	100.00
5TC00364	SUMINISTRO E INTALACION DE REGADERA DICA OSIMILAR EN PRECIO Y CALI	0.44	12,583.97	12,583.97	100.00	100.00
5CH00132	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PICO CROMADA 1/2" MARCA URRE,	0.48	13,563.59	13,563.59	100.00	100.00
5TC0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS CERAMICOS PARA E	0.45	12,770.73	12,770.73	100.00	100.00
5HII022	REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40x40x40 CMS. DE PROFUND	1.03	29,312.62	29,312.62	100.00	100.00
5AR331	ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC HASTA DE 4" CON CONCRETO F'C=100 KG/C	0.23	6,506.65	6,506.65	100.00	100.00
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE:	0.03	824.57	824.57	100.00	100.00
5FS00018	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS PARA FOSA DE MAMP	18.90	537,157.42	430,924.66	80.22	80.22
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIEDF	4.95	140,611.73	0.00	0.00	0.00
5TC00074	TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2 DE 0.7	2.34	66,436.68	0.00	0.00	0.00
5FS00022	REGISTRO PARA DESCARGA DE LODOS DE MEDIDAS INTERIORES 0.40X0.60XI	2.26	64,079.85	0.00	0.00	0.00
50000022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO AUTOLIMPIAB	9.09	258,180.91	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,841,658.09	\$1,353,618.73	% 47.63	%47.63



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/oct./2022

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión | 08:23 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-12

Nombre: R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/2022-12

Descripción: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-12

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHZIU

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 19/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,255,772.57

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,255,772.57

Monto Modificado del Contrato: \$2,255,772.57

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	2022-12	Activo	03/09/2022	19/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2706245

Monto: \$225,577.26

Compañía: OFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 03/09/2022



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
08:23 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2706239

Monto: \$676,731.77

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 03/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,255,772.57

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00931	05/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	77	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	77 - Obra Pública : 2022-12 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-12 Contrato : 12. GP Folio: 323	\$851,736.91
TRANSF	C00853	05/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	76	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	76 - Obra Pública : 2022-12 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-12 Contrato : 12. GP Folio: 290	\$676,731.77
Total							\$1,528,468.68

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SA020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.14	3,238.40	0.00	0.00	0.00
SA020050	CHABO DE MALEZA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPIANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS	0.24	5,472.16	0.00	0.00	0.00
5A201001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS	1.58	35,694.34	0.00	0.00	0.00
5A020200	EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL	0.63	14,240.59	0.00	0.00	0.00
5A202002	INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTADO CEMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	0.90	20,383.11	0.00	0.00	0.00
5B010001	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO	5.51	124,322.99	0.00	0.00	0.00
5A308003	F'c=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	2.72	61,342.84	0.00	0.00	0.00
5D606004	F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 45 CMS DE ANCHO	4.34	97,879.63	0.00	0.00	0.00
5D020503	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRAPARE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	0.59	13,374.59	0.00	0.00	0.00
5A057010		0.15	3,304.41	0.00	0.00	0.00
5A080103		8.86	199,906.23	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y 14/feb./2023
 hora de Impresión 08:23 a. m.

5D605007	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION	3.48	78,488.79	0.00	0.00	0.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	0.67	15,140.53	0.00	0.00	0.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS EN ANTEPECHO DE	0.25	5,710.30	1,767.14	30.95	30.95
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE	1.36	30,680.37	30,680.37	100.00	100.00
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE	2.77	62,580.06	62,580.06	100.00	100.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS A CUALQUIER NIVEL	19.73	445,007.68	445,007.68	100.00	100.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA	3.69	83,135.13	83,135.13	100.00	100.00
5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS HASTA	3.78	85,348.03	85,348.03	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS CAL BOLO EN	0.90	20,308.26	20,308.26	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLAFON A	0.14	3,244.15	3,244.15	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A PLOMO	3.50	78,978.84	78,978.84	100.00	100.00
5A090010	PLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE MASILLA SIN COLOR A	10.17	229,389.45	40,687.25	17.74	17.74
5A616002	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A A PLOMO Y REGLA ESPESOR	0.70	15,711.30	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS	0.43	9,648.96	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN	0.31	6,935.42	0.00	0.00	0.00
5D618003	PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO INC	4.29	96,670.12	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARANJA	2.21	49,769.24	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.28	6,380.66	0.00	0.00	0.00
SJ070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC CONEXIONEN REGISTRO	0.53	11,961.84	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE	3.99	90,000.38	0.00	0.00	0.00
5VENTPR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 2" DE	5.06	114,062.06	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, TABLERO Y BLOCK	5.85	131,879.15	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.25	5,582.56	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,255,772.57	\$851,736.91	% 37.76	%37.76



Utr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/oct./2022

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 08:23 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-13

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-13

Descripción: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-13

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHZIU

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 19/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,573,693.09

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,573,693.09

Monto Modificado del Contrato: \$1,573,693.09

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	2022-13	Activo	05/09/2022	19/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2707318

Monto: \$157,369.31

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

Fecha: 05/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 31/oct./2022**

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
08:23 a. m.
\$1,573,693.09

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00933	13/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A285	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A285 - Obra Pública : 2022-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-13 Contrato : 13. GP Folio: 325	\$637,250.92
TRANSF	C00934	21/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A287	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A287 - Obra Pública : 2022-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-13 Contrato : 13. GP Folio: 326	\$339,378.38
Total							\$976,629.30

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.17	2,739.20	2,739.20	100.00	100.00
5A020050	CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE	0.11	1,658.88	1,658.88	100.00	100.00
5A020102	DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE	1.08	17,011.71	17,011.71	100.00	100.00
5B010001	MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN CIMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	6.94	109,172.97	109,172.97	100.00	100.00
5X001328	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	3.87	60,942.11	60,942.11	100.00	100.00
5D020503	F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE	0.38	5,960.42	5,960.42	100.00	100.00
5A020200	CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS	0.31	4,944.72	4,944.72	100.00	100.00
5ESC0001	EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL	0.70	11,058.89	11,058.89	100.00	100.00
5X001025	INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO	2.48	39,064.32	39,064.32	100.00	100.00
5A080103	F'c=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO,	10.57	166,382.26	166,382.26	100.00	100.00
5A057010	TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN	0.18	2,754.72	2,754.72	100.00	100.00
5D030007	CADENAS O CONTRABRASE DE CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO	0.67	10,550.50	10,550.50	100.00	100.00
5D020112	F'c=200 KG/CM2 EN UN AGUIERO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	1.26	19,802.90	19,802.90	100.00	100.00
5X020623	F'c=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2	2.76	43,505.66	43,505.66	100.00	100.00
5CAD1002	DE 15X15 CMS DE SECCION CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO	4.86	76,411.10	76,411.10	100.00	100.00
5D010211	F'c=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2	0.34	5,391.36	5,391.36	100.00	100.00
5X020733	DE 15X10 CMS EN ANTEPECHO DE LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE	20.30	319,462.40	319,462.40	100.00	100.00
5E030002	15X25X56 CMS A CUALQUIER NIVEL ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE	3.77	59,362.03	59,362.03	100.00	100.00
5E030104	ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA	2.14	33,626.21	20,453.15	60.83	60.83
	FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS					



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 31/oct./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
08:23 a. m.

5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO	1.28	20,218.08	0.00	0.00	0.00
5E030142	CEMENTO GRIS CAL POLVO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.12	1,910.24	0.00	0.00	0.00
5X020551	CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBA PISO DE CONC. F'c=150 KG/CM2 DE 5	4.55	71,595.69	0.00	0.00	0.00
5H010031	CMS DE ESP. COCADO CONTINUO INC SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.55	8,689.92	0.00	0.00	0.00
5A090095	HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A	3.51	55,182.75	0.00	0.00	0.00
5A090010	CHALQUER ALTURA O NIVEL A APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE	7.44	117,102.08	0.00	0.00	0.00
52057001	BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK O EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS	0.84	13,248.58	0.00	0.00	0.00
5A010005	A A PLOMO Y REGLA ESPESOR LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE	0.46	7,172.64	0.00	0.00	0.00
5J070138	LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN	2.17	34,076.64	0.00	0.00	0.00
5J070000	CAJAS DE PVC CON BORNILLY MARANIA INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA	0.60	9,519.20	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	EXISTENTE INC DESMANTELAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO	0.16	2,528.80	0.00	0.00	0.00
5X020640	ALBORADOR DE 20 WATTS CON SELLO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	4.01	63,040.32	0.00	0.00	0.00
5VENT001	PREFABRICADA TIPO I ISA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA	4.99	78,574.08	0.00	0.00	0.00
5K010003	PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	6.06	95,443.23	0.00	0.00	0.00
5N020000	EN MIBOS TABLAPCA DUBOCK LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN	0.36	5,588.48	0.00	0.00	0.00
	TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL					
	Total	% 100	\$1,573,693.09	\$976,629.30	% 62.06	%62.06