



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión 09:34 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-11

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-11

Descripción CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON
DIODIGESORES

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-11

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHDZIU

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: SAN LORENZO Y TAHDZIU

Fecha Fin: 19/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,841,658.09

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,841,658.09

Monto Modificado del Contrato: \$2,841,658.09

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia: C.P:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	2022-11	Activo	03/09/2022	19/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2710664

Monto: \$284,165.81

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Fecha: 03/09/2022



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
09:34 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2710651

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$852,497.43

Fecha: 03/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,841,658.09

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00930	05/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	252	Balam Chim Raul Armando	252 - Obra Pública : 2022-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-11 Contrato : 11. GP Folio: 322	\$1,353,618.73
TRANSF	C00852	05/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	252	Balam Chim Raul Armando	252 - Obra Pública : 2022-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-11 Contrato : 11. GP Folio: 289	\$852,497.43
TRANSF	C01043	10/11/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A288	Balam Chim Raul Armando	A288 - Obra Pública : 2022-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-11 Contrato : 11. GP Folio: 357	\$635,541.93
Total							\$2,841,658.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE	0.05	1,452.21	0.00	0.00	0.00
5TC00001	EXCAVACION POR MEDIO MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO D	0.53	14,929.12	0.00	0.00	0.00
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIEDF	2.99	84,855.23	0.00	0.00	0.00
5B000013	DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO C	2.43	68,956.34	0.00	0.00	0.00
5TC00018	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DI	1.63	46,430.33	0.00	0.00	0.00
5TC000014	IMPERMIABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FES'	0.13	3,732.56	0.00	0.00	0.00
5ANCLA02	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA	0.34	9,540.42	0.00	0.00	0.00
5CM040	RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE AC/	0.10	2,702.15	0.00	0.00	0.00
SRELLE02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PINS	0.45	12,920.53	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
09:34 a. m.

Id	Descripción	Cant	Valor	Costo	Costo	Costo
5TC00017	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABD	5.07	144,107.25	0.00	0.00	0.00
5TC00014	CASTILLO AHORRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE	0.40	11,487.70	0.00	0.00	0.00
5SEM11	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15-4 INTEGR	3.45	98,013.97	0.00	0.00	0.00
5TC00027	CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION A	0.88	24,897.24	0.00	0.00	0.00
5TC00011	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE :	1.74	49,472.29	0.00	0.00	0.00
5TC00023	LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X 25X 56 CMS CON	4.87	138,467.52	0.00	0.00	0.00
5AR057	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36	0.94	26,722.22	0.00	0.00	0.00
5TC00112	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO	0.92	26,191.35	0.00	0.00	0.00
5TC00061	CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2	0.38	10,712.02	0.00	0.00	0.00
5TC00004	DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONG	0.08	2,275.92	0.00	0.00	0.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPERACRILICO NRG O SIMILAR EI	0.54	15,417.30	0.00	0.00	0.00
5TC000038	BASE PARA TINACO CON 9 FILAS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIC	4.19	118,948.43	0.00	0.00	0.00
5TC00073	PISO CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG	0.68	19,374.02	0.00	0.00	0.00
55AR0109	FORJADO DE PILETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1.35 X 0.90 MTS. Y 5 (0.30	8,584.87	0.00	0.00	0.00
55AR115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE	0.46	12,932.73	0.00	0.00	0.00
55AR117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA INOXIDABLE DE 20 X 30 CM	0.36	10,151.74	0.00	0.00	0.00
5TC00106	CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCIC	0.15	4,190.36	0.00	0.00	0.00
5TC00067	APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO CG:P) 1:2,5, EMPARCH	0.62	17,751.86	0.00	0.00	0.00
5ACA0005	APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA	2.21	62,815.53	0.00	0.00	0.00
55AR114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE MURO CERAMICO DE 20 X 30 CM	2.27	64,428.42	0.00	0.00	0.00
5ACA-05	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH	0.62	17,628.11	0.00	0.00	0.00
5TC00050	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALI	1.58	45,009.19	0.00	0.00	0.00
5ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TE	0.26	7,490.70	0.00	0.00	0.00
5ELEC-07	SELEC-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 SUPERSTAR CLASIC	0.08	2,409.32	0.00	0.00	0.00
5TC00089	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CC	0.93	26,509.74	0.00	0.00	0.00
5ALUM020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.86 2.17 MTS DE SECCION MULT	2.85	80,932.91	0.00	0.00	0.00
5ALU0034	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 0.90 X 0.60 MTS DE SECCION FORM	2.69	76,545.50	0.00	0.00	0.00
5TC00306	PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PREI	2.17	61,766.57	0.00	0.00	0.00
5EM00035	PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES /	0.20	5,698.67	0.00	0.00	0.00
5SALS1	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO 2" Y 4" INCLUYE: PRORRATE	1.64	46,649.40	0.00	0.00	0.00
55F00008	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 13 MM. DE	0.92	26,001.40	0.00	0.00	0.00
5CM00272	SUMINISTRO Y ELEVACION DE TINACO DE ROTOMOLDEADO TRICAPA CON AC	2.72	77,432.90	0.00	0.00	0.00
5TC00572	MODULO HIDRAULICO SEGUN PLANO INSTALACIONES CON TUBERIA ACCESO	1.28	36,285.38	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 30/nov./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
09:34 a. m.

5TC00020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE CAJA MODELO MALLORCA EN C	1.45	41,312.82	0.00	0.00	0.00
5TC00024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MODELO COSMOS COLOR BLANCO	0.81	22,968.58	0.00	0.00	0.00
5CH00133	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON MAMEI	0.24	6,924.33	0.00	0.00	0.00
5SA0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIFA DE BOTE PVC DE 4" Y SALIDA DE 2", INC	0.20	5,602.22	0.00	0.00	0.00
5TC00364	SUMINISTRO E INTALACION DE REGADERA DICA OSIMILAR EN PRECIO Y CALI	0.44	12,583.97	0.00	0.00	0.00
5CH00132	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PICO CROMADA 1/2" MARCA URRE/	0.48	13,563.59	0.00	0.00	0.00
5TC0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS CERAMICOS PARA E	0.45	12,770.73	0.00	0.00	0.00
5HII022	REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40x40x40 CMS. DE PROFUND	1.03	29,312.62	0.00	0.00	0.00
5AR331	ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC HASTA DE 4" CON CONCRETO F'C=100 KG/C	0.23	6,506.65	0.00	0.00	0.00
5TC00005	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE:	0.03	824.57	0.00	0.00	0.00
5FS00018	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS PARA FOSA DE MAMP	18.90	537,157.42	106,232.76	19.78	19.78
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIEDF	4.95	140,611.73	140,611.73	100.00	100.00
5TC00074	TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2 DE 0.7	2.34	66,436.68	66,436.68	100.00	100.00
5FS00022	REGISTRO PARA DESCARGA DE LODOS DE MEDIDAS INTERIORES 0.40X0.60XI	2.26	64,079.85	64,079.85	100.00	100.00
50000022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO AUTOLIMPIAB	9.09	258,180.91	258,180.91	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,841,658.09	\$635,541.93	% 22.37	%22.37



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:34 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-12

Nombre: R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/2022-12

Descripción: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-12

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHZIU

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 19/09/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,255,772.57

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,255,772.57

Monto Modificado del Contrato: \$2,255,772.57

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CTM180115SA0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
12	2022-12	Activo	03/09/2022	19/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2706245

Monto: \$225,577.26

Compañía: OFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 03/09/2022



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Fecha y | 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:34 a. m.

Fianza Anticipo

Número: 2706239

Monto: \$676,731.77

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 03/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,255,772.57

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00931	05/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	77	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	77 - Obra Pública : 2022-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-12 Contrato : 12. GP Folio: 323	\$851,736.91
TRANSF	C00853	05/09/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	76	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	76 - Obra Pública : 2022-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-12 Contrato : 12. GP Folio: 290	\$676,731.77
TRANSF	C01041	04/11/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	79	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	79 - Obra Pública : 2022-12 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-12 Contrato : 12. GP Folio: 355	\$727,303.89
Total							\$2,255,772.57

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
SA020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.14	3,238.40	0.00	0.00	0.00
SA020050	CHABEO DE MALEZA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE	0.24	5,472.16	0.00	0.00	0.00
5A201001	DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN	1.58	35,694.34	0.00	0.00	0.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN	0.63	14,240.59	0.00	0.00	0.00
5A202002	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO	0.90	20,383.11	0.00	0.00	0.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS	5.51	124,322.99	0.00	0.00	0.00
5A308003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO	2.72	61,342.84	0.00	0.00	0.00
5D606004	E/C-200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	4.34	97,879.63	0.00	0.00	0.00
5D020503	E/C-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 45 CMS DE ANCHO	0.59	13,374.59	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:34 a. m.

5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN	0.15	3,304.41	0.00	0.00	0.00
5A080103	CADENAS O CONTRATAPARE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO,	8.86	199,906.23	0.00	0.00	0.00
5D605007	TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2	3.48	78,488.79	0.00	0.00	0.00
5D030007	DE 15X15 CMS DE SECCION CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO	0.67	15,140.53	0.00	0.00	0.00
5D010211	F'C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	0.25	5,710.30	0.00	0.00	0.00
5D020112	DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	1.36	30,680.37	0.00	0.00	0.00
5D601414	F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO	2.77	62,580.06	0.00	0.00	0.00
5D406008	F'C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE	19.73	445,007.68	0.00	0.00	0.00
5E030002	15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	3.69	83,135.13	0.00	0.00	0.00
5E030104	PROMEDIO DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA	3.78	85,348.03	0.00	0.00	0.00
5AI00101	DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. HASTA FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO	0.90	20,308.26	0.00	0.00	0.00
5E030142	CEMENTO GRIS CAL BOYVO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.14	3,244.15	0.00	0.00	0.00
5A090095	CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBI APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A	3.50	78,978.84	0.00	0.00	0.00
5A090010	CUALQUIER ALTURA O NIVEL. A PLOMO PLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK	10.17	229,389.45	188,702.20	82.26	82.26
5A616002	A BASE MASILLA SIN COLOR A EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS	0.70	15,711.30	15,711.30	100.00	100.00
5H010031	A A PLOMO Y REGLA ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.43	9,648.96	9,648.96	100.00	100.00
5A010005	HAMAQUIEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE	0.31	6,935.42	6,935.42	100.00	100.00
5D618003	LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 5	4.29	96,670.12	96,670.12	100.00	100.00
5J070138	CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN	2.21	49,769.24	49,769.24	100.00	100.00
5ELE-002	CAJAS DE PVC CON BOLLINICTO NARANJA SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO	0.28	6,380.66	6,380.66	100.00	100.00
SJ070000	AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA	0.53	11,961.84	11,961.84	100.00	100.00
5X020640	EXISTENTE. INC CONEXIONEN REGISTRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	3.99	90,000.38	90,000.38	100.00	100.00
5VENTPR	PREFABRICADA TIPO LISA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA	5.06	114,062.06	114,062.06	100.00	100.00
5K010003	DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 2" DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	5.85	131,879.15	131,879.15	100.00	100.00
5N020000	EN MUROS TABLAPACA DIBLOCK LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN	0.25	5,582.56	5,582.56	100.00	100.00
	TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL					
Total		% 100	\$2,255,772.57	\$727,303.89	% 32.24	%32.24



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:34 a. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2022-13

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2022-13

Descripción: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2022-13

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad: TAHZIU

Fecha Inicio: 05/09/2022

Ubicación: TAHZIU

Fecha Fin: 19/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,573,693.09

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,573,693.09

Monto Modificado del Contrato: \$1,573,693.09

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
13	2022-13	Activo	05/09/2022	19/10/2022

Fianza Cumplimiento

Número: 2707318

Monto: \$157,369.31

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

Fecha: 05/09/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 23/feb./2023
 hora de Impresión | 09:34 a. m.
\$1,573,693.09

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00933	13/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A285	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A285 - Obra Pública : 2022-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-13 Contrato : 13. GP Folio: 325	\$637,250.92
TRANSF	C00934	21/10/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	A287	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A287 - Obra Pública : 2022-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-13 Contrato : 13. GP Folio: 326	\$339,378.38
TRANSF	C01042	09/11/2022	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-91112-03-035	258	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	258 - Obra Pública : 2022-13 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2022-13 Contrato : 13. GP Folio: 356	\$597,063.79
Total							\$1,573,693.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.17	2,739.20	0.00	0.00	0.00
5A020050	CHABO DE MALEZA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE	0.11	1,658.88	0.00	0.00	0.00
5A020102	DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN	1.08	17,011.71	0.00	0.00	0.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS	6.94	109,172.97	0.00	0.00	0.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE	3.87	60,942.11	0.00	0.00	0.00
5D020503	CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN	0.38	5,960.42	0.00	0.00	0.00
5A020200	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO	0.31	4,944.72	0.00	0.00	0.00
5ESC0001	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE	0.70	11,058.89	0.00	0.00	0.00
5X001025	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	2.48	39,064.32	0.00	0.00	0.00
5A080103	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRABARE DE	0.18	2,754.72	0.00	0.00	0.00
5A057010	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN L IN AGUJERO DE	0.67	10,550.50	0.00	0.00	0.00
5D030007	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE	1.26	19,802.90	0.00	0.00	0.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION	2.76	43,505.66	0.00	0.00	0.00
5CAD1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE	4.86	76,411.10	0.00	0.00	0.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS EN ANTEPECHO DE	0.34	5,391.36	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:34 a. m.

5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	20.30	319,462.40	0.00	0.00	0.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M	3.77	59,362.03	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS	2.14	33,626.21	13,173.06	39.17	39.17
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS CAL POLVO EN	1.28	20,218.08	20,218.08	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE EN PISO DE CONC. F'c=150 KG/CM2 DE 5	0.12	1,910.24	1,910.24	100.00	100.00
5X020551	CMS DE ESP. COCADO CONTINUO INC	4.55	71,595.69	71,595.69	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS	0.55	8,689.92	8,689.92	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL A	3.51	55,182.75	55,182.75	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADERLOCK O	7.44	117,102.08	117,102.08	100.00	100.00
52057001	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A A PLOMO Y REGLA ESPESOR	0.84	13,248.58	13,248.58	100.00	100.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEVENDA EN	0.46	7,172.64	7,172.64	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIETEX NARANJA	2.17	34,076.64	34,076.64	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC DESMANTELAR	0.60	9,519.20	9,519.20	100.00	100.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.16	2,528.80	2,528.80	100.00	100.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE	4.01	63,040.32	63,040.32	100.00	100.00
5VENT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL	4.99	78,574.08	78,574.08	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS TABLEROCA DIBLOCK	6.06	95,443.23	95,443.23	100.00	100.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.36	5,588.48	5,588.48	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,573,693.09	\$597,063.79	% 37.94	%37.94



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
09:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00065		30/11/2022	Activa	Intereses del mes de octubre del 2022 Participaciones	\$72.28
I00066		01/11/2022	Activa	Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2022 IR Folio: 46	\$2,514,363.40
I00067		01/11/2022	Activa	Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2022 IR Folio: 47	\$102,434.02
I00068		01/11/2022	Activa	Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2022 IR Folio: 48	\$731,135.42
I00069		01/11/2022	Activa	Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2022 IR Folio: 49	\$4,547,107.66
I00070		01/11/2022	Activa	Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2022 IR Folio: 50	\$6.00
Total :					\$7,895,118.78