



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Avances de Obra  
Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024  
12:47 a. m.


Ufr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI	C01056	31/10/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A458	BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	A458 - Obra Pública : 2023-09 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-09 Contrato : 9. GP Folio: 339	\$392,573.58
TRANSF	C00936	30/09/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A452	BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	A452 - Obra Pública : 2023-09 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-09 Contrato : 9. GP Folio: 304	\$407,904.65
<b>Total</b>							<b>\$800,478.23</b>


**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
500011	PERFORACION DE POZOS PLUVIALES DE 10" (25.4 CMS) DE DIAMETRO NOMINAL EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ADENME DE PVC DE 8" DE DIAMETRO PARA ADME DE PVC DE 8" DE CEMENTACION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL PARA SELLO NECESARIO EN LA CONSTRUCCION DE ZANJA COLECTORA PARA DRENAJE PLUVIAL DE ANILONTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTROSOI PARA MARCA IRVING O SIMILAR FORJADO DE REGISTROS DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE 0.50X0.50X1.00 INTERCONEXION DE ZANJA COLECTORA CON POZO PROFUNDO A BASE DE 2 TUBOS DE DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO DE ARSOLCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LIMPIEZA DE ZANJA COLECTORA DE HASTA 2.00 X 0.80 X 0.40 MTS. INCLuye REEMPLAZO DE REJILLA ELECTROSOILDADA MARCA IRVING O SIMILAR TIPO IS.0E	7.93	63,516.67	0.00	0.00	0.00
500012		0.10	773.14	0.00	0.00	0.00
500013		1.75	13,987.13	0.00	0.00	0.00
500014		0.11	877.35	0.00	0.00	0.00
500021		4.85	38,847.50	0.00	0.00	0.00
500022		2.57	20,585.31	0.00	0.00	0.00
500023		1.24	9,962.29	0.00	0.00	0.00
500031		0.97	7,781.28	0.00	0.00	0.00
5P001001		61.50	492,278.02	240,704.04	48.90	48.90
5P001003		16.11	128,987.13	128,987.13	100.00	100.00
5P001034		2.86	22,882.41	22,882.41	100.00	100.00
<b>Total</b>			<b>\$800,478.23</b>	<b>\$392,573.58</b>	<b>% 49.04</b>	<b>%49.04</b>




H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU YUCATÁN  
2021-2024

**TESORERO MUNICIPAL**




H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU YUCATÁN  
2021-2024

**SÍNDICO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU YUCATÁN  
2021-2024

**SECRETARIA MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU YUCATÁN  
2021-2024

**PRESIDENTA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATAN**  
Avances de Obra  
Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024  
12:47 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Clave Presupuestal: IM331-108-6121-2  
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2023-11 Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-11

Descripción: CONTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR U HOMONOLOGO VALENTIN GOMEZ

Tipo de Obra: Nueva Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2023-11 Tipo de Contrato: Licitación

Localidad: Fecha Inicio: 25/09/2023  
Ubicación: TAHDZIU Fecha Fin: 22/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,059,973.00 Status: Activo  
Monto Original del Contrato: \$1,059,973.00  
Monto Modificado del Contrato: \$1,059,973.00

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando  
Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366  
Colonia: C.P:  
Estado: YUCATAN  
Telefono: BACR62082TRV0  
RFC:

**FIGHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
11	2021-11	Activo	25/09/2023	22/11/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,059,973.00

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Beneficiario	Total

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATAN  
Cuentas 3021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATAN  
Factura 0621-2024  
Beneficiario  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATAN  
Cuentas 3021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

Leudi Melisa (carra) moru

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra  
Al 31/oct./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

			Fecha y hora de Impresión	18/ene./2024 12:47 a. m.
5TH0054	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A	3.38	40,553.89	100.00
5TH0004	CLASIFICAR AL TIPO A NIVEL A BICOMO Y	9.51	114,212.48	100.00
5TH0048	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK	2.25	27,006.60	32.19
5TH0040	A BASE DE MASILLA APERIBLOCK O SIMILAR AP	0.34	4,106.30	0.00
5TH0066	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN	0.49	5,926.40	0.00
5TH0012	CALAS DE TUBO CON DISTRIBUTO MABANIA	4.36	52,319.30	0.00
5TH0006	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA	6.32	75,908.80	0.00
5TH0020	EXISTENTE INCLIVE DESMANTELAR	6.03	72,389.41	0.00
5TH0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO	0.38	4,516.80	0.00
	ALHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO EIDE			
	PREFABRICADA TIPO LISA DE 60 X 24			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE			
	ALIMINIO NATURAL LINEA DE 41/2" DE			
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN			
	MUROS TABIAPACA DIBLOCK SUPERFICIE			
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS			
	LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO			
<b>Total</b>			<b>\$1,200,997.84</b>	<b>% 50.56</b>

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATÁN  
2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATÁN  
2021-2024  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATÁN  
2021-2024  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATÁN  
2021-2024  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Fendi Melina Cecilia Muna