



Usu: supervisor
Rep: rptObrasPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
02/ago./2023
08:27 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación

Número de la Obra: 2023-01
Descripción: REHABILITACIÓN DE CALLES DIVERSAS

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: 3,905,621.96


Localidad: TAHDZIU
Ubicación: TAHDZIU

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,905,621.96
Monto Original del Contrato: \$3,905,621.96
Monto Modificado del Contrato: \$3,905,621.96

Empresa Contratada: Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.

Domicilio:
Colonia:
Estado:
Telefono:
RFC: CPM2003108R2


C.P:


H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL


Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01


Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Licitación

Fecha Inicio: 05/04/2023
Fecha Fin: 19/05/2023


H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL

Status: Activo


H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 1
Fecha de Contrato: 2023-01


Status: Activo
Fecha Firma: 05/04/2023

Fecha Vencimiento: 19/05/2023

Fianza Gumpimiento

Número: 2781324
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Monto: \$390,562.20
Fecha: 04/04/2023





MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATAN

Avances de Obra
Al 30/jun./2023


Fecha y hora de Impresión
02/ago./2023 08:27 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fianza Anticipo

Número: 2781306
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

ESTRUCTURA FINANCIERA



Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$3,905,621.96

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00377	05/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	61	Constructora Peninsular Maems, S.A. de C.V.	61 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1. GP Folio: 127	\$1,171,686.59
TRANSF	C00379	19/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	62	H. AYUNTAMIENTO TAHDZIU, YUCATAN 2021-2024 SINDICO MUNICIPAL	62 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1.	\$1,825,339.49
TRANSF	C00509	12/05/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	63	Constructora Peninsular Maems, S.A. de C.V.	63 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1.	\$244,791.78
TRANSF	C00611	05/06/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	64	H. AYUNTAMIENTO TAHDZIU, YUCATAN 2021-2024 SINDICO MUNICIPAL	64 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1.	\$663,804.10
Total							\$3,905,621.96

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5MAE0002	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPOS DE NIVELACION Y MATERIAL	114,312.57	100.00	100.00
5MAE0008	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL	78,395.63	100.00	100.00
5MAE0010	EXCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUIV: DESALJO FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR	282,845.91	100.00	100.00
5MAE0014	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION	1,039,749.39	100.00	100.00
5MAE0006	COMPLEMENTACION A SEALTING DE LA FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA	148,502.74	100.00	100.00
5MAE0012	ASEALTING DE LA CARPETA DE MEZCLA	2,127,618.27	100.00	100.00

Leidi Meinel Caamal nakwul

Handwritten signatures and stamps



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra
Al 30/jun./2023

Fecha y hora de impresión
02/ago./2023
08:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet
5MAE0004

RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION
ASEPTICA SUPERESTABLE A RAZON DE 1.0
Total

2.92	114,197.45	114,197.45	100.00
% 100	\$3,905,621.96	\$3,905,621.96	%100.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Landi Melina cacamal MUKOL
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 TESORERO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
 Avances de Obra
 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
 08:27 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación
Número de la Obra: 2023-02
Descripción: CONSTRUCCION DE CALLES




Nombre: LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUCATÁN

Tipo de Obra: Nueva
Oficio de Asignación: 2023-02

Modalidad: Contrato
Tipo de Contrato: Licitación

Localidad:
Ubicación: TAHDZIU

Fecha Inicio: 05/04/2023
Fecha Fin: 19/05/2023




Monto Vigente del Ejercicio: \$3,407,116.01
Monto Original del Contrato: \$3,407,116.01
Monto Modificado del Contrato: \$3,407,116.01

Status:

Empresa Contratada: SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN


Domicilio: C-57 x 24 y 26
Colonia: Centro
Estado: YUCATÁN
Telefono:
C.P.: 97970
RFC: SOCL610702DR6



FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 2
Ficha de Contrato: 2023-02

Status: Activo
Fecha Firma: 05/04/2023
Fecha Vencimiento: 19/05/2023



Fianza Cumplimiento

Número: 2780797
Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Monto: \$340,711.60
Fecha: 04/04/2023

[Handwritten signatures and notes]
 Leudi Melina caamal morki

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
 Avances de Obra
 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 08:27 p. m.



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fianza Anticipo
 Número: 2782311
 Monto: \$858,583.65
 Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Fecha: 04/04/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$3,407,116.01

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00366	05/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	H. AYUNTAMIENTO TAHDZIU, YUCATAN 2023-2024 PRESIDENTA MUNICIPAL MARTIN SOSA CASTAÑEDA LUIS	1003 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 121	\$1,022,134.80
TRANSF	C00378	19/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1004 SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1004 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 128	\$1,496,895.38
TRANSF	C00613	05/06/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	H. AYUNTAMIENTO TAHDZIU, YUCATAN 2023-2024 SÍNDICO MUNICIPAL SOSA CASTAÑEDA LUIS	1005 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 200	\$888,085.83
Total						\$3,407,116.01

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO	0.19	6,351.95	6,351.95	100.00	100.00
5TOP01	OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DE PROYECCION CON CANTON	0.41	13,968.02	13,968.02	100.00	100.00
5LF0500	LIMPIEZA FINAL, DESALOCJ DEL MATERIAL EXCESIVANTE O NO UTILIZABLE ANTES DE COPTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MACULINARIA EXCAVADORA 5330 (2) II DO	0.30	10,361.53	10,361.53	100.00	100.00
5C0002	HASTA 2 KM Y HASTA KILOMETROS FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR, DORMETIVO APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASEAL TICA SI DEBESTARIE A FOR. 11.1ACION DE CARPETA DE MEZCLA ASEAL TICA UTILIZANDO MATERIALES DE RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION A ASEAL TICA SI DEBESTARIE A 0.44	71.82	2,447,029.51	2,447,029.51	100.00	100.00
5C0003		12.64	430,563.35	430,563.35	100.00	100.00
5BH025		4.52	153,983.56	153,983.56	100.00	100.00
5RIMP040		25.21277	25,212.77	25,212.77	100.00	100.00
5CA010		304,777.70	304,777.70	304,777.70	100.00	100.00
5SELT10		14,867.62	14,867.62	14,867.62	100.00	100.00

Leudi Melqui Coaral mikel

[Signatures]



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**
Avances de Obra
Al 30/Jun./2023

Ustr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023
08:27 p. m.

Total	% 100	\$3,407,116.01	% 100	% 100
-------	-------	----------------	-------	-------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten text: Feudi Melina caama]

H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TAHDZIU, YUCATÁN
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
 Avances de Obra
 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 08:27 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2
 Nombre del Proyecto: Mejoramiento y conservación.

Número de la Obra: 2023-03
 Descripción: CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS CON BIODIGESTOR

Tipo de Obra: Nueva
 Oficina de Asignación: 2023-03


Localidad: TAHDZIU

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,861,945.40
 Monto Original del Contrato: \$2,861,945.40
 Monto Modificado del Contrato: \$2,861,945.40

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366
 Colonia:
 Estado: YUCATAN
 Telefono:
 RFC: BACR620827RV0



C.P.:



Modalidad: Contrato
 Tipo de Contrato: Licitacion

Fecha Inicio: 05/04/2023
 Fecha Fin: 04/06/2023

Status:



FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 2023-03
 Fecha Firma: 04/04/2023
 Fecha Vencimiento: 04/06/2023

Fianza Cumplimiento

Número: 2782364
 Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Monto: \$286,194.55
 Fecha: 04/04/2023

[Handwritten signatures and notes]
 Leudi Melina Caamal (Mwku)

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
 Avances de Obra
 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
 08:27 p. m.



Usu. supervisor
 Rep. rpt:ObraPublicaDet

Fianza Anticipo

Número: 2782311 Monto: \$858,583.65

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Fecha: 04/04/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA		Importe
Fuente Financiamiento	Nombre	
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,861,945.40

PAGOS REALIZADOS POR OBRA				Concepto	Total
Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Beneficiario	
TRANSF C00368	05/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037		Balam Chim Raul Armando	\$858,583.65
TRANSF C00507	04/05/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037		Balam Chim Raul Armando	\$1,215,172.71
TRANSF C00614	05/06/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037		Balam Chim Raul Armando	\$788,189.04
Total					\$2,861,945.40

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA				Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado			
STC00000	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION INCLUIVE MQUERAS, BANCO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O METALICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	0.05	1,445.56	1,445.56	100.00	100.00
5TC00001	CONSTRUCCION INCLUIVE MQUERAS, BANCO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O METALICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	0.46	13,074.87	13,074.87	100.00	100.00
5TC00006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	3.02	86,561.10	86,561.10	100.00	100.00
5B000013	DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 30X30 CM DE SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	2.60	74,352.84	74,352.84	100.00	100.00
5TC00018	SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	1.83	52,245.65	52,245.65	100.00	100.00
5CT00014	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROASTIC FASTER	0.12	3,327.48	3,327.48	100.00	100.00
5ANCLA02	ANCLAJE DE CASTILLO ATIGADO K2 CON VARILLA DE 38mm EN CADENA DE CIMENTACION Y ELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS	0.41	11,683.36	11,683.36	100.00	100.00
5CM040	RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LA SECCION REFORZADO CON CARMEX 15YU.4	0.09	2,653.37	2,653.37	100.00	100.00
5RELLE02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AREJA EN	0.40	11,401.04	11,401.04	100.00	100.00

Reydi Melina Escamez muke!

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
AI 30/jun./2023



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión	02/ago./2023 08:27 p. m.				
5TC00017	137,414.44	4.80	137,414.44	100.00	100.00
5TC00014	12,388.17	0.43	12,388.17	100.00	100.00
5SEM11	123,986.51	4.33	123,986.51	100.00	100.00
5TC00027	31,607.90	1.10	31,607.90	100.00	100.00
5TC00011	46,321.47	1.62	46,321.47	100.00	100.00
5TC00023	128,302.57	4.48	128,302.57	100.00	100.00
5AR057	25,239.15	0.88	25,239.15	100.00	100.00
5TC00112	26,341.85	0.92	26,341.85	100.00	100.00
5TC00061	10,799.62	0.38	10,799.62	100.00	100.00
5TC00004	2,423.72	0.08	2,423.72	100.00	100.00
5ACA0016	13,287.05	0.46	13,287.05	100.00	100.00
5C000038	114,142.08	0.62	114,142.08	100.00	100.00
5TC00073	17,781.23	0.62	17,781.23	100.00	100.00
5SAR0109	8,694.14	0.30	8,694.14	100.00	100.00
55AR115	14,592.68	0.51	14,592.68	100.00	100.00
55AR117	19,528.86	0.68	19,528.86	100.00	100.00
5TC00106	3,987.59	0.14	3,987.59	100.00	100.00
5TC00067	20,106.40	0.79	20,106.40	100.00	100.00
5ACA0005	65,365.97	2.29	65,365.97	100.00	100.00
55AR114	65,519.77	0.47	65,519.77	100.00	100.00
SACA-05	13,593.63	1.32	13,593.63	100.00	100.00
5TC00050	37,853.92	0.22	37,853.92	100.00	100.00
5ELEC-06	6,392.10	0.07	6,392.10	100.00	100.00
5ELEC-07	2,073.50	0.79	2,073.50	100.00	100.00
5TC00089	22,598.16	3.35	22,598.16	100.00	100.00
5ALUM020	95,898.14	2.24	95,898.14	100.00	100.00
5ALUM034	64,105.60	1.86	64,105.60	100.00	100.00
5TC00036	53,340.97	0.17	53,340.97	100.00	100.00
5EM00035	4,921.30	1.57	4,921.30	100.00	100.00
5SALSAN1	44,970.90	0.85	44,970.90	100.00	100.00
5SF00008	24,278.80	2.66	24,278.80	100.00	100.00
5CM00272	76,125.66	1.29	76,125.66	100.00	100.00
5TC00572	36,932.48		36,932.48	100.00	100.00

MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO CON PINTURA EN SECCION CON CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO FC=160 KG/CM2
 CASTILLO DE CONCRETO FC=160 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15 CMS REFORZADO CON ARMEX CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUNITARIO CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO FC=160 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE SECCION COMUNITARIO LOSA DE VIGUETA 12-6 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCEPETO (CC-C-B-C) 1-18-27-36 DE 3 CMS DE CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CC-C-B) EN 1-2-5 CON ACABADO FINAL DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPERMEABILIZACION SIMILAR EN CALIDAD Y PRECISAO BASE PARA TINACO CON 9 FILAS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 X LOSA PISO CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR FORJADO DE PILETA DE CONCRETO FC=160 KG/CM2 DE 1.35 X 0.90 MTS. Y 5 CM DE SEPANICA ANTIREFLEJANTE DE 20 X 20 MTS SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA INOXIDABLE DE 20 X 30 CM CON LUGOS MUNICIPALES Y PLATOS CORRESPONDIENTES CADENA DE REPISON DE CONCRETO FC=160 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION ACABADO APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CC-B) 1-2-5 EMPARCHE CON MORTERO APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A LA CADA DE ANTERIOCKO SIMILAR SEPANICO DE 20 X 30 CM MCAI AMOSA MODELO C EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTERO RICH CEMENTO GRIS BOMBA SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINIZIJO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECISAO COMI SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR VD 1200V MCA TECNOLITE O SIMILAR SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W INTERESTABLA SIMILAR EN CALIDAD Y PRECISAO SUPERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INCLUIVE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.86 X 0.41 MTS DE SECCION MHI TIRAMUETICA COMI SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 0.90 X 0.60 MTS DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIEX O SIMILAR EN PRECISAO Y CALIDAD EN PINTURA VINILICA LAVIEX O SIMILAR EN PRECISAO Y CALIDAD EN SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO 211 Y 41 INCLUIVE: BRIDAJE DE TUBERIA Y ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 13 MM DE DIAMETRO DE SEPANICO SUMINISTRO Y ELEVACION DE TINACO DE MODULO HIDRAULICO SEGUN PLANO DE INSTALACIONES CON TUBERIA ACCESORIOS Y

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 TESORERO MUNICIPAL

Freddi Melina Escameal mukul

[Handwritten signatures]





MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Avances de Obra


Al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet


				Fecha y hora de Impresión	
5TC00020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE CAJA MODELO MALI, BOCA EN COLOR BLANCO INCLUIVE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MODELO COSMOS CON OBRAS SIMILAR EN CALIFORNIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON MAMERAI COLOR PVC DE 4" Y SALIDA DE 2" INCLUIVE SELLADO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DICA O SIMILAR EN PARED Y CALIFORNIA DE 4" INCLUIVE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PICO CROMADA 1/2" MAPCA LIBRE O SIMILAR SIN SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS: CERAMICOS PARA BAÑO ECONOMICO REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40x40x40 CMS. DE BOCA INDIVIDUAL A BASE DE ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC HASTA DE 4" CON CONCRETO 1:2:4 INCLUIVE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION INCLUIVE MOLINERAS, RANCHO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS PARA FOSSA DE MAMPOSTERIA PARA DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION LAS CUELLAS TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS DE ESPESOR 60x60x60 CMS DE 0.70x1.20 MTS. RECORZADA REGISTRO PARA DESCARGA DE LODOS DE MEDIDAS INTERIORES 0.40x0.60x0.60 MTS. A BASE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO AUTOLIMPIAB	1.33	38,030.98	100.00	02/ago./2023 08:27 p. m.
5TC00024		0.81	23,079.42	100.00	
5CH00133		0.39	11,085.36	100.00	
5SA0013		0.18	5,196.62	100.00	
5TC000364		0.53	15,083.38	100.00	
5CH00132		0.38	11,011.78	100.00	
5TC00019		0.72	20,734.74	100.00	
5HI0022		1.18	33,731.36	100.00	
5M331		0.21	5,989.17	100.00	
5TC00005		0.03	820.81	100.00	
5FS00018		17.24	493,378.70	100.00	
5TC00006		5.01	143,446.19	100.00	
5TC00074		2.55	73,071.96	100.00	
5FS00022		2.34	66,907.10	100.00	
50000022		10.23	292,716.23	100.00	
Total		% 100	\$2,861,945.40	% 100	% 100






 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL





 Leydi Melina



 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
SECRETARIA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL