



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y | 19/mar./2021
hora de Impresión | 10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-02

Nombre: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02

Descripción: Construccion de cuarto dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-02

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 06/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 14/10/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$921,710.09

Status:

Monto Original del Contrato: \$921,710.09

Monto Modificado del Contrato: \$921,710.09

Empresa Contratada: BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BAHJ840318JIA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	2020-02	Activo	06/10/2020	04/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2488394

Monto: \$92,171.01

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 06/10/2020



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

Fianza Anticipo

Número: 2488387

Monto: \$276,513.03

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 06/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$921,710.09

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
02	C00883	17/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A112	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A112 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 2. GP Folio: 353	\$276,513.03
18	C00994	11/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A116	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A116 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 395	\$350,039.97
34	C01121	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	A117	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A117 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 439	\$289,568.57
46	C01133	22/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	121	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	121 - Obra Pública : 2020-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02 Contrato : 3. GP Folio: 451	\$5,588.52
Total							\$921,710.09

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA:	0.15	1,413.12	0.00	0.00	0.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANI	0.11	1,002.24	0.00	0.00	0.00
SR226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.95	8,760.65	0.00	0.00	0.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.76	62,273.20	0.00	0.00	0.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	3.55	32,687.42	0.00	0.00	0.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO	0.24	2,237.93	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Utr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	0.28	2,589.90	0.00	0.00	0.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO	0.79	7,239.98	0.00	0.00	0.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SECCION	2.59	23,892.00	0.00	0.00	0.00
SA080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	12.25	112,952.35	0.00	0.00	0.00
SA057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENA O CONTRATRABE DE CIMENTACION	0.16	1,464.48	0.00	0.00	0.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CLAVADO	0.62	5,704.78	0.00	0.00	0.00
SD020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION	1.06	9,754.90	0.00	0.00	0.00
5X020623	CASTILLO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECCION, REFRENADO	2.58	23,742.72	19,202.64	80.88	80.88
5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE SECCION	3.73	34,400.52	34,400.52	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE LOSA	0.34	3,171.31	3,171.31	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM, A CUALQUIER NIVEL CON	21.71	200,123.52	200,123.52	100.00	100.00
5E030002	ACABADFO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M DE ANCHO	3.58	33,033.42	33,033.42	100.00	100.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS DE HASTA	2.21	20,364.96	20,364.96	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PROYECTO	1.17	10,781.81	10,781.81	100.00	100.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.08	716.76	716.76	100.00	100.00
5X020551	PISO DE CONC. F´C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	4.54	41,873.23	41,873.23	100.00	100.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS SOBLES CON TAPAS CROMADAS	0.57	5,298.84	5,298.84	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS DE PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO	3.34	30,779.50	30,779.50	100.00	100.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (MORTERO)	8.22	75,760.87	75,760.87	100.00	100.00
520571	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PROMEDIO	0.69	6,386.69	6,386.69	100.00	100.00
5A010005	LETRERO DE 27X18 CM A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MATERIAL	0.55	5,094.00	5,094.00	100.00	100.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARANJA	2.68	24,705.36	24,705.36	100.00	100.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. DESMANTELAR, CONECTAR	0.59	5,426.76	5,426.76	100.00	100.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLADOR	0.18	1,636.56	1,636.56	100.00	100.00
5K020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2.10	3.42	31,483.20	31,483.20	100.00	100.00
5VENTPRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL	5.01	46,175.28	46,175.28	100.00	100.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, TUBERIAS	4.98	45,892.23	43,193.31	94.12	94.12
5NO20000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.31	2,889.60	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$921,710.09	\$639,608.54	% 69.39	%69.39



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y 19/mar./2021
hora de Impresión | 10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-04.

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-04

Descripción Rehabilitacion de calles con asfalto (9x10 y14, 16x11 y 13, 11x16 y 18, 13x18 y 20)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-04

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 21/11/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,446,079.59

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,446,079.59

Monto Modificado del Contrato: \$1,446,079.59

Empresa Contratada: Balam Chim Raul Armando

Domicilio: C-26 x 23 y 25 num 366

Colonia:

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: BACR620827RV0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
18	2020-04.	Activo	23/10/2020	21/11/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2497260

Monto: \$144,607.96

Compañía: Sofimex, Onstitución de Garantías, SA

Fecha: 23/10/2020



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

Fianza Anticipo

Número: 2497244

Monto: \$433,823.88

Compañía: Sofimex, Onstitución de Garantías, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,446,079.59

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
11	C00892	24/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	211	Balam Chim Raul Armando	211 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 4. GP Folio: 360	\$433,823.88
26	C01002	20/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	215	Balam Chim Raul Armando	215 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 18. GP Folio: 402	\$598,847.09
36	C01123	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	216	Balam Chim Raul Armando	216 - Obra Pública : 2020-04. - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04 Contrato : 18. GP Folio: 441	\$413,408.62
Total							\$1,446,079.59

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
501000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.28	4,061.53	0.00	0.00	0.00
508008	LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL EXEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES	1.49	21,531.83	0.00	0.00	0.00
500001	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: I	6.17	89,169.85	0.00	0.00	0.00
504004	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTADC	18.22	263,413.82	0.00	0.00	0.00
5RIMP730	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	7.54	109,004.88	53,358.03	48.95	48.95
53020004	FORMACION DE LA CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA. UTILIZANDO MATERIALES	62.78	907,905.88	545,489.06	60.08	60.08
507007	RIEGO DE TAPON A BASE DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON	3.53	50,991.80	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,446,079.59	\$598,847.09	% 41.41	%41.41



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y 19/mar./2021
hora de Impresión 10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-06

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-06

Descripción Rehabilitacion de calles con asfalto (4x5 y7, 4x7 y 9, 4x9 y 11A, 11x4 y 8, 6X5 Y 7)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-06

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 23/10/2020

Ubicación: Tahtdziu

Fecha Fin: 21/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,339,368.11

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,339,368.11

Monto Modificado del Contrato: \$2,339,368.11

Empresa Contratada: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

Domicilio: Conocido

Colonia:

C.P: 97970

Estado: YUCATAN

Telefono:

RFC: SCI110805359

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	2020-06	Activo	23/10/2020	21/12/2020

Fianza Cumplimiento

Número: 2484504

Monto: \$233,936.81

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

Fianza Anticipo

Número: 2484487

Monto: \$701,810.43

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 23/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,339,368.11

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
07	C00888	24/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	135	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	135 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-06 Contrato : 6. GP Folio: 356	\$701,810.43
19	C00995	11/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	137	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	137 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-06 Contrato : 7. GP Folio: 396	\$1,233,943.93
33	C01120	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	142	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	142 - Obra Pública : 2020-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-06 Contrato : 7. GP Folio: 438	\$403,613.75
Total							\$2,339,368.11

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET01	SUMINISTRO EN INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACION	0.22	5,197.88	0.00	0.00	0.00
5TOP01	TOPOGRAFIA CON NIVELACION A CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO 1	3.43	80,225.46	0.00	0.00	0.00
5LF0500	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTE	1.58	37,006.05	0.00	0.00	0.00
5EFC007	ESCAROFICACION DE PAVIMENTO DE HAST 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: C	5.85	136,785.33	0.00	0.00	0.00
5BH010	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM, DE ESPESOR COMPACTO CC	19.31	451,747.95	9,152.24	2.03	2.03
5RIMF040	APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA SUPEF	3.85	90,002.37	90,002.37	100.00	100.00
5CA010	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZANDO MATERIALES C	61.24	1,432,591.08	1,134,789.32	79.21	79.21
5SELT10	RIEGO TAPON A BASE DE MEULSION ASFALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE	3.83	89,591.20	0.00	0.00	0.00
5DEM0010	DEMOLICION DE CADENA DE REMATE DE 15X15 M EN REGISTRO PLUVIAL DE	0.19	4,346.06	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

5LRP010	LIMPIEZA DE RESIDUO PLUVIAL CON SECCION DE 50 X100 CM Y 50X200 CM IN	0.10	2,249.47	0.00	0.00	0.00
50200	CADENA DE NIVELACION DE 15X15 CM CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 REF(C	0.41	9,625.26	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,339,368.11	\$1,233,943.93	% 52.75	%52.75



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6141-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-09

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-09

Descripción: Construcción de parques publicos y/o plazas

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-09

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 19/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 02/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$741,133.54

Status:

Monto Original del Contrato: \$741,133.54

Monto Modificado del Contrato: \$741,133.54

Empresa Contratada: Chi Duran Carlos Manuel

Domicilio: C16 num 142-A

Colonia: San Juan

C.P.: 97860

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: CIDC740115BP1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
17	2020-09	Activo	19/10/2020	02/12/2020

Fianza Anticipo

Número: .

Monto: \$222,340.06

Compañía: .

Fecha: 19/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.
\$741,133.54

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
04	C00885	20/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	359	Chi Duran Carlos Manuel	359 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 9. GP Folio: 355	\$222,340.06
25	C01001	19/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	363	Chi Duran Carlos Manuel	363 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 9. GP Folio: 401	\$302,074.38
40	C01127	17/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	364	Chi Duran Carlos Manuel	364 - Obra Pública : 2020-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09 Contrato : 17. GP Folio: 445	\$216,719.10
Total							\$741,133.54

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5AD10502	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 8 CMS DE ESPESOR.	1.71	12,643.11	0.00	0.00	0.00
5POSTE	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO INC. RE	0.36	2,657.71	0.00	0.00	0.00
5A010203	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.30 A 0.90 MTS DE ESPESOR C	0.19	1,443.16	0.00	0.00	0.00
5A010245	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR CON O SIN APLAN	0.04	300.58	0.00	0.00	0.00
5PRE0116	TROZA Y PODA DE ARBOL DE MADERA DURA DE 0.30 A 0.50 MTS DE DIAMETRO	1.62	11,974.75	0.00	0.00	0.00
5A020002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INC. CHAF	1.43	10,629.18	0.00	0.00	0.00
5A020100	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.58	4,275.60	0.00	0.00	0.00
5A020134	EXCAVACION EN ROCA (MAT. TIPO "C") CON MAQUINARIA INC. EXTRACCION D	0.89	6,590.02	0.00	0.00	0.00
5RELL001	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) TRAIDO FUERA D	5.18	38,414.75	0.00	0.00	0.00
5B010005	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.01	44,517.55	0.00	0.00	0.00
5G010090	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR COLADO EN PL	33.08	245,199.85	156,306.20	63.75	63.75
5FQUI045	FORJADO DE BANCA A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS T	1.24	9,154.81	9,154.81	100.00	100.00
5CONFIDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO	2.70	20,046.42	20,046.42	100.00	100.00
5CANTARO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTARO DE BARRO DE 0.50 A 1.00 MTS DE ALT	1.15	8,518.14	8,518.14	100.00	100.00
5F010026	APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA A 2 CAPAS RICH, EMPARCHES A PL	0.52	3,865.50	3,865.50	100.00	100.00
5A410514	CORTE DE PISO DE CONCRETO DE 3MM DE ANCHO Y 30 MM DE PROFUNDIDA	0.32	2,339.78	2,339.78	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

5DADO02	DADO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 30X30X30 CMS DE SECCION PARA A	1.21	8,963.93	8,963.93	100.00	100.00
SHERR004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES (COLUMPIOS, RESBALA	4.52	33,517.50	33,517.50	100.00	100.00
5BASURER	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO DE FORMA CILINDRICA CON SOP	0.31	2,292.18	2,292.18	100.00	100.00
5MLL0036	SUM. E INST. DE CERCA DE MALLA CICLONICA. GALVANIZADA C-11.20X1.50M X	8.43	62,444.45	57,069.92	91.39	91.39
5PORT002	SUM. E INST. PORTON T-ESTANDAR C/MALLA CICLON DE 2.00X1.50 MTS. ALT. (0.91	6,753.47	0.00	0.00	0.00
5H010073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 4"X4" DE SECCION DE 4.0I	3.85	28,536.03	0.00	0.00	0.00
5POLIO90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DESDE 25MM DE DIAMETR	0.27	1,982.08	0.00	0.00	0.00
5IEL0162	TENDIDO Y CONEX. DE CABLE THW CALIBRE NO.8CONDUMEX O SIMILAR EN C	0.06	479.08	0.00	0.00	0.00
5IEL0170	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE No.10. CONDUM	0.61	4,547.05	0.00	0.00	0.00
5IEL0172	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE No.10. DESNUDO (0.31	2,270.73	0.00	0.00	0.00
5IEL0156	TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW DE COBRE No.12 CONDUMEX INC. DES	0.21	1,552.22	0.00	0.00	0.00
5REGISTO	SUM Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X30 CMS PREFABRICADO,	1.73	12,847.30	0.00	0.00	0.00
53802	BASE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 80X30X80 CMS ANCLAS DE 70 CMS (1.95	14,465.46	0.00	0.00	0.00
5CECG004	SUM. Y COLOC. CENTRO DE CARGA 00-4	0.08	598.03	0.00	0.00	0.00
5IEL0058	SUM. Y COL DE INT TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. INC CONEXIONES, CENTF	0.18	1,347.57	0.00	0.00	0.00
5NVA0257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO COLONIAL CON LAMPARA D	3.16	23,406.39	0.00	0.00	0.00
5ND01001	PINTURA VINILICA NAPKO O COMEX (LINEA MEDIA), SOBRE APLANADOS EN MI	0.23	1,693.37	0.00	0.00	0.00
5HABIT17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SPORT EN PISO DE CONCRETO, APL	13.92	103,170.12	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	1.04	7,695.67	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$741,133.54	\$302,074.38	% 40.76	%40.76



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y 19/mar./2021
hora de Impresión 10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-14

Nombre: R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/2020-14

Descripción Construccion de 14 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-14

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 25/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 08/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,074,895.43

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,074,895.43

Monto Modificado del Contrato: \$1,074,895.43

Empresa Contratada: Ayora Becerra Nelson Alberto

Domicilio: C-10B x 51 y 53

Colonia: Manuel Avila Camacho

C.P.:

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: AOBN690408K51

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
14	2020-14	Activo	25/10/2020	08/12/2020

Fianza Anticipo

Número: 2491601

Monto: \$322,468.63

Compañía: Sofimex, Institucion de Garantias, SA

Fecha: 25/10/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.
\$1,074,895.43

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
27	C01003	20/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	209	Ayora Becerra Nelson Alberto	209 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 403	\$264,177.25
32	C01119	05/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	218	Ayora Becerra Nelson Alberto	218 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 437	\$327,569.11
49	C01136	25/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	226	Ayora Becerra Nelson Alberto	226 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 452	\$160,680.45
96	C00896	29/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	207	Ayora Becerra Nelson Alberto	207 - Obra Pública : 2020-14 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-14 Contrato : 14. GP Folio: 364	\$322,468.62
Total							\$1,074,895.43

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.15	1,599.36	0.00	0.00	0.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO POR MEDIOS MANU	0.09	918.40	0.00	0.00	0.00
5R226	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.82	8,783.19	0.00	0.00	0.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION, DE 3	6.78	72,883.41	0.00	0.00	0.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 15X15CM, DE SECC	4.42	47,496.68	0.00	0.00	0.00
5D026503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.47	5,055.82	0.00	0.00	0.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.30	3,264.31	0.00	0.00	0.00
5ESCOMBR	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.89	9,590.67	0.00	0.00	0.00
5X001025	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM. DE SECCION	2.74	29,439.20	0.00	0.00	0.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONC. TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MIN	9.94	106,875.31	0.00	0.00	0.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENTA	0.22	2,408.28	0.00	0.00	0.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLI	0.61	6,602.90	0.00	0.00	0.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE S	1.01	10,840.51	0.00	0.00	0.00
5X020623	CASTILLO CONC. F´C=200 KG/CM2 DE SEC. REF. CON ARMEX 15-15-4 INCL. CII	2.93	31,536.96	14,826.38	47.01	47.01



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

5S/C1002	CADENA DE NIVELACION DE CONC. F´C=200 KG/CM2 DE 14X10 CM DE SECCIC	3.43	36,895.63	36,895.63	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM. EN ANTEPECHO D	0.30	3,205.44	3,205.44	100.00	100.00
5X020733	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL CON	21.58	231,934.08	209,249.80	90.22	90.22
5E030002	ACABDO DE AZOTEA DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 A 6.00 M DE /	3.28	35,301.86	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8.	1.95	20,975.72	0.00	0.00	0.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO DE (CG:C:P) 1:4:12 DE SECCION TRIA	1.04	11,174.55	0.00	0.00	0.00
5E010342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUBIAL	0.09	970.20	0.00	0.00	0.00
5X020551	PISO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESP. COLADO CONTINUO, I	3.90	41,962.78	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADA/	0.56	5,976.60	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.24	34,857.20	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK (6.83	73,387.47	0.00	0.00	0.00
520571	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.76	8,155.22	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETREO DE 27X18 CM A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MATEF	0.31	3,318.56	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIFLEX NARAN.	2.23	23,949.24	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE DESMANTELAR CC	0.55	5,909.40	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.20	2,109.94	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	4.07	43,801.94	0.00	0.00	0.00
5VENTRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA ALUMINIO NATURA	5.48	58,858.24	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUINISTRO Y AOLICACION DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, SU	8.54	91,807.72	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA	0.28	3,048.64	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,074,895.43	\$264,177.25	% 24.58	%24.58



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: Rehabilitando y construyendo

Número de la Obra: 2020-16

Nombre: R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/2020-16

Descripción: Construccion de 12 cuartos dormitorio

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2020-16

Tipo de Contrato: Invitación a cuando menos tres personas

Localidad:

Fecha Inicio: 21/10/2020

Ubicación: Tahdziu

Fecha Fin: 29/12/2020

Monto Vigente del Ejercicio: \$920,925.15

Status:

Monto Original del Contrato: \$920,925.15

Monto Modificado del Contrato: \$920,925.15

Empresa Contratada: EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

Domicilio: C-34 x 27 y 29 No. 197

Colonia: Centro

C.P.: 97930

Estado: YUCATAN

Telefono: .

RFC: EPT180315762

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
16		Activo	21/10/2020	29/12/2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$920,925.15

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

							Fecha y	19/mar./2021
							hora de Impresión	10:19 p. m.
24	C01000	17/11/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	45	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	45 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 400		\$396,991.05
39	C01126	17/12/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	46	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	46 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 444		\$247,656.56
96	C00891	23/10/2020	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 51112-03-025	44	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	44 - Obra Pública : 2020-16 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16 Contrato : 16. GP Folio: 359		\$276,277.54
Total								\$920,925.15

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BA	0.14	1,324.80	0.00	0.00	0.00
5A020050	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN	0.08	769.92	0.00	0.00	0.00
5A201001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O	0.75	6,904.13	0.00	0.00	0.00
5B010001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3C	6.66	61,360.10	0.00	0.00	0.00
5D606004	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE	4.29	39,462.19	0.00	0.00	0.00
5D020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCH	0.46	4,259.64	0.00	0.00	0.00
5A020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIC	0.52	4,828.87	0.00	0.00	0.00
5A202002	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPAC	0.88	8,064.51	0.00	0.00	0.00
5A308003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE SE	2.65	24,396.00	0.00	0.00	0.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENC	9.88	90,972.24	0.00	0.00	0.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO DE AHOGADO EN CADENAS O CONTRABASE DE CIMEN	0.22	2,015.28	0.00	0.00	0.00
5D030007	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN AGUJERO DE BLOCK	0.61	5,571.72	0.00	0.00	0.00
5D020112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO, F´200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SE	1.24	11,396.32	0.00	0.00	0.00
5D605007	CASTILLO DE CONCRETO F´C-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION, REFO	2.71	24,917.28	9,965.46	39.99	39.99
5D601414	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C-200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE S	3.29	30,279.48	30,279.48	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F´C-150 KG/CM2 DE 10X15 CMS. EN ANTEPECHO DE \	0.29	2,635.85	2,635.85	100.00	100.00
5D406008	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS, A CUALQUIER NIVEL,	20.63	189,953.28	189,953.28	100.00	100.00
5E030002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, DE 3.01 A 6.00 M DE .	3.22	29,613.11	29,613.11	100.00	100.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, HASTA	1.93	17,772.22	17,772.22	100.00	100.00
5A100101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROF	1.07	9,808.85	9,808.85	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/nov./2020**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021
10:19 p. m.

5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.09	824.28	824.28	100.00	100.00
5D618003	PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC.	3.84	35,394.33	35,394.33	100.00	100.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOM	3.16	29,115.34	29,115.34	100.00	100.00
5A090010	APLANDO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK O	6.70	61,716.10	41,628.85	67.45	67.45
5A616002	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, ESPESOR PF	0.75	6,895.15	0.00	0.00	0.00
5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMAE	0.48	4,429.80	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MA	0.42	3,823.68	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARA	2.88	26,565.12	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INC. CONEXIÓN EN REGIST	0.54	4,961.40	0.00	0.00	0.00
SELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.51	4,668.96	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X2	4.60	42,386.52	0.00	0.00	0.00
5VENTPR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO LINBA DE 2"	5.57	51,282.00	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, S	8.51	78,361.48	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.46	4,195.20	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$920,925.15	\$396,991.05	% 43.11	%43.11