



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y | 02/ago./2023  
hora de Impresión | 08:27 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6141-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2023-01

**Nombre:** LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01

**Descripción:** REHABILITACIÓN DE CALLES DIVERSAS

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 3,905,621.96

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 05/04/2023

**Ubicación:** TAHDZIU

**Fecha Fin:** 19/05/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$3,905,621.96

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$3,905,621.96

**Monto Modificado del Contrato:** \$3,905,621.96

**Empresa Contratada:** Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:**

**Telefono:**

**RFC:** CPM2003108R2

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	2023-01	Activo	05/04/2023	19/05/2023

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2781324

**Monto:** \$390,562.20

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Fecha:** 04/04/2023



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
08:27 p. m.

**Fianza Anticipo**

**Número:** 2781306

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Monto:** \$1,171,686.59

**Fecha:** 04/04/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$3,905,621.96

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00377	05/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	61	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	61 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1. GP Folio: 127	\$1,171,686.59
TRANSF	C00379	19/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	62	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	62 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1. GP Folio: 129	\$1,825,339.49
TRANSF	C00509	12/05/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	63	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	63 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1. GP Folio: 167	\$244,791.78
TRANSF	C00611	05/06/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	64	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	64 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-01 Contrato : 1. GP Folio: 198	\$663,804.10
<b>Total</b>							<b>\$3,905,621.96</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5MAE0002	TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS Y MATERIALES DE CONSUMO UTILIZANDO BAL	2.93	114,312.57	114,312.57	100.00	100.00
5MAE0008	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE	2.01	78,395.63	78,395.63	100.00	100.00
5MAE0010	ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE DESALOJO	7.24	282,845.91	282,845.91	100.00	100.00
5MAE0014	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	26.62	1,039,749.39	1,039,749.39	100.00	100.00
5MAE0006	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASEALITICA SUPERESTABILIZANTE	3.80	148,502.74	148,502.74	100.00	100.00
5MAE0012	FORMACION DE CARPETA DE MEZCLA ASEALITICA UTILIZANDO MATERIALES DE	54.48	2,127,618.27	2,127,618.27	100.00	100.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
08:27 p. m.

5MAE0004	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASEALTICA SUPERESTABLE A RAZON DE 1.0	2.92	114,197.45	114,197.45	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$3,905,621.96</b>	<b>\$3,905,621.96</b>	<b>%100.00</b>	<b>%100.00</b>



Utr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
08:27 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6141-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2023-02

**Nombre:** LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-02

**Descripción:** CONSTRUCCION DE CALLES

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2023-02

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 05/04/2023

**Ubicación:** TAHZIU

**Fecha Fin:** 19/05/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$3,407,116.01

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$3,407,116.01

**Monto Modificado del Contrato:** \$3,407,116.01

**Empresa Contratada:** SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN

**Domicilio:** C-57 x 24 y 26

**Colonia:** Centro

**C.P.:** 97970

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:**

**RFC:** SOCL610702DR6

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
2	2023-02	Activo	05/04/2023	19/05/2023

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2780797

**Monto:** \$340,711.60

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Fecha:** 04/04/2023



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
08:27 p. m.

**Fianza Anticipo**

Número: 2782311

Monto: \$858,583.65

Compañía: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Fecha: 04/04/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$3,407,116.01

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00366	05/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1003	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1003 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 121	\$1,022,134.80
TRANSF	C00378	19/04/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1004	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1004 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 128	\$1,496,895.38
TRANSF	C00613	05/06/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	1005	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	1005 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU -YUC/2023-02 Contrato : 2. GP Folio: 200	\$888,085.83
<b>Total</b>							<b>\$3,407,116.01</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5LET01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO	0.19	6,351.95	6,351.95	100.00	100.00
5TOP01	3 OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA TOPOGRAFIA CON NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO CON EQUIPO	0.41	13,968.02	13,968.02	100.00	100.00
5LF0500	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE COP, I'E EN MATERIAL TIPO "C" CON	0.30	10,361.53	10,361.53	100.00	100.00
5C0002	MANTENIMIENTO EXCAVADORA E330 (PII 10)	71.82	2,447,029.51	2,447,029.51	100.00	100.00
5C0003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA 2 KM Y HASTA KILOMETROS	12.64	430,563.35	430,563.35	100.00	100.00
5BH025	FORMACION DE LA BASE HICRAULICA DE HASTA 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	4.52	153,983.56	153,983.56	100.00	100.00
5RIMP040	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASEALITICA SUPERESTAR E A	0.74	25,212.77	25,212.77	100.00	100.00
5CA010	FOR. IYACION DE CARPETA DE MEZCLA ASEALITICA UTILIZANDO MATERIALES DE	8.95	304,777.70	304,777.70	100.00	100.00
5SELT10	RIEGO TAPONA BASE DE EMULSION ASEALITICA SUPERESTAR E A RAZON DE 1.0	0.44	14,867.62	14,867.62	100.00	100.00



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y | 02/ago./2023  
hora de Impresión | 08:27 p. m.

<b>Total</b>	<b>% 100</b>	<b>\$3,407,116.01</b>	<b>\$3,407,116.01</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------